

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
	TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	Nº DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PROVEEDOR	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE HIMNO NACIONAL A NICOLAS BRAVO CAD. 0+013.00 AL 0+074.00 , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$1,088,910.00	\$1,080,534.00	\$1,080,483.52	\$ 8,426.48		\$ 183.96	\$ 8,610.44	11/01/2025	560.28	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-239/2024	30/12/2024	M y C Equipos y Conductores Electricos, sa de cv	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PLAN DE SAN LUIS (NICOLÁS BRAVO) ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y NIÑOS HÉROES, COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,748,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,748,250.00	\$ -	\$ 353.96	\$ 353.96	-	920.35	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE OVIEDO Y SANTANDER, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 664,335.00	\$ -	\$ -	\$ 664,335.00	\$ -	\$ 134.51	\$ 134.51	-	309.18	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

CONTRALORÍA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. REGINO VÁZQUEZ VEGA

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS