

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
	TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PROVEEDOR	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PLAN DE SAN LUIS (NICOLÁS BRAVO) ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y NIÑOS HÉROES, COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,748,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,748,250.00	\$ -	\$ 2,083.36	\$ 2,083.36	-	920.35	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE OVIEDO Y SANTANDER, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 664,335.00	\$ 661,234.95	\$ -	\$ 3,100.05	\$ -	\$ 791.82	\$ 791.82	-	263.92	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-054/2025	20/08/2025	CONSTRUCCION ES VIHUOLSA S.A. DE C.V.	20%	30%
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RIO JORDAN Y DIAGONAL LAGUNA CHAMPAYAN (DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+055.22) ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 588,820.59	\$ -	\$ -	\$ 588,820.59	\$ -	\$ -	\$ -	-	441.73	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

CONTRALORIA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. REGINO VÁZQUEZ VEGA

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS