

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
	TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PROVEEDOR	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PLAN DE SAN LUIS (NICOLÁS BRAVO) ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y NIÑOS HÉROES, COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,748,250.00	\$ 1,751,350.05	\$ 1,745,733.06	\$ 5,616.99	\$ -	\$ 3,787.22	\$ 3,787.22	16/04/2026	685.48	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-133/2025	13/11/2025	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN, SA DE CV	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE OVIEDO Y SANTANDER, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 664,335.00	\$ 661,234.95	\$ 661,233.77	\$ 3,101.23	\$ -	\$ 1,439.41	\$ 1,439.41	16/04/2026	275.20	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-054/2025	20/08/2025	CONSTRUCCION ES VIHUOLSA S.A. DE C.V.	100%	100%
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RIO JORDAN Y DIAGONAL LAGUNA CHAMPAYAN (DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+055.22) ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 588,820.59	\$ 1,082,814.95	\$ 1,082,813.96	\$ 0.99	\$ -	\$ 230.11	\$ 230.11	16/04/2026	496.80	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-186/2025	19/12/2025	CONSTRUCCION ES VIHUOLSA S.A. DE C.V.	100%	100%
RECURSO MUNICIPAL (DEL KM. 0+055.22 AL KM. 0+091.33)	\$ 493,994.36															
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA, DE CARRETERA TAMPICO-CIUDAD MANTE A CALLE FRAMBOYANES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+023, EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	\$ 449,550.00	\$ 444,845.06	\$ 444,814.76	\$ 30.30	\$ -	\$ 618.61	\$ 618.61	16/04/2026	321.82	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-002/2026	10/03/2026	CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA, DE CARRETERA TAMPICO-CIUDAD MANTE A CALLE FRAMBOYANES, TRAMO: DEL KM. 0+023 AL KM. 0+040, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	\$ 259,740.00	\$ -	\$ -	\$ 259,740.00	\$ -	\$ 108.72	\$ 108.72	16/04/2026	142.82	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

TESORERO MUNICIPAL

C.P. REGINO VÁZQUEZ VEGA

TESORERÍA

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

OBRAS PÚBLICAS