

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
	TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PROVEEDOR	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PLAN DE SAN LUIS (NICOLÁS BRAVO) ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y NIÑOS HÉROES, COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,748,250.00	\$ 1,751,350.05	\$ 1,745,733.06	\$ 5,616.99	\$ 5,616.99	\$ 3,787.22	\$ 9,404.21	27/05/2026	685.48	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-133/2025	13/11/2025	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN, SA DE CV	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE OVIEDO Y SANTANDER, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 664,335.00	\$ 661,234.95	\$ 661,233.77	\$ 3,101.23	\$ 3,101.23	\$ 1,439.41	\$ 4,540.64	27/05/2026	275.20	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-054/2025	20/08/2025	CONSTRUCCIONES VIHUOLSA S.A. DE C.V.	100%	100%
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RIO JORDAN Y DIAGONAL LAGUNA CHAMPAYAN (DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+055.22) ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 588,820.59	\$ 1,082,814.95	\$ 1,082,813.96	\$ 0.99	\$ 0.99	\$ 230.11	\$ 231.10	18/04/2026	499.69	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-186/2025	19/12/2025	CONSTRUCCIONES VIHUOLSA S.A. DE C.V.	100%	100%
RECURSO MUNICIPAL (DEL KM. 0+055.22 AL KM. 0+091.33)	\$ 493,994.36															
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA, DE CARRETERA TAMPICO-CIUDAD MANTE A CALLE FRAMBOYANES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+023, EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	\$ 449,550.00	\$ 444,845.06	\$ 444,814.76	\$ 30.30	\$ 30.30	\$ 618.61	\$ 648.91	18/04/2026	321.82	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-002/2026	10/03/2026	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA, DE CARRETERA TAMPICO-CIUDAD MANTE A CALLE FRAMBOYANES, TRAMO: DEL KM. 0+023 AL KM. 0+040, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	\$ 259,740.00	\$ 257,039.41	\$ 257,035.11	\$ 4.30	\$ 4.30	\$ 108.72	\$ 113.02	18/04/2026	152.68	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-009/2026	13/04/2026	Comercializadora y Distribuidora REK,sa de cv	100%	100%

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

CONTRALORIA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. REGINO VAZQUEZ VEGA

TESORERIA

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS