

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2023		CANTIDAD	METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS	PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL			INICIO	TERMINO		J. DE MEDIC.	CANTIDAD FISICO			FINANC.
DRENAJE SANITARIO																	
113	C-DOP-085/2023	Nuevo Madero sector 2 y 3	Urbanización y Construcciones de Altamira, S.A. de C.V.	Construcción de red de drenaje sanitario (segunda etapa)	\$12,057,161.75	\$12,057,161.75	\$12,057,161.75	2,685.80 342 39	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	16-08-23	29-10-23	persona	2,300	85%	73%	\$8,762,575.64	----
112	C-DOP-096/2023	Ej. Ricardo Flores Magón	KSA Constructora, S.A. de C.V.	Construcción de red de drenaje sanitario (segunda etapa)	\$9,999,991.63	\$9,999,991.63	\$9,999,991.63	4,935.00 153 71 178.16	ml de red de drenaje descargas pozos de visita ml de subcolector	28-08-23	10-11-23	persona	1,561	31%	47%	\$4,744,750.20	----
62	C-DOP-107/2023	Las Brisas	Control de Calidad y Servicios PROCALSA, S.A. de C.V.	Construcción de red de drenaje sanitario en C. Oceano Atlantico e/ México y Demetrio Briones	\$631,464.15	\$631,464.15	\$631,464.15	264.00 35 2	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	04-10-23	23-10-23	persona	100	100%	100%	\$631,464.15	----
254	C-DOP-112/2023	Villa Cuauhtémoc	Urbanizadora Industrial del Golfo, S.A. de C.V.	Reposición de colector en de 14" en camino al cementerio e/ Guadalupe Victoria y Francisco I. Madero	\$1,816,613.48	\$1,816,613.48	\$1,816,613.48	368.30 4	ml colector pozos de visita	04-10-23	02-11-23	persona	4,845	100%	100%	\$1,816,613.48	
114	----	Los Fresnos y Nuevo Madero sector 3	----	Construcción de red de drenaje sanitario	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
TOTAL DEL RUBRO					\$24,505,231.01	\$24,505,231.01	\$24,505,231.01	7,884.8 530 116 178.16 368.30	ml de red de drenaje descargas pozos de visita ml subcolector ml colector	-----	-----	Persona	8,806	-----	-----	\$15,955,403.47	-----
RED HIDROSANITARIA (REPOSICIÓN)																	
39	C-DOP-028/2023	Primavera	David González Martínez	Reposición de red hidrosanitaria en C. San Luis e/ Francisco I. Madero y Primero de Mayo	\$1,077,532.25	\$1,077,532.25	\$1,077,532.25	104.00 254.00 4 6 1	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	07-06-23	01-07-23	persona	1,421	100%	100%	\$1,077,532.25	----
107	C-DOP-043/2023	Fraccionamiento Las Haciendas I	Industream, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Tamaulipas e/ Municipio de Madero y Real del Prado Poniente y calle C-20 e/ Burgos y Alicante	\$1,639,419.22	\$1,639,419.22	\$1,639,419.22	613.35	ml red de agua	04-07-23	17-08-23	persona	18,768	100%	100%	\$1,639,419.22	----
37	C-DOP-045/2023	Pescadores	Construcciones y Arrendamientos ALFA, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Río Tamesí e/ José de Escandón y Río Nilo	\$1,779,409.32	\$1,779,409.32	\$1,779,409.32	296.00 284.00 53 52 3	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	05-07-23	18-08-23	persona	300	100%	100%	\$1,779,409.32	----
49	C-DOP-049/2023	León F. Gual sector 1	Tres Garcias Construcciones S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Sinaloa e/ San Luis y Ornato y C. Ornato e/ Sinaloa y Monterrey	\$967,048.26	\$967,048.26	\$967,048.26	171.00 159.10 12 10	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	24-06-23	07-08-23	persona	734	100%	100%	\$967,048.26	----
85	C-DOP-050/2023	Nuevo México	Reginaldo Barrios Casanova	Reposición de red hidrosanitaria en C. Tamaulipas e/ Sonora y Perimetral Madero	\$567,977.06	\$567,977.06	\$567,977.06	134.10 99.00 15 15	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	04-07-23	17-08-23	persona	583	100%	98%	\$555,273.24	----
82	C-DOP-051/2023	colonia Jardín Villa Cuauhtémoc	Minerva Mejia Flores	Reposición de red hidrosanitaria en C. Armando Martínez Saucedo e/ Clavel y límite de la colonia	\$595,705.28	\$595,705.28	\$595,705.28	139.00 143.20 14 14 1	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	27-06-23	10-08-23	persona	159	100%	100%	\$595,705.28	----
131	C-DOP-052/2023	Serapio Venegas sector 2	Control de Calidad y Servicios PROCALSA, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. 5 de febrero e/ Madrid y Nayarit	\$1,897,366.66	\$1,897,366.66	\$1,897,366.66	307.00 322.00 61 62 2	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	27-06-23	10-08-23	persona	1,962	100%	100%	\$1,897,366.66	----
111	C-DOP-059/2023	Zona Centro	Consorcio Industrial RAPI, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Privada Capitán Perez e/ Guadalupe Victoria y Honorato Tavera	\$681,370.89	\$681,370.89	\$681,370.89	104.00 100.00 20 20	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	12-07-23	10-08-23	persona	95	100%	100%	\$681,370.89	----

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NCMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	J. DE MEDID.	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	
60	C-DOP-061/2023	Fraccionamiento Arcas II	Servicios Integrados Allende JMV, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en calle C-2 e/ C-7 poniente y Pino	\$299,587.15	\$299,587.15	\$299,587.15	204.50	ml red de agua	28-07-23	26-08-23	persona	2,096	100%	100%	\$299,587.15	---
117	C-DOP-062/2023	Ampliación Miramar sector 1 y 2	Proyectando y Construyendo S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Septima e/ Primero de Mayo y Puerto Rico	\$796,764.17	\$796,764.17	\$796,764.17	276.20 148.70 8 8	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	28-07-23	26-08-23	persona	1,850	100%	100%	\$796,764.17	---
127	C-DOP-068-2023	Nuevo Lomas del Real	Humberto Alain Ortega Rivera	Reposición de red hidrosanitaria en C. 16 de Septiembre e/ Cuauhtémoc y Emiliano Zapata	\$1,581,163.71	\$1,581,163.71	\$1,581,163.71	298.19 305.04 37 44 2	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	06-09-23	20-10-23	persona	1,850	100%	100%	\$1,581,163.71	---
58	C-DOP-072/2023	Fraccionamiento Alejandro Briones, sector 5	Infraestructura y Desarrollo Asfáltico, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Paseo Noche Buena e/ Flor de Liz y Paseo de los Encinos	\$5,110,334.02	\$5,110,334.02	\$5,110,334.02	905.52 1,029.00 36 37 15	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	24-07-23	06-10-23	persona	26,351	100%	98%	\$4,995,786.36	---
109	C-DOP-082/2023	Zona Centro	SPIKA Ingeniería Industrial, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Privada Guadalupe Victoria e/ Mariano Abasolo y Agustín de Iturbide	\$508,266.72	\$508,266.72	\$508,266.72	132.50 125.00 16 14 2	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	09-08-23	07-09-23	persona	110	100%	100%	\$508,266.72	---
133	C-DOP-083/2023	Altamira sector 3	Grandes Obras Diversas, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en Avenida 2 de mayo (lado norte) e/ Nuevo León y Libramiento Altamira	\$1,468,993.20	\$1,468,993.20	\$1,468,993.20	326.50 287.00 17 16 2	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	31-08-23	14-10-23	persona	1,257	100%	99%	\$1,461,462.37	---
51	C-DOP-086-2023	Ej. Santa Amalia	Saúl Juárez Murga	Reposición de red hidrosanitaria en C. Miguel Hidalgo e/ carretera Tampico-Mante e/ Ignacio Allende y C. Ignacio Allende e/ Miguel Hidalgo y límite de primaria	\$1,372,229.52	\$1,372,229.52	\$1,372,229.52	355.00 301.70 14 9 3	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	26/09/2023	25-10-23	persona	215	100%	100%	\$1,372,229.52	---
104	C-DOP-087/2023	Pescadores	Tecnoservicios y Desarrollo, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Río Tamesí e/ Privada Río Tamesí y Río Pánuco	\$760,363.74	\$760,363.74	\$760,363.74	154.20 152.20 15 9	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	08-09-23	07-10-23	persona	1,135	100%	100%	\$760,363.74	---
119	C-DOP-088/2023	Revolución Verde	Suministros Industriales y Comerciales de Mantenimiento, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Emiliano Zapata e/ Laguna de Champayan y Altamira	\$490,990.89	\$490,990.89	\$490,990.89	128.27 139.00 8 6	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	26-09-23	25-10-23	persona	1,214	100%	100%	\$490,990.89	---
125	C-DOP-090/2023	Ej. La Pedrera	Grupo Constructor NAVALDEZ, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Almaguer e/ Vertical Sur 1 y Armenta	\$837,871.03	\$837,871.03	\$837,871.03	189.80 155.33 7 4 4	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	08-09-23	07-10-23	persona	1,410	100%	94%	\$788,805.85	---
122	C-DOP-092/2023	Emilio Portes Gil	ZA-DU Constructora y Urbanizadora, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Zacatecas e/ Chihuahua y Ramiro Peña	\$1,371,113.54	\$1,371,113.54	\$1,371,113.54	273.81 288.83 20 17 1	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	31-08-23	29-09-23	persona	566	100%	100%	\$1,371,113.54	---
135	C-DOP-098/2023	Emilio Portes Gil	Grupo EDYCONSA, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Nayarit e/ Zacatecas y Omato	\$1,161,719.85	\$1,161,719.85	\$1,161,719.85	194.00 255.00 27 34 1	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	26-09-23	25-10-23	persona	3,120	100%	70%	\$808,705.94	---
56	C-DOP-102/2023	Fraccionamiento Arboledas sección 20 y San Jacinto	Arrendadora y Distribuidora del Puerto, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en Vialidad PD entre C-2 y San Francisco	\$3,411,643.82	\$3,411,643.82	\$3,411,643.82	357.00 330.00 2 330.00 5	ml red de agua ml red de drenaje descargas ml de colector pozo de visita	07-09-23	26-10-23	persona	11,307	89%	75%	\$2,560,313.94	---

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA, FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	J. DE MEDID.	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
53	C-DOP-113/2023	Col. Río Tamiahua Ej. El 40	Consorcio PROCAZA, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Río Panuco e/ Carretera Tampico-Mante y Río Purón	\$3,044,296.71	\$3,044,296.71	\$3,044,296.71	733.62 715.44 13 7	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	22-09-23	05-11-23	persona	1,726	99%	83%	\$2,533,977.20	----
279	C-DOP-133/2023	Petrolera	Juan Marcos Peña Hernández	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Champayan e/ Ebano y Altamira	\$779,662.69	\$779,662.69	\$779,662.69	152.00 148.00 7 7	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	25-10-23	23-11-23	persona	452	70%	30%	\$233,898.80	----
349	C-DOP-165/2023	Petrolera	COINTA Suministro y Obra, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Constituciones e/ Ebano y Altamira	\$1,089,652.59	\$1,089,652.59	\$1,089,652.59	250.00 364.00 9 11 1	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	21-11-23	20-12-23	persona	452	0%	0%	\$0.00	----
382	C-DOP-213/2023	Independencia	Grupo Tamaulipeco de Arrendamientos y Servicios, sa de cv	Reposición de red hidrosanitaria en C. Himno Nacional, C. Miguel Hidago y C. Nicolas Bravo e/ 16 de Septiembre y Vicente Guerrero	\$973,216.70	\$973,216.70	\$973,216.70	190.00 190.00 38 38	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	19-12-23	17-01-24	persona	527	0%	0%	\$0.00	
87	----	Fraccionamiento Las Marismas	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Dunas e/ Arenas y Caic Cri-Cri	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
TOTAL DEL RUBRO					\$34,263,698.99	\$34,263,698.99	\$34,263,698.99	6,989.66 6,305.54 451 442 43 330.00	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita ml colector	-----	-----	Persona	79,660	-----	-----	\$29,756,555.02	-----
AGUA POTABLE																	
262	C-DOP-128/2023	Col. Perseverancia Ejido el 40	Urbanizadora Industrial del Golfo, S.A. de C.V.	Ampliación de red de agua potable en calle Integración Familiar entre carretera Tampico - Mante y calle Valores Culturales; y C. Libertad e/ Honradez y límite de la colonia	\$622,756.60	\$622,756.60	\$622,756.60	550.00 16	ml de red de agua tomas	19-10-23	01-12-23	persona	725	100%	89%	\$551,918.42	----
TOTAL DEL RUBRO					\$622,756.60	\$622,756.60	\$622,756.60	550.00 16	ml de red de agua tomas	-----	-----	Persona	725	-----	-----	\$551,918.42	-----
EDIFICIOS PÚBLICOS																	
41	C-DOP-044/2023	Huatulquito	Tu mejor empresa Constructora, S.A de C.V.	Construcción de dispensario médico	\$969,195.76	\$969,195.76	\$969,195.76	1	dispensario médico	04-07-23	17-08-23	persona	427	100%	100%	\$969,195.76	----
277	C-DOP-130/2023	20 de noviembre	Tu mejor empresa Constructora, S.A de C.V.	Construcción de desayunador en CAIC 20 Noviembre	\$835,047.16	\$835,047.16	\$835,047.16	1	desayunador	20-10-23	18-11-23	persona	80	18%	0%	\$0.00	
TOTAL DEL RUBRO					\$1,804,242.92	\$1,804,242.92	\$1,804,242.92	1 1	dispensario médico desayunador	-----	-----	Persona	427	-----	-----	\$969,195.76	-----
INFRAESTRUCTURA URBANA																	
22	C-DOP-002/2023	Ej. Santa Juana	Rubén Darío Montiel Amor	Construcción de tanque elevado para almacenar agua	\$1,137,901.83	\$1,137,901.83	\$1,137,901.83	1	tanque elevado	17-03-23	30-05-23	persona	257	100%	100%	\$1,137,901.83	----
TOTAL DEL RUBRO					\$1,137,901.83	\$1,137,901.83	\$1,137,901.83	1	tanque elevado	-----	-----	Persona	257	-----	-----	\$1,137,901.83	-----
DRENES PLUVIALES																	
99	C-DOP-032/2023	Zona Laguna de la Puerta	PROVINSUMEX, S.A. de C.V.	Construcción de dren pluvial en Avenida de la Industria (acceso a negro de humo)	\$359,353.53	\$359,353.53	\$359,353.53	40.70	ml de dren pluvial	19-10-23	17-11-23	persona	250	100%	0%	\$0.00	----

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2023			METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	J. DE MEDID.	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	
46	C-DOP-093/2023	Los Laureles	Pintura vial y Señalización, S.A. de C.V.	Construcción de dren pluvial e/ Oleoducto Pemex y 20 de Noviembre	\$1,604,132.15	\$1,604,132.15	\$1,604,132.15	235.05	ml de dren	23-08-23	21-09-23	persona	493	100%	72%	\$1,160,107.10	---
100	C-DOP-139/2023	El Nogal	Soluciones Olmos SURTAM, S.A. de C.V.	Construcción de dren pluvial en C. Veracruz e/ México y San Luis	\$1,300,307.64	\$1,300,307.64	\$1,300,307.64	120.00	ml de dren	30-10-23	28-11-23	persona	148	0%	30%	\$390,092.29	---
101	---	Independencia	---	Construcción de dren pluvial e/ Libramiento de Tráfico pesado e Himno Nacional	---	---	---	---	---	---	---	persona	---	---	---	---	---
102	---	Fraccionamiento Laguna Florida	---	Construcción de dren pluvial e/ Camino al Repecho y boulevard de la Laguna	---	---	---	---	---	---	---	persona	---	---	---	---	---
TOTAL DEL RUBRO					\$3,263,793.32	\$3,263,793.32	\$3,263,793.32	395.75	ml de dren	-----	-----	Persona	891	-----	-----	\$1,550,199.39	-----
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																	
93	C-DOP-035/2023	Ej. Cervantes	THAF Comercializadora y Arrendadora, S.A. de C.V.	Construcción de cubierta metálica en jardín de niños Ignacio Aldama	\$422,825.79	\$422,825.79	\$422,825.79	1	cubierta metálica	21-06-23	04-08-23	persona	12	100%	100%	\$422,825.79	---
92	C-DOP-036/2023	Ej. El Fuerte	Tu mejor empresa Constructora, S.A. de C.V.	Construcción de cubierta metálica en primaria Josefa Ortiz de Dominguez	\$864,770.03	\$864,770.03	\$864,770.03	1	cubierta metálica	04-07-23	17-08-23	persona	84	100%	100%	\$864,770.03	---
91	C-DOP-037/2023	Tampico - Altamira sector 3	Consorcio Industrial RAPI, S.A. de C.V.	Construcción de cubierta metálica (20x30) en secundaria técnica 53 General Francisco J. Múgica	\$2,115,421.32	\$2,115,421.32	\$2,115,421.32	1	cubierta metálica	21-06-23	04-08-23	persona	1,000	100%	100%	\$2,115,421.32	---
89	C-DOP-040/2023	Ej. Cuéz de Palmas Altas	C.V.L. Edificaciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Construcción de cubierta metálica en primaria Narcizo Mendoza	\$935,557.81	\$935,557.81	\$935,557.81	1	cubierta metálica	29-06-23	12-08-23	persona	33	100%	100%	\$935,557.81	---
90	C-DOP-041/2023	Ej. Cuéz de Palmas Altas	José Luis Castillo Villalón	Construcción de cubierta metálica en telesecundaria Lauro Aguirre	\$876,608.51	\$876,608.51	\$876,608.51	1	cubierta metálica	09-06-23	23-07-23	persona	23	100%	83%	\$729,695.95	---
42	C-DOP-042/2023	Congregación El Repecho	ERCA MEX Servicios y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Desmantelamiento y construcción de cubierta metálica (11x16) en primaria José María Morelos	\$725,890.79	\$725,890.79	\$725,890.79	1	cubierta metálica	12-06-23	26-07-23	persona	51	100%	100%	\$725,890.79	---
88	C-DOP-048/2023	Nuevo Tampico sector 1	Maquinados Industriales de Altamira, S.A. de C.V.	Construcción de cubierta metálica en Preparatoria Tecnológica Municipal Altamira	\$661,244.79	\$661,244.79	\$661,244.79	1	cubierta metálica	15-06-23	29-07-23	persona	281	100%	85%	\$563,601.59	---
360	C-DOP-203/2023	Fraccionamiento Los Olivos	Bisel Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción de aula didáctica en jardín de niños Alberto Carrera Torres	\$751,718.37	\$751,718.37	\$751,718.37	1	aula didactica	14-12-23	12-01-24	persona	135	0%	30%	\$225,515.51	---
TOTAL DEL RUBRO					\$7,354,037.41	\$7,354,037.41	\$7,354,037.41	7 1	cubierta metálica aula didactica	-----	-----	Persona	1,619	-----	-----	\$6,583,278.79	-----

06 FEB. 2024



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	J. DE MEDID.	CANTIDAD FISICO	FINANC.	FINANCIERA.		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO																	
35	C-DOP-056/2023	2 de Mayo San Arnoldo	Consortio y Arrendadora MAT, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico C. Privada Tamaulipas (circuito interior de la colonia 2 de Mayo) accesando por avenida Chihuahua, incluye: guarniciones, banquetas, rampas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$5,439,951.65	\$5,439,951.65	\$5,439,951.65	257.95 1,577.55 514.17 418.40 5 11 278.00 268.00 44 44	ml m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	12-07-23	24-09-23	persona	190	100%	100%	\$5,439,951.65	----
98	C-DOP-063/2023	Emilio Portes Gil	Servicios Industriales y Marítimos ZEUS, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico C. Jalisco e/ Zacatecas y Queretaro, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,746,997.72	\$5,746,997.72	\$5,746,997.72	185.03 1,946.26 364.64 469.03 8 8 210.42 228.12 23 23	ml m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	11-07-23	08-09-23	persona	3,120	46%	50%	\$2,853,180.71	----
33	C-DOP-079/2023	Fraccionamiento Monte Alto Sipobladurt	Construcciones y Servicios de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico en C. 10 e/ calle 11 y 17 y calle 17 e/ calle 10 y estacionamiento de la clínica IMSS, incluye: guarniciones, banquetas, rampas, red de alumbrado público y red hidrosanitaria	\$5,406,713.60	\$5,406,713.60	\$5,406,713.60	265.64 2,216.25 517.68 746.59 8 12 264.00 256.00 25 24	ml m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	07-08-23	20-10-23	persona	715	100%	99%	\$5,363,962.13	----
54	C-DOP-099/2023	Valle Verde	Proyectos y Construcciones GYL, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico C. Palma e/ Cedro y Manantial, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$2,702,058.12	\$2,702,058.12	\$2,702,058.12	87.53 623.27 179.17 289.96 4 4 87.00 89.00 12 12	ml m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	01-09-23	30-09-23	persona	677	59%	48%	\$1,306,515.51	----
128	C-DOP-115/2023	León F. Gual sector 1 y 2	Rinza Suministros y Servicios Industriales, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico C. Monterrey e/ Tampico y Ornato, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$3,793,770.38	\$3,793,770.38	\$3,793,770.38	178.19 1,083.22 357.92 366.69 8 8 194.00 200.00 13 13	ml m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	29-09-23	17-11-23	persona	1,120	35%	46%	\$1,732,117.18	----

06 FEB. 2024



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	J. DE MEDID.	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
129	C-DOP-097/2023	Petrolera	Construcciones y Edificaciones ROMEVI, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico C. Ebano e/ Constituciones y Benito Juárez y C. Benito Juárez e/ Ebano y Altamira, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,939,407.79	\$5,939,407.79	\$5,939,407.79	254.24 2,157.59 415.07 582.79 3 11 280.00 279.00 17 17 1	m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	30-08-23	28-11-23	persona	2,831	90%	94%	\$5,576,148.69	---
353	C-DOP-198-2023	El Triunfo	Arrendadora y Construcciones CAREL, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Tamaulipas e/ Chihuahua (DDV Pemex) y 18 de Marzo, incluye: guarniciones, banquetas, reposición de red hidrosanitaria y red de alumbrado público	\$7,058,021.17	\$7,058,021.17	\$7,058,021.17	248.37 2,440.41 477.07 809.77 15 11 318.00 323.00 5 6 1	m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminaria ml de agua ml de drenaje tomas descargas pozo de visita	12-12-23	09-02-24	persona	631	0%	27%	\$1,934,428.31	
TOTAL DEL RUBRO					\$36,086,920.43	\$36,086,920.43	\$36,086,920.43	1,476.95 12,044.55 2,825.72 3,683.23 51 65 1,631.42 1,643.12 139 133 2	m2 ml guarniciones m2 banqueta rampas luminarias ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	5,343	-----	-----	\$24,206,304.18	-----
ELECTRIFICACIÓN																	
268	C-DOP-134/2023	Nuevo Centro de Población Francisco Villa	Servicios Industriales y Marítimos ZEUS, SA de CV.	Construccion de red electrica en media y baja tension (primera etapa)	\$2,756,749.93	\$2,756,749.93	\$2,756,749.93	1 30 1,140.00	transformador postes ml de cable	25-10-23	08-12-23	persona	150	0%	30%	\$827,024.98	---
TOTAL DEL RUBRO					\$2,756,749.93	\$2,756,749.93	\$2,756,749.93	1 30 1,140.00	transformador postes ml de cable	-----	-----	Persona	150	-----	-----	\$827,024.98	-----
ALUMBRADO PUBLICO																	
270	C-DOP-125/2023	Fraccionamiento Villas de Altamira	Juan Manuel Gómez Esparza	Construcción de red de alumbrado público en Vialidad PD (Tamaulipas) e/ calle C-15 y calle C-16	\$1,275,679.29	\$1,275,679.29	\$1,275,679.29	18 34 1,129.65	postes luminarias ml de cable	16-10-23	14-11-23	persona	4,630	100%	30%	\$384,671.16	---

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDID.	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
269	C-DOP-127/2023	Sector la Pedrera	Servicios Industriales y Marítimos ZEUS, S.A. de C.V.	Construccion de red de alumbrado publico, guarniciones y banquetas en camino e/ C-16 y Municipio de Tampico	\$5,945,105.28	\$5,945,105.28	\$5,945,105.28	60.24 3,094.19 24 55 4,242.50 27 28	ml de guarnicion m2 de banquetas rampas luminarias ml de cable sum e inst. postes inst. postes	18-10-23	01-12-23	persona	84,644	50%	48%	\$2,869,799.62	
278	C-DOP-140/2023	Congregacion Lomas del Real	Servicios Tecnicos e Industriales REGA, S.A. de C.V.	Construcción de red de alumbrado en campo de beisbol, incluye, acometida, transformador, postes metálicos, reflectores, cableado eléctrico y línea de media tension para alimentacion de transformador	\$1,652,877.85	\$1,652,877.85	\$1,652,877.85	1 16 20 1,045.00	transformador postes luminarias ml de cable	30-10-23	13-12-23	persona	1,207	100%	0%	\$0.00	
272	C-DOP-183/2023	Ejido Maclovio Herrera (Miradores)	ERCA MEX Servicios y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Construcción de red de alumbrado en campo de futbol y beisbol, incluye: acometida, centro de carga, postes metálicos, reflectores y cableado eléctrico	\$1,787,289.06	\$1,787,289.06	\$1,787,289.06	14 28 1,285.00	postes luminarias ml de cable	05-12-23	18-01-24	persona	1,447	0%	30%	\$536,186.72	
285	C-DOP-184/2023	Tampico - Altamira sector 1 Fraccionamiento Floresta	Servicios Industriales y Marítimos ZEUS, S.A. de C.V.	Construcción de red de alumbrado publico en C. Divisoria e/ Emiliano Zapata y Libramiento poniente	\$2,349,277.01	\$2,349,277.01	\$2,349,277.01	28 28 2,341.12	postes luminarias ml de cable	05-12-23	28-01-24	persona	2,365	0%	30%	\$704,783.10	
TOTAL DEL RUBRO					\$13,010,228.49	\$13,010,228.49	\$13,010,228.49	131 165 10,043.27	postes luminarias ml de cable	-----	-----	Persona	94,293	-----	-----	\$4,495,440.60	-----
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.																	
----	----	-----	-----	Indirectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	----	-----	----	----	-----	----	0%	0%	\$0.00	----
----	----	-----	-----	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	----	-----	----	----	-----	----	0%	0%	\$0.00	----
----	----	-----	-----	Saldo a reintegrar al 15 de enero 2024:	\$23,756.90	\$23,756.90	\$23,756.90	----	-----	----	----	-----	----	----	----	----	----
TOTAL DEL RUBRO					\$23,756.90	\$23,756.90	\$23,756.90	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	----
TOTAL DEL PROGRAMA					\$124,829,317.83	\$124,829,317.83	\$124,829,317.83	-----	-----	-----	-----	Persona	97,003	-----	-----	\$86,033,222.44	----

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR
CONTRALORIA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. REGINO VAZQUEZ ALBA
TESORERIA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
M.I. CARLOS TENORIO GARCÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS