

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término		Físico	Financiero
Hidrocarburos Región Terrestre				---	\$23,053,774.61	---	---	---	---	\$7,755,733.90	---	---
1	C-DOP-150/2024	Altamira sector 4 Fidel Velazquez	RECSA, Grupo de Ingenieros y Arquitectos, sa de cv	Bacheo de concreto hidraulico en Ave. Rosales e/ 2 de mayo y Palma, C. Rosales y C. Armenta; c. Armenta e/ Flores Magon y Lucio Blanco	\$1,021,368.09	689.56	m2 de bacheo hidraulico	21/06/2024	04/08/2024	\$1,021,368.09	100%	100%
2	C-DOP-151/2024	Revolucion Verde	DABRA Construcciones y Proyectos, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Josefa Ortiz de Dominguez e/ Jose de Escandon y Tampico	\$3,576,804.31	186.32 1,657.23 8.70 365.70 470.60 8	ml de pavimento hidráulico m2 de pavimento hidráulico ml de ancho de calle ml de guarnición m2 de banqueteta luminarias	25/06/2024	23/08/2024	\$1,073,041.30	55%	30%
3	C-DOP-157/2024	Ejido Francisco I. Madero Unidad Satelite Morelos Satelite Chapala Municipios Lbres De los Rios Colinas de Altamira Laguna de la Puerta	Pedro Zamarron Mata	Bacheo de concreto hidraulico, incluye: construccion de guarniciones y banquetas, pintura en guarniciones, alcantarilla de muro de concreto armado, dren pluvial con tubo peat corrugado de 18" de diametro, caja de valculas y renivelacion de caja de valculas, brocal y tapas, reductores de velocidad en calles: Francisco I. Madero, Alfredo V. Bonfil, Galaxia, Tampico, Amazonas, Avenida Tamaulipas, Tajo, Meteorito, Osa Mayor, Avenida Pedrera, Avenida del Sol, Abasolo y Estrella	\$4,597,457.12	2,416.21 12.60 167.62 217.45 28.80 70.05 35.00 2 1	m2 de bacheo hidráulico ml de guarniciones m2 de banqueteta ml de pintura de guarnición ml de alcantarilla ml de dren pluvial (tubo) ml de reductores de velocidad caja de válvulas renivelación de caja de válvula	03/07/2024	31/08/2024	\$4,597,457.12	100%	100%
4	C-DOP-158/2024	Fraccionamiento Los Sabalos Fraccionamiento Las Grullas Fraccionamiento Almedros II	Sergio Fernando Fernandez Soto	Bacheo de concreto hidráulico en C. Río Guayalejo e/ Río Tamesi y Laguna del Chairel; C. Laguna de Champayan e/ Laguna de Champayan y Río Guayalejo; C. Laguna de la Tortuga e/ Río Guayalejo y Río Tamesi; C. Laguna Madero e/ Río Tamesi y Laguna de la Tortuga	\$1,492,997.85	970.46	m2 de bacheo hidráulico	03/07/2024	16/08/2024	\$1,063,867.39	75%	71%
5	C-DOP-199/2024	Emilio Portes Gil	RECSA Grupo de Ingenieros y Arquitectos, sa de cv	Construccion de guarniciones y banquetas en C. Ornato e/ Olmos y Jalisco	\$321,445.07	4.00 453.00	ml de guarnición m2 de banqueteta	19/09/2024	18/10/2024	\$0.00	5%	0%
6	C-DOP-202/2024	La Ganadera	COINTA Suministro y Obra, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Abasolo e/ Avenida Cuauhtemoc y Constitucion, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$3,420,000.00	129.800 1,090.32 288.50 331.78 6 135.00 135.00 23 25	ml de pavimento hidráulico m2 de pavimento hidráulico ml de guarnición m2 de banqueteta. luminarias de 70 watts ml red de agua potable ml red de drenaje tomas descargas	20/09/2024	18/11/2024	\$0.00	95%	0%
7	---	Encinos Norte	---	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Sauce e/ Real y Eucalipto, incluye: guarniciones, banquetas y red de alumbrado público	\$5,590,700.00	280.00 2,520.00 560.00 1,008.00 11	ml m2 ml guarnición m2 banqueteta luminarias	---	---	\$0.00	7%	0%
8	---	Ejido Francisco I. Madero	---	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Reforma Agraria e/ Francisco Villa y Francisco I. Madeo	\$2,511,500.00	130.00 1,300.00 260.00 468.00 5	ml m2 ml guarnición m2 banqueteta luminarias	---	---	\$0.00	0%	0%
9	---	Fraccionamiento Los Mangos	---	Bacheo hidráulico en C. Durazno e/ Ignacio Zaragoza y Luis Donald Colosio (tercera etapa)	\$521,502.17	250.00	m2 de bacheo hidraulico	---	---	\$0.00	0%	0%

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término		Físico	Financiero
Hidrocarburos Región Marítima					\$12,308,100.88	---	---	---	---	\$2,788,169.61	---	---
1	C-DOP-149/2024	Ramiro Peña (Electricistas), Altamira sector 3 y 4, Guadalupe Victoria, Valle Verde, Independencia, Emilio Portes Gil	RECSA, Grupo de Ingenieros y Arquitectos, sa de cv	Bacheo de concreto hidraulico en calles: Ramiro Peña, Camino Real, Rosales, Cerro Prieto, Emilio Portes Gil, Venustiano Carranza, Ignacio Zaragoza, Morelos, Datil, Durazno, 16 de Septiembre, Zacatecas, Boulevard Allende, 2 de Mayo, Libramiento de Transito Pesado Altamira (abajo del puente 2 de mayo)	\$1,587,884.55	1,062.00	m2 de bacheo hidráulico	21/06/2024	19/08/2024	\$1,587,884.55	100%	100%
2	C-DOP-163/2024	Fraccionamiento Las Haciendas	Obras y Mantenimientos de Altamira, s de rl de cv	Reposicion de losas de pavimento y bacheo hidraulico en C. Lisboa e/ Vilaidad PD (Tamaulipas) y Limite del Fraccionamiento Las Haciendas	\$4,000,951.21	1,015.29 160.23	m2 de bache hidraulico ml de drenaje sanitario	12/07/2024	09/09/2024	\$1,200,285.06	35%	30%
3	C-DOP-193/2024	Fraccionamiento Villas de Altamira Fraccionamiento Arrecifes	Infraestructura y Desarrollo Asfaltico, sa de cv	Reencarpetado asfaltico en Vialidad PD (Boulevard Tamaulipas) e/ C-15 y C-16	\$2,418,725.01	8,318.62 2,620.04 715.00	m2 de encarpetado asfaltico ml de pintura de tráfico ml de línea discontinua	13/09/2024	27/10/2024	\$0.00	100%	0%
4	C-DOP-196/2024	Fraccionamiento Santa Elena	IKCE Logistics & Supply, s de rl de cv	Pavimentacion de concreto asfaltico en C. Gorrior (Ruisseñor) e/ Mirlo y Ruisseñor	\$1,951,161.34	170.00 1,393.20 309.60 417.96 6 4	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banquetta luminarias de 70 watts rampas	16/09/2024	30/10/2024	\$0.00	95%	0%
5	C-DOP-200/2024	Los Presidentes sector 2	RECSA Grupo de Ingenieros y Arquitectos, sa de cv	Construccion de guarniciones y banquetas en calles: Juan Macias, Rogelio Rodriguez, Joaquin Flores Alvarez, Gustavo Ortiz Leal e/ Delia Calles y limite de calle; C. Guadalupe Cervantes e/ Romana Flores y limite de calle	\$1,547,765.94	1,075.56 1,104.56 22	ml de guarnición m2 de banquetta rampas	19/09/2024	02/11/2024	\$0.00	100%	0%
6	C-DOP-205/2024	Fraccionamiento Arboledas	Rosa Guadalupe Barragan del Angel	Bacheo de concreto hidraulico en diversas calles	\$801,612.83	468.77	m2 de bacheo hidraulico	24/09/2024	23/10/2024	\$0.00	24%	0%
---	CANCELADA	Monte Alto	---	Bacheo de concreto hidráulico en diversas calles	---	---	---	---	---	---	---	---
---	CANCELADA	Miramar	---	Bacheo hidraulico en Avenida 18 de Marzo, C. Puerto Rico, C. San Luis, C. Altamira, C. 20 de Noviembre, C. Ayuntamiento, C. Jilguero, C. Colibri, C. Albatroz, Privada Nogal, Privada Cipres, Privada Roble, C. Cenizontle, C. Canario, Avenida Miguel Hidalgo	---	---	---	---	---	---	---	---
---	CANCELADA	Fraccionamiento Santa Elena	---	Pavimentacion de concreto asfaltico en C. Chochines e/ Mirlo y Ruisseñor	---	---	---	---	---	---	---	---
---	CANCELADA	Fraccionamiento Santa Elena	---	Pavimentacion de concreto asfaltico en C. Ampelis e/ Mirlo y Ruisseñor	---	---	---	---	---	---	---	---

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. CARLOS TENORIO GARCÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

CONTRALORÍA