





MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS																		
No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
DRENAJE SANITARIO																		
36	-----	Los Fresnos Dunas Doradas	-----	Construccion de red de drenaje sanitario (cuarta etapa)	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	1 570.00 1 971.00 1,929.00 33 126	carcamo de bombeo ml línea de presión caja rompedora ml de colector ml de atarjea pozos de visita descargas	-----	-----	persona	2,312	0%	0%	\$0.00	-----	
104	C-DOP-016/2025	Ampliacion Lopez Mateos Norte	Servicios y Proveeduría ROLO del Golfo, sa de cv	Ampliación de red de drenaje sanitario en calles Lopez de Santa Ana, Porfirio Díaz y Guadalupe Victoria entre Medrano y Miguel Aleman; y calle Juan Genaro de la Portilla entre Guadalupe Victoria y Lopez de Santa Ana, incluye: pozos de visita y descargas domiciliaria	\$1,660,258.86	\$1,660,258.86	\$1,660,258.86	702.00 54 5	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	10/06/2025	08/08/2025	persona	436	99%	79%	\$1,316,407.15	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$15,660,258.86	\$15,660,258.86	\$15,660,258.86	1 570.00 1 971.00 1,929.00 33 126 702.00 54 5	carcamo de bombeo ml línea de presión caja rompedora ml de colector ml de atarjea pozos de visita descargas ml de red de drenaje descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	2,748	-----	-----	\$1,316,407.15	-----	
RED HIDROSANITARIA (REPOSICIÓN)																		
129	C-DOP-014/2025	Ejido Maclovio Herrera	Arquitectura y Construcciones CAREL, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Maclovio Herrera e/ Fraternidad y Adolfo Lopez Mateos	\$874,362.30	\$874,362.30	\$874,362.30	191.90 188.70 14 13 1	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	06/06/2025	04/08/2025	persona	1,447	100%	100%	\$874,362.30	-----	
50	C-DOP-015/2025	Industrial Guerrero Magdaleno Aguilar Francisco Villa Ampliación Francisco Villa	ComercioIozadora Proveeduría y Construcciones el Peñon, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Emiliano Zapata e/ Felipe Angeles y Lerdo de Tejada; y C. Canatlan e/ Emiliano Zapata y Pachuca	\$1,648,487.33	\$1,648,487.33	\$1,648,487.33	251.86 285.37 27 26	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	06/06/2025	19/08/2025	persona	520	100%	74%	\$1,222,991.50	-----	
41	C-DOP-017/2025	Fraccionamiento Infonavit Fidel Velázquez	Grupo Tamaulipeco de Arrendamientos y Servicios, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Barra de San Vicente e/ Hermenegildo J. Aldana y Hermenegildo J. Aldana	\$949,985.05	\$949,985.05	\$949,985.05	200.60 195.20 14 17 5	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	10/06/2025	24/07/2025	persona	1,826	100%	79%	\$748,961.54	-----	
38	C-DOP-018/2025	Fraccionamienrto Arboledas sección 20 y San Jacinto	ENOVASERPRO, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en Vialidad PD e/ San Francisco y C-101	\$2,965,790.68	\$2,965,790.68	\$2,965,790.68	351.80 694.85 1 1 5	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	11/06/2025	24/08/2025	persona	11,307	70%	70%	\$2,088,578.16	-----	
48	C-DOP-020/2025	Francisco Villa	Distribuidora Electrica RODE, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Felipe Angeles e/ Hipolito Cepeda y Pachuca	\$757,313.34	\$757,313.34	\$757,313.34	151.92 152.12 20 23	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	13/06/2025	12/07/2025	persona	695	100%	49%	\$369,969.76	-----	
142	C-DOP-025/2025	Fraccionamiento Villas de Altamira	Distribuidora electrica RODE, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. 16 e/ Arboledas y Magdaleno Aguilar	\$697,558.92	\$697,558.92	\$697,558.92	215.06 1	ml de red de agua toma	17/06/2025	31/07/2025	persona	2,972	26%	53%	\$368,658.43	-----	



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
43	C-DOP-026/2025	Zona Centro	JACE Desarrollos de Ingenieria, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Mariano Abasolo e/ Tamaulipas y Rio Jordan y C. Rio Jordan e/ Mariano Abasolo e Iturbide	\$497,454.39	\$497,454.39	\$497,454.39	191.70 39.00 12 5	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	12/07/2025	10/08/2025	persona	3,025	100%	30%	\$151,262.28	-----
63	C-DOP-029/2025	Azteca	Sergio Fernando Fernandez Soto	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Tercera Avenida e/ Mitla y Chalco	\$508,521.70	\$508,521.70	\$508,521.70	94.00 104.00 19 19	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	09/07/2025	07/08/2025	persona	835	100%	97%	\$492,141.33	-----
89	C-DOP-030/2025	San Antonio Nuevo Tampico	Aire Total Controlado, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Madrid e/ Francisco I. Madero y Tercera	\$1,365,522.85	\$1,365,522.85	\$1,365,522.85	341.40 248.02 23 17 1	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	11/07/2025	08/09/2025	persona	3,175	65%	30%	\$409,656.85	-----
115	C-DOP-032/2025	Lazaro Cardenas	Sergio Fernando Fernandez Soto	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Miguel Hidalgo e/ Luis Donald Colosio y Torres 1	\$646,527.50	\$646,527.50	\$646,527.50	180.93 160.68 5 5 2	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	15/07/2025	28/08/2025	persona	476	98%	30%	\$193,958.25	-----
52	C-DOP-033/2025	Colonia Plomeros y Ampliacion Miramar sector 1	Grupo Industrial DOXA, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. 16 de septiembre e/ Octava y Lazaro Cardenas	\$1,536,866.05	\$1,536,866.05	\$1,536,866.05	307.68 323.28 35 31	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	15/07/2025	12/09/2025	persona	599	97%	66%	\$1,014,755.27	-----
58	C-DOP-034/2025	Las Adelitas	DELECRU, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Angelica e/ Carolina y limite de jardin de niños Ruben Ramirez Perlestein	\$1,176,190.46	\$1,176,190.46	\$1,176,190.46	254.78 251.53 36 11	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	16/07/2025	13/09/2025	persona	1,103	70%	30%	\$352,857.14	-----
75	C-DOP-037/2025	Independencia	Gonzalo Ramos Rodriguez	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Plan de San Luis e/ Miguel Hidalgo y 16 de septiembre y C. Himno Nacional e/ 16 de septiembre y Niños Héroes,	\$1,239,341.31	\$1,239,341.31	\$1,239,341.31	148.17 118.53 6 6	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	18/07/2025	31/08/2025	persona	651	96%	57%	\$712,261.88	-----
103	C-DOP-039/2025	Americo Villarreal	Proyectos y Servicios Guerrero, s de rl de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Orquidea e/ Armada de Mexico y Avenida Monterrey	\$2,297,486.75	\$2,297,486.75	\$2,297,486.75	465.53 455.71 48 48	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	21/07/2025	18/09/2025	persona	617	30%	30%	\$689,246.03	-----
117	C-DOP-040/2025	Villeras	SEINAB Abastecimientos y Servicios del Puerto, s de rl de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Plan de San Luis e/ Villa Alegre y Villa Isabel y C. Villa Isabel e/ Plan de San Luis e Ignacio Zaragoza	\$2,673,255.47	\$2,673,255.47	\$2,673,255.47	666.05 504.61 35 27 2	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	22/07/2025	19/09/2025	persona	297	37%	30%	\$801,976.64	-----
158	-----	Zona Centro	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en calle Mariano Abasolo entre Rio Jordan y Diagonal Laguna de Champayan	\$640,500.00	\$640,500.00	\$640,500.00	105.00 105.00	ml de red de agua ml de red drenaje	-----	-----	persona	3,025	0%	0%	\$0.00	-----
46	-----	Ejido Esteros	-----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Ferrocarril (Juan Escutia) e/ Francisco I. Madero y C. Sin Nombre	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada




No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
83	-----	Fraccionamiento Las Haciendas	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C-20 e/ Oviedo y Santander	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	----	----	-----	Cancelada
101	-----	Fraccionamiento Alejandro Briones sector 4	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Alcatraz e/ Carmin y Violeta	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	----	----	-----	Cancelada
119	-----	Ejido de Vega de Esteros	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Higueron e/ Laguna de Champayan Poniente y Rivera de Champaya	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	----	----	-----	Cancelada
144	-----	Colonia Primavera	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Madrid e/ 24 de febrero y 18 de marzo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	----	----	-----	Cancelada
146	-----	Estacion Colonias	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Fray Andres de Olmos e/ Monterrey y 5 de Mayo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	----	----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$20,475,164.10	\$20,475,164.10	\$20,475,164.10	4,118.38 3,826.60 296 249 16	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	32,570	-----	-----	\$10,491,637.36	-----
AGUA POTABLE																	
150	-----	Zona Laguna de la Puerta	-----	Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en calle C27 entre Camino Vecinal y C2; y calle C2 entre C27 y Alamo	\$5,820,010.25	\$5,820,010.25	\$5,820,010.25	900.00 900.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	2,312	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$5,820,010.25	\$5,820,010.25	\$5,820,010.25	900.00 900.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	Persona	2,312	-----	-----	\$0.00	-----
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																	
54	C-DOP-027/2025	Ejido el Repecho	CONSERSI, sa de cv	Construccion de cubierta metalica en jardin de niños Ignacio Manuel Altamirano, incluye: plaza civica	\$222,728.38	\$222,728.38	\$222,728.38	54.54 47.23 3	m2 de cubierta metalica m2 de plaza civica reflectores	12/07/2025	10/08/2025	persona	22	100%	31%	\$68,429.82	-----
55	C-DOP-028/2025	Fraccionamiento Paseo Real	Consortio Empresarial Almasan, sa de cv	Construccion de cubierta metalica en Telesecundaria de nueva creacion, incluye: plaza civica	\$1,631,103.60	\$1,631,103.60	\$1,631,103.60	402.80 445.76 4	m2 de cubierta metalica m2 de plaza civica reflectores	09/07/2025	21/09/2025	persona	90	59%	51%	\$835,164.14	-----
61	-----	Nuevo Madero sector 2	-----	Ampliacion y rehabilitacion de cubierta metalica en jardin de niños Juan Escutia, incluye: plaza civica	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$1,853,831.98	\$1,853,831.98	\$1,853,831.98	457.34 492.99 7	m2 de cubierta metálica m2 de plaza civica reflectores	-----	-----	Persona	112	-----	-----	\$903,593.96	-----

Recibido

Secretaría de Bienestar Social

20 OCT. 2025

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		CANTIDAD	METAS U. DE MEDIDA	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
DRENES PLUVIALES																		
149	C-DOP-050/2025	Fraccionamiento Municipios Libres y Unidad Satelite Morelos	Juan Marcos Peña Hernandez	Construccion de dren pluvial a base de tubo pead en avenida Tamaulipas, Municipio de Matamoros, Municipio de San Fernando y Laguna del Conejo entre Municipio de Matamoros y Osa Menor	\$898,518.60	\$898,518.60	\$898,518.60	1 185.86 4	caja receptora ml de tubería pead corrugado pozos de visita	13/08/2025	26/09/2025	persona	4,023	37%	30%	\$269,555.58	-----	
31	-----	Emilio Portes Gil	-----	Construcción de dren pluvial a base de tubo pead en calle Sinaloa e/ Zacatecas y Fundo Legal, incluye: rejilla pluvial	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada	
44	-----	Colonia Tampico-Altamira sector 3	-----	Revestimiento de dren pluvial en C. Venustiano Carranza e/ Leona Vicario y Libramiento Poniente, hasta dren pluvial existente	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada	
21	-----	Fraccionamiento Altamira II	-----	Construcción de dren pluvial en C. Miguel Hidalgo e/ Abasolo y Laguna	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada	
84	-----	Fraccionamiento Arboledas secc. 20	-----	Construccion de dren pluvial en C. Acacia e/ Tejas y Araucaria, incluye: tapas de concreto	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada	
TOTAL DEL RUBRO					\$898,518.60	\$898,518.60	\$898,518.60	1 185.86 4	caja receptora ml de tubería pead corrugado pozos de visita	-----	-----	Persona	4,023	-----	-----	\$269,555.58	-----	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO																		
64	C-DOP-024/2025	Nuevo Madero sector 2	Constructora y Arrendadora Industrial Mexicana, sa de cv	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Río Grande entre Golfo de Mexico y Golfo de Tehuantepec, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado publico solar	\$2,130,487.02	\$2,130,487.02	\$2,130,487.02	101.70 915.11 205.79 236.52 5	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banquetta luminarias solares	17/06/2025	30/08/2025	persona	2,319	90%	87%	\$1,858,647.58	-----	
120 121	C-DOP-065/2025	Fraccionamiento Las Grullas y Almedros 2	Servicios Tecnicos e Industriales REGA, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Laguna de Champayan entre Río Tamesi y Río Guayalejo, incluye: reposicion de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas y alumbrado publico solar autonomo	\$3,760,404.14	\$3,760,404.14	\$3,760,404.14	145.12 1,270.66 283.83 431.89 5 170.53 40 23	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banquetta luminarias solares ml de red de agua tomas descargas	23/09/2025	21/11/2025	persona	1,913	0%	0%	\$0.00	-----	
59 60	-----	Alejandro Briones (El Chocolate) sector 1	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en calle Juan Genaro de la Portilla e/ Carretera Tampico-Mante y Francisco I. Madero, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$5,640,179.41	\$5,640,179.41	\$5,640,179.41	223.99 1,317.12 578.68 445.45 384.20 18 236.79 208.13 11 11 3	ml de pavimento m2 de pavimento m2 de carpeta asf. ml de guarnición m2 de banquetta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	persona	Recibido Secretaría de Hacienda y Crédito Público 20 OCT. 2025				\$0.00	-----




No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
67 68	-----	Lomas de Valle Verde Monte Alto sector 2 y 3	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Limon e/ Gardenia y Fresno y C. Fresno e/ Limon y Piña, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$6,025,000.00	\$6,025,000.00	\$6,025,000.00	234.38 1,804.85 455.21 476.61 10 255.19 261.08 32 32	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	persona	916	0%	0%	\$0.00	-----
79 80	-----	Fraccionamiento Alejandro Briones sector 3	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Violeta e/ Belen y Alheli, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,387,300.00	\$5,387,300.00	\$5,387,300.00	215.00 1,935.00 430.00 774.00 9 215.00 215.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje	-----	-----	persona	720	0%	0%	\$0.00	-----
90 91	-----	Colonia Jazmin y Serapio Venegas sector 2	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Salvador Díaz Miron e/ Nayarit y Madrid, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$7,704,134.93	\$7,704,134.93	\$7,704,134.93	299.70 1,761.33 603.79 728.23 13 287.79 308.65 34 34 2	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	-----	-----	persona	1,542	0%	0%	\$0.00	-----
105 106	-----	Altamira sector 4	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. 2 de mayo e/ Palma y Cerezos y C. Cerezos e/ 2 de mayo y Tulipanes, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$6,257,000.00	\$6,257,000.00	\$6,257,000.00	266.12 2,227.30 568.73 899.25 10 250.11 261.08 14 12 2	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	persona	1,838	0%	0%	\$0.00	-----
108 109	-----	Colonia Nuevo Lomas del Real y Azteca	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Voluntad y Trabajo e/ Mitla y Segunda Avenida, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,532,084.73	\$5,532,084.73	\$5,532,084.73	215.19 1,865.02 425.93 559.41 9 249.52 279.68 19 19 1	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	-----	-----	persona	1,850	0%	0%	\$0.00	-----
124 125	-----	Tampico-Altamira Sector 4	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Abasolo e/ Revolucion Humanista y Avenida Cuauhtemoc, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$7,932,431.33	\$7,932,431.33	\$7,932,431.33	297.71 2,210.74 620.93 674.31 14 294.55 329.84 46 44 2	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banqueta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	-----	-----	persona	1,992	0%	0%	\$0.00	-----





No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
153	-----	Cesar Lopez de Lara y 20 de Noviembre	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Vicente Guerrero entre Sonora y Sor Juana Ines de la Cruz, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$6,071,899.35	\$6,071,899.35	\$6,071,899.35	230.00 2,070.00 460.00 828.00 9 230.00 230.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banquetta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje	-----	-----	persona	707	0%	0%	\$0.00	-----
34 35	-----	Colonia Los Laureles	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. 5 de Mayo e/ Atenco y Oleoducto Pemex; y C. Anahuac e/ 5 de mayo y Tlanepantla, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público, y reposicion de red hidrosanitaria	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
85 86	-----	Guadalupe Victoria	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Ignacio Zaragoza e/ Jose Maria Morelos y Venustiano Carranza, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
122 123	-----	Villa de Champayan	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Capitan Perez e/ Tampico y Laguna de las Garzas, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
130 131	-----	El Pedregal	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Toluca e/ Sonora y Fresno, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$56,440,920.91	\$56,440,920.91	\$56,440,920.91	2,228.91 15,377.13 4,499.66 5,992.42 102 2,189.48 2,093.46 196 175 10	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banquetta luminarias ml de red de agua ml de red drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	14,311	-----	-----	\$1,858,647.58	-----
ELECTRIFICACIÓN																	
22	-----	Lomas de Monte Alto	-----	Construccion de red electrica subterranea en baja tension en C. Las Flores	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
ALUMBRADO PÚBLICO																	
2	C-DOP-005/2025	Villa Cuauhtemoc	Constructora TOSDO, sa de cv	Construcción de red de alumbrado publico solar autonomo en camellon central en Carretera Tampico - Mante tramo Villa Cuauhtemoc desde calle Columbus km 51+850 hasta entrada principal de la colonia Jardin km 53+390	\$6,581,323.20	\$6,581,323.20	\$6,581,323.20	66 66 132 66	bases de concreto postes de 12 m luminarias de 120 w barrera de proteccion	19/05/2025	14/07/2025	persona	2	100%	95%	\$6,283,990.75	-----



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
7	-----	Fraccionamiento las Haciendas	-----	Construccion de red de alumbrado publico en calle C-20 e/ Granada y Santander	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
30	-----	Fraccionamiento Monte Alto Los Arados	-----	Construccion de red de alumbrado publico solar en calle C-14 e/ calle 11 y Clavel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
76	-----	Independencia	-----	Construcción de red de alumbrado público en C. Plan de San Luis e/ Vicente Guerrero y 16 de septiembre y C. Himno Nacional e/ 16 de septiembre y Niños Héroes	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
113	-----	Rural	-----	Construcción de red de alumbrado público en carretera Tampico - Mante entre la cuarentenaria y el puente de la Esperanza	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$6,581,323.20	\$6,581,323.20	\$6,581,323.20	66 66 132 66	bases de concreto postes de 12 m luminarias de 120 w barrera de proteccion	-----	-----	Persona	5,756	-----	-----	\$6,283,990.75	-----
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.																	
-----	-----	-----	-----	Indirectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	-----	-----	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	-----	-----	Para Reprogramar	\$4,877,360.19	\$4,877,360.19	\$4,877,360.19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$4,877,360.19	\$4,877,360.19	\$4,877,360.19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----
TOTAL DEL PROGRAMA					\$112,607,388.09	\$112,607,388.09	\$112,607,388.09	-----	-----	-----	-----	Persona	61,832	-----	-----	\$21,123,832.38	-----

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

DR. ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

C.P. REGINO VÁZQUEZ VEGA

ING. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

