

GOBIERNO MUNICIPAL DE

ALTAMIRA

2024 • 2027

Municipio de Altamira, Tamaulipas
Programa Hidrocarburos
Cuarto Informe Trimestral 2025
Periodo de corte acumulado: 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)		
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero	
Hidrocarburos Región Terrestre					---	\$24,499,302.47	---	---	---	---	22,694	\$11,587,034.01	---	---
1	C-DOP-056/2025	Ejido Maclovio Herrera	COYMAP, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Maclovio Herrera e/ Fraternidad y Adolfo Lopez Mateos, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público	\$2,697,897.38	2 167.43 1,049.89 326.94 337.60 7 7 7	cuadras ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banqueta rampas postes de 7 metros luminárias de 120 watts	29/08/2025	11/11/2025	1,447	\$1,777,602.56	70%	66%	
2	C-DOP-057/2025	Francisco Villa	JACE Desarrollos de Ingenieria, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Felipe Angeles e/ Hipolito Cepeda y Pachuca, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público	\$2,468,751.97	2 132.9 956.21 229.40 272.67 8 6 6	cuadras ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta rampas postes de 9 m luminarias solares de 120 w	05/09/2025	03/11/2025	695	\$2,377,695.98	95%	96%	
3	C-DOP-081/2025	Azteca	Juan Gerardo Alvarado de la Peña	Pavimentación de concreto hidraulico en calle Tercera Avenida entre Mitla y Chalco, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico autonomo y señaletica vial	\$2,104,185.92	1 107.92 916.5 225.00 267.16 4 5 5	cuadra ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueta rampas postes de 9 m luminarias solares de 120 w	03/10/2025	16/12/2025	835	\$631,255.77	35%	30%	
4	C-DOP-083/2025	Fraccionamiento Santa Elena	DELECRU, sa de cv	Pavimentacion de concreto asphaltico en calle Chochines entre Ruiseñor y Mirlo, incluye: guarniciones, banquetas, señalamiento vial y alumbrado publico solar autonomo	\$2,694,779.12	1 154.80 1,393.20 325.52 409.84 4 7 7	cuadra ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banqueta rampas postes de 9 m luminárias solares de 120 w	06/10/2025	04/12/2025	2,162	\$1,525,925.69	96%	57%	
5	C-DOP-084/2025	San Antonio Nuevo Tampico	Consultoria en obra, sa de cv	Pavimentación de concreto hidraulico en calle Madrid entre Francisco I. Madero y Tercera, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado publico solar autonomo y señaletica vial	\$5,508,376.01	6 239.83 2,999.74 449.71 581.86 23 10 10	cuadras ml m2 ml de guarnición m2 de banqueta rampas postes de 9 m luminarias solares de 120 w	07/10/2025	25/12/2025	3,175	\$1,964,145.18	40%	36%	
6	C-DOP-085/2025	Fraccionamiento Santa Elena	Constructora y Arrendadora Industrial Mexicana, sa de cv	Pavimentacion de concreto asphaltico en calle Ampelis entre Ruiseñor y Mirlo, incluye: guarniciones, banquetas, señalamiento vial y alumbrado publico solar autonomo	\$2,692,936.17	1 154.80 1,393.20 325.52 409.84 4 7 7	cuadra ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banqueta rampas postes de 9 m luminarias solares de 120 w	07/10/2025	06/12/2025	2,162	\$1,555,385.98	91%	58%	

[illegible]

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
Hidrocarburos Región Marítima				---	\$6,220,681.77	---	---	---	---	7,115	\$2,783,028.46	---	---
1	C-DOP-080/2025	Fraccionamiento Infonavit Fidel Velázquez	Construcciones y Arrendamientos ALFA, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Barra de San Vicente entre Hermeregildo J. Aldana y Hermeregildo J. Aldana, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público solar autonomo en Fraccionamiento Infonavit Fidel Velazquez en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$4,040,737.20	3 175.69 1,756.65 354.17 466.72 12 8 8	cuadras ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueta rampas postes de 9 m luminarias solares de 120 w	03/10/2025	26/12/2025	1,826	\$2,152,373.11	55%	53%
2	C-DOP-171/2025	Fraccionamiento Alejandro Briones sector 4	José Carlos Arellanos Ortega	Pavimentación de concreto hidraulico en calle Alcatraz entre Carmin y Violeta, incluye: red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas, alumbrado publico solar autonomo y señalética vial en el Fraccionamiento Alejandro Briones sector 4 en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$1,497,503.11	1 62.74 479.93 135.55 181.96 4 4 4 76.47 82.90 5 5	cuadra ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueta rampas postes de 9 metros luminarias solares de 120 w ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	12/12/2025	25/01/0226	735	\$449,250.93	35%	30%
3	C-DOP-184/2025	Zona Tampico Altamira	VELA Proveedora y Servicios, sa de cv	Bacheo Hidraulico en calles: Revolucion Humanista, Plutarco Elias Calles, Lazaro Cardenas, Reforma, Adolfo Lopez Mateos, Francisco Javier Mina y Enrique Luemgas Piñeiro en zona Tampico - Altamira en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$682,441.46	9 183.41 234.30	baches m2 de bacheo hidraulico ml de guarnicion	23/12/2025	21/01/2026	4,554	\$181,404.42	35%	27%
---	---	CANCELADA	---	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Fray Andres de Olmos e/ Monterrey y 5 de Mayo, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	CANCELADA	---	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Ignacio Zaragoza e/ Jose María Morelos y Venustiano Carranza, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. REGINO VÁZQUEZ VEGA

CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR