



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
DRENAJE SANITARIO																	
104	C-DOP-016/2025	Ampliacion Lopez Mateos Norte	Servicios y Proveeduría ROLO del Golfo, sa de cv	Ampliación de red de drenaje sanitario en calles Lopez de Santa Ana, Porfirio Díaz y Guadalupe Victoria entre Medrano y Miguel Aleman; y calle Juan Genaro de la Portilla entre Guadalupe Victoria y Lopez de Santa Ana, incluye: pozos de visita y descargas domiciliaria	\$1,660,040.84	\$1,660,040.84	\$1,660,040.84	679.96 54 4	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	19/06/2025	17/08/2025	persona	436	100%	100%	\$1,660,040.84	-----
36	C-DOP-108/2025	Los Fresnos Dunas Doradas	E PRO, sa de cv	Construccion de red de drenaje sanitario para el sector Nuevo Madero (cuarta etapa), incluye: construccion de carcamo de bombeo, introduccion de colector, atarjeta, pozos de visita y descargas sanitarias en colonias Los Fresnos y Dunas Doradas	\$11,966,453.11	\$11,966,453.11	\$11,966,453.11	1 570.00 1 971.00 1,929.00 33 126	carcamo de bombeo ml línea de presión caja rompedora ml de colector ml de atarjea pozos de visita descargas	31/10/2025	27/02/2026	persona	2,312	0%	30%	\$3,589,935.93	-----
161	C-DOP-145/2025	Nuevo Tampico sector 2	SEINAB Abastecimientos y Servicios del Puerto, s de rl de cv	Reposicion de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero entre Nayarit y Madero; y en calle Tampico entre Francisco I. Madero y Mexico, incluye: colector de 16", atarjea de 10" y descargas sanitarias de 6"	\$2,703,480.07	\$2,703,480.07	\$2,703,480.07	471.29 302.00 59 2	ml de drenaje ml de colector descargas pozos de visita	28/11/2025	26/01/2026	persona	1,020	0%	30%	\$811,044.02	-----
169	C-DOP-177/2025	Altamira sector 4	Jaime Ramon Herrera Cortina	Construccion de red de drenaje sanitario en calle Guerrero entre 2 de mayo y Privada Cerezos; y 2 de mayo entre Guerrero y Cerezos	\$669,016.30	\$669,016.30	\$669,016.30	319.66 15	ml de red de drenaje descargas sanitarias	18/12/2025	16/01/2026	persona	350	0%	27%	\$182,199.61	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$16,998,990.32	\$16,998,990.32	\$16,998,990.32	1 570.00 1 1,273.00 1,929.00 39 254 1,470.81	carcamo de bombeo ml línea de presión caja rompedora ml de colector ml de atarjea pozos de visita descargas ml de red de drenaje	-----	-----	Persona	4,118	-----	-----	\$6,243,220.40	-----
RED HIDROSANITARIA (REPOSICIÓN)																	
129	C-DOP-014/2025	Ejido Maclovio Herrera	Arquitectura y Construcciones CAREL, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Maclovio Herrera e/ Fraternidad y Adolfo Lopez Mateos	\$874,362.31	\$874,362.31	\$874,362.31	191.90 188.70 14 13 1	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	06/06/2025	04/08/2025	persona	1,447	100%	100%	\$874,362.31	-----
50	C-DOP-015/2025	Industrial Guerrero Magdaleno Aguilar Francisco Villa Ampliación Francisco Villa	Comercialioizadora Proveeduría y Construcciones el Peñon, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Emiliano Zapata e/ Felipe Angeles y Lerdo de Tejada; y C. Canatlan e/ Emiliano Zapata y Pachuca	\$1,623,950.22	\$1,623,950.22	\$1,623,950.22	353.20 345.60 46 46	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	19/06/2025	17/08/2025	persona	520	100%	100%	\$1,623,950.22	-----
41	C-DOP-017/2025	Fraccionamiento Infonavit Fidel Velázquez	Grupo Tamaulipeco de Arrendamientos y Servicios, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Barra de San Vicente e/ Hermenegildo J. Aldana y Hermenegildo J. Aldana	\$949,985.05	\$949,985.05	\$949,985.05	200.60 195.20 14 17 5	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	10/06/2025	24/07/2025	persona	1,826	100%	100%	\$949,985.05	-----
38	C-DOP-018/2025	Fraccionamienrto Arboledas sección 20 y San Jacinto	ENOVASERPRO, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en Vialidad PD e/ San Francisco y C-101	\$2,965,649.73	\$2,965,649.73	\$2,965,649.73	341.12 669.34 1 1 5	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	19/06/2025	01/09/2025	persona	11,307	100%	100%	\$2,965,649.73	-----

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS


Recibido
Secretaría de Bienestar Social
12:39 pm 03 FEB. 2026

GOBIERNO MUNICIPAL DE
ALTAMIRA
2024-2027



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
48	C-DOP-020/2025	Francisco Villa	Distribuidora Electrica RODE, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Felipe Angeles e/ Hipolito Cepeda y Pachuca	\$440,143.66	\$440,143.66	\$440,143.66	121.65 138.80 13 17	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	27/06/2025	26/07/2025	persona	695	100%	100%	\$440,143.66	-----
142	C-DOP-025/2025	Fraccionamiento Villas de Altamira	Distribuidora electrica RODE, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. 16 e/ Arboledas y Magdaleno Aguilar	\$649,075.41	\$649,075.41	\$649,075.41	184.80 1	ml de red de agua toma	19/07/2025	02/08/2025	persona	2,972	100%	100%	\$649,075.41	-----
43	C-DOP-026/2025	Zona Centro	JACE Desarrollos de Ingenieria, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Mariano Abasolo e/ Tamaulipas y Rio Jordan y C. Rio Jordan e/ Mariano Abasolo e Iturbide	\$497,454.39	\$497,454.39	\$497,454.39	191.70 39.00 12 5	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	12/07/2025	10/08/2025	persona	3,025	100%	100%	\$497,454.39	-----
63	C-DOP-029/2025	Azteca	Sergio Fernando Fernandez Soto	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Tercera Avenida e/ Mitla y Chalco	\$508,521.70	\$508,521.70	\$508,521.70	94.00 104.00 19 19	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	09/07/2025	07/08/2025	persona	835	100%	100%	\$508,521.70	-----
89	C-DOP-030/2025	San Antonio Nuevo Tampico	Aire Total Controlado, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Madrid e/ Francisco I. Madero y Tercera	\$1,364,692.70	\$1,364,692.70	\$1,364,692.70	337.23 339.88 25 19 1	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	11/07/2025	08/09/2025	persona	3,175	100%	100%	\$1,364,692.70	-----
115	C-DOP-032/2025	Lazaro Cardenas	Sergio Fernando Fernandez Soto	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Miguel Hidalgo e/ Luis Donaldo Colosio y Torres 1	\$560,722.82	\$560,722.82	\$560,722.82	172.61 165.20 9 8	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	15/07/2025	28/08/2025	persona	476	100%	100%	\$560,722.82	-----
52	C-DOP-033/2025	Colonia Plomeros y Ampliacion Miramar sector 1	Grupo Industrial DOXA, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. 16 de septiembre e/ Octava y Lazaro Cardenas	\$1,535,535.94	\$1,535,535.94	\$1,535,535.94	292.15 299.47 51 48	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	30/07/2025	27/09/2025	persona	599	100%	100%	\$1,535,535.94	-----
58	C-DOP-034/2025	Las Adelitas	DELECRU, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Angelica e/ Carolina y limite de jardin de niños Ruben Ramirez Perlestein	\$1,173,262.86	\$1,173,262.86	\$1,173,262.86	252.80 250.00 47 22	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	02/08/2025	30/09/2025	persona	1,103	100%	100%	\$1,173,262.86	-----
75	C-DOP-037/2025	Independencia	Gonzalo Ramos Rodriguez	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Plan de San Luis e/ Miguel Hidalgo y 16 de septiembre y C. Himno Nacional e/ 16 de septiembre y Niños Héroes,	\$1,228,352.16	\$1,228,352.16	\$1,228,352.16	141.85 99.50 6 6	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	05/08/2025	18/09/2025	persona	651	100%	100%	\$1,228,352.16	-----
103	C-DOP-039/2025	Americo Villarreal	Proyectos y Servicios Guerrero, s de rl de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Orquidea e/ Armada de Mexico y Avenida Monterrey	\$2,080,494.32	\$2,080,494.32	\$2,080,494.32	471.00 426.10 59 52	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	02/08/2025	30/09/2025	persona	617	100%	100%	\$2,080,494.32	-----
117	C-DOP-040/2025	Villeras	SEINAB Abastecimientos y Servicios del Puerto, s de rl de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Plan de San Luis e/ Villa Alegre y Villa Isabel y C. Villa Isabel e/ Plan de San Luis e Ignacio Zaragoza	\$2,635,821.61	\$2,635,821.61	\$2,635,821.61	666.05 504.61 35 27 2	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	05/08/2025	03/10/2025	persona	297	100%	59%	\$1,550,145.70	-----
158	C-DOP-128/2025	Zona Centro	Ofelia Dominga Nava Estrada	Reposicion de red hidrosanitaria en calle Mariano Abasolo entre Rio Jordan y Diagonal Cavazos en la Zona Centro en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$525,843.93	\$525,843.93	\$525,843.93	107.03 114.81 9 9 2	ml de red de agua ml de red drenaje tomas descargas pozos de visita	18/11/2025	17/12/2025	persona	3,025	84%	30%	\$157,753.18	-----

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
46	-----	Ejido Esteros	-----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Ferrocarril (Juan Escutia) e/ Francisco I. Madero y C. Sin Nombre	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
83	-----	Fraccionamiento Las Haciendas	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C-20 e/ Oviedo y Santander	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
101	-----	Fraccionamiento Alejandro Briones sector 4	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Alcatraz e/ Carmin y Violeta	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
119	-----	Ejido de Vega de Esteros	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Higueron e/ Laguna de Champayan Poniente y Rivera de Champaya	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
144	-----	Colonia Primavera	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Madrid e/ 24 de febrero y 18 de marzo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
146	-----	Estacion Colonias	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Fray Andres de Olmos e/ Monterrey y 5 de Mayo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$19,613,868.81	\$19,613,868.81	\$19,613,868.81	4,119.69 3,880.21 361 309 16	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	32,570	-----	-----	\$18,160,102.15	-----
AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO																	
150	C-DOP-152/2025	Zona Laguna de la Puerta	SPIKA Ingenieria Industrial, sa de cv	Reposición de red hidrosanitaria en calle C-27 entre camino vecinal y calle C-2; y en calle C-2 entre C-27 y alamo en el sector Arboledas del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$4,583,012.22	\$4,583,012.22	\$4,583,012.22	1,155.96 742.84 62 62 10	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	05/12/2025	28/02/2026	persona	2,312	0%	30%	\$1,374,903.67	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$4,583,012.22	\$4,583,012.22	\$4,583,012.22	1,155.96 742.84 62 62 10	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	2,312	-----	-----	\$1,374,903.67	-----
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																	
54	C-DOP-027/2025	Ejido el Repecho	CONSERSI, sa de cv	Construccion de cubierta metalica en jardin de niños Ignacio Manuel Altamirano, incluye: plaza civica	\$222,728.38	\$222,728.38	\$222,728.38	54.54 47.23 3	m2 de cubierta metalica m2 de plaza civica reflectores	12/07/2025	10/08/2025	persona	22	100%	100%	\$222,728.38	-----
55	C-DOP-028/2025	Fraccionamiento Paseo Real	Consorcio Empresarial Almasan, sa de cv	Construccion de cubierta metalica en Telesecundaria de nueva creacion, incluye: plaza civica	\$1,630,454.67	\$1,630,454.67	\$1,630,454.67	404.70 393.95 6	m2 de cubierta metalica m2 de plaza civica reflectores	09/07/2025	21/09/2025	persona	90	100%	100%	\$1,630,454.67	-----
177	C-DOP-180/2025	Lazaro Cardenas	Jaime Ramon Herrera Cortina	Rehabilitación de cubierta metalica en escuela primaria Constitucion, ubicada en Avenida Miguel Hidalgo entre Avenida Las Torres 2 y Niños Heroes	\$302,064.30	\$302,064.30	\$302,064.30	95.65 6 521.83	m2 de rehabilitación de cubierta metalica reflectores ml de pintura	22/12/2025	20/01/2026	persona	222	0%	30%	\$90,619.29	-----


No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
61	-----	Nuevo Madero sector 2	-----	Ampliacion y rehabilitacion de cubierta metálica en jardin de niños Juan Escutia, incluye: plaza cívica	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$2,155,247.35	\$2,155,247.35	\$2,155,247.35	459.24 441.18 15 95.65	m2 de cubierta metálica m2 de plaza cívica reflectores m2 de rehabilitación de cubierta metálica	-----	-----	Persona	334	-----	-----	\$1,943,802.34	-----
DRENES PLUVIALES																	
149	C-DOP-050/2025	Fraccionamiento Municipios Libres y Unidad Satelite Morelos	Juan Marcos Peña Hernandez	Construccion de dren pluvial a base de tubo pead en avenida Tamaulipas, Municipio de Matamoros, Municipio de San Fernando y Laguna del Conejo entre Municipio de Matamoros y Osa Menor	\$896,640.53	\$896,640.53	\$896,640.53	1 185.00 4	caja receptora ml de tubería pead corrugado pozos de visita	27/08/2025	10/10/2025	persona	4,023	100%	100%	\$896,640.53	-----
165	C-DOP-162/2025	Fraccionamiento Laguna Florida	MIDAC Servicios Generales, sa de cv	Rehabilitacion de dren pluvial en el Fraccionamiento Laguna Florida, incluye: demolicion y construccion de muro de concreto reforzado	\$1,188,423.54	\$1,188,423.54	\$1,188,423.54	60.00 60.00 183.00	m2 de demolición m2 de dren pluvial m2 de muro de concreto reforzado	10/12/2025	07/02/2026	persona	7,343	0%	30%	\$356,527.07	-----
31	-----	Emilio Portes Gil	-----	Construcción de dren pluvial a base de tubo pead en calle Sinaloa e/ Zacatecas y Fundo Legal, incluye: rejilla pluvial	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
44	-----	Colonia Tampico-Altamira sector 3	-----	Revestimiento de dren pluvial en C. Venustiano Carranza e/ Leona Vicario y Libramiento Poniente, hasta dren pluvial existente	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
21	-----	Fraccionamiento Altamira II	-----	Construcción de dren pluvial en C. Miguel Hidalgo e/ Abasolo y Laguna	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
84	-----	Fraccionamiento Arboledas secc. 20	-----	Construccion de dren pluvial en C. Acacia e/ Tejas y Araucaria, incluye: tapas de concreto	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$2,085,064.07	\$2,085,064.07	\$2,085,064.07	1 185.00 4 60.00	caja receptora ml de tubería pead corrugado pozos de visita m2 de dren pluvial	-----	-----	Persona	11,366	-----	-----	\$1,253,167.60	-----
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO																	
64	C-DOP-024/2025	Nuevo Madero sector 2	Constructora y Arrendadora Industrial Mexicana, sa de cv	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Rio Grande entre Golfo de Mexico y Golfo de Tehuantepec, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado publico solar	\$2,040,391.80	\$2,040,391.80	\$2,040,391.80	101.70 912.15 200.87 246.65 5	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banqueta luminarias solares	03/07/2025	15/09/2025	persona	2,319	100%	100%	\$2,040,391.80	-----
120 121	C-DOP-065/2025	Fraccionamiento Las Grullas y Almedros 2	Servicios Tecnicos e Industriales REGA, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Laguna de Champayan entre Rio Tamesi y Rio Guayalejo, incluye: reposicion de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas y alumbrado publico solar autonomo	\$3,760,404.14	\$3,760,404.14	\$3,760,404.14	145.12 1,270.66 283.83 431.89 5 170.53 40 23	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banqueta luminarias solares ml de red de agua tomas descargas	23/09/2025	21/11/2025	persona	1,913	24%	30%	\$1,128,121.24	-----

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS




No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
59 60	C-DOP-097/2025	Alejandro Briones (El Chocolate) sector 1	Edificaciones y Mantenimiento ELMER, sa de cv	Pavimentación de concreto hidraulico en calle Juan Genaro de la Portilla entre Carretera Tampico - Mante y Francisco I. Madero, incluye: reposicion de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas y señalamiento vial	\$5,357,875.65	\$5,357,875.65	\$5,357,875.65	223.99 1,317.12 578.68 445.45 384.30 236.79 208.13 11 11 3	ml de pavimento m2 de pavimento m2 de carpeta asf. ml de guarnición m2 de banqueteta ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	23/10/2025	20/01/2026	persona	514	66%	61%	\$3,292,395.07	-----
124 125	C-DOP-098/2025	Tampico-Altamira Sector 4	Proyectos de Ingenieria Civil Mecanica Madero, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Abasolo e/ Avenida Cuauhtemoc y Revolucion Humanista, incluye: reposicion de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas y alumbrado público solar autonomo	\$6,298,344.38	\$6,298,344.38	\$6,298,344.38	297.71 2,210.74 620.93 674.31 14 294.55 329.84 46 44 2	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banqueteta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	24/10/2025	21/01/2026	persona	1,992	33%	30%	\$1,889,503.32	-----
108 109	C-DOP-099/2025	Colonia Nuevo Lomas del Real y Azteca	ROSUSM, sa de cv	Pavimentación de concreto hidraulico en calle Voluntad y Trabajo e/ Mitla y Segunda Avenida, incluye: red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas, alumbrado público solar autonomo y señaletica vial	\$4,811,482.39	\$4,811,482.39	\$4,811,482.39	215.19 1,865.02 425.93 559.41 9 249.52 279.68 19 19 1	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueteta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	24/10/2025	21/01/2026	persona	1,850	20%	30%	\$1,443,444.72	-----
90 91	C-DOP-102/2025	Colonia Jazmin y Serapio Venegas sector 2	Tres Garcias Construcciones, sa de cv	Pavimentación de concreto hidraulicon calle Salvador Diaz Miron e/ Nayarit y Madrid, incluye: reposicion de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas, alumbrado publico solar autonomo y señalizacion vial	\$5,410,191.80	\$5,410,191.80	\$5,410,191.80	299.70 1,761.33 603.79 728.23 13 287.79 308.65 34 34 2	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueteta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	28/10/2025	25/01/2026	persona	1,542	16%	30%	\$1,631,316.16	-----
105 106	C-DOP-103/2025	Altamira sector 4	IEX Servicios de Mexico, sa de cv	Pavimentación de concreto hidraulico en calle 2 de mayo e/ Palma y Cerezos y calle Cerezos entre 2 de mayo y Tulipanes, incluye: reposicion de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas, alumbrado publico solar autonomo y señalamiento vial	\$5,747,069.88	\$5,747,069.88	\$5,747,069.88	266.12 2,227.30 568.73 899.25 10 250.11 261.08 14 12 2	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueteta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	28/10/2025	25/01/2026	persona	1,838	30%	29%	\$1,693,278.02	-----

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
85 86	C-DOP-126/2025	Guadalupe Victoria	Comercializadora Proveeduría y Construcciones el Peñon, sa de cv	Pavimentación de concreto hidraulico en calle Ignacio Zaragoza e/ Venustiano Carranza y Jose Maria Morelos, incluye: red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico solar autonomo y señalética vial	\$4,695,228.62	\$4,695,228.62	\$4,695,228.62	173.86 1,301.13 374.10 447.25 9 177.78 190.76 5 3	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	18/11/2025	15/02/2026	persona	2,187	2%	29%	\$1,343,620.38	-----
67 68	C-DOP-134/2025	Lomas de Valle Verde Monte Alto sector 2 y 3	ROSUSM, sa de cv	Pavimentación de concreto hidraulico en calle Limon e/ Gardenia y Fresno; y calle Fresno e/ Limon y Piña, incluye: reposicion de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas, alumbrado publico solar autonomo y señalamiento vial	\$4,503,203.91	\$4,503,203.91	\$4,503,203.91	234.38 1,804.85 455.21 476.61 10 253.19 261.08 31 32	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	21/11/2025	18/02/2026	persona	916	0%	30%	\$1,350,961.17	-----
153	C-DOP-135/2025	Cesar Lopez de Lara y 20 de Noviembre	Corporativo de Construcciones CARVI, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Vicente Guerrero e/ Sor Juana Ines de la Cruz y Sonora, incluye: reposicion de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas, alumbrado público solar autonomo y señalamiento vial	\$4,005,920.67	\$4,005,920.67	\$4,005,920.67	198.20 1,456.18 299.10 359.81 9 251.74 250.62 9 9	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	21/11/2025	18/02/2026	persona	707	0%	30%	\$1,201,776.20	-----
79 80	C-DOP-140/2025	Fraccionamiento Alejandro Briones sector 3	ENOVASERPRO, sa de cv	Pavimentación de concreto hidraulico en calle Violeta e/ Alheli y Belen, incluye: red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas, alumbrado publico solar autonomo y señalamiento via	\$5,033,101.32	\$5,033,101.32	\$5,033,101.32	208.87 1,732.64 425.94 601.58 9 225.24 230.74 35 31	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	26/11/2025	23/02/2026	persona	720	13%	30%	\$1,509,930.40	-----
180	C-DOP-163/2025	Francisco Villa	Edificaciones y Mantenimiento ELMER, sa de cv	Pavimentacion de Concreto Hidraulico en calle Emiliano Zapata e/ Felipe Angeles y Rodolfo Fierro, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico autonomo solar	\$1,973,277.76	\$1,973,277.76	\$1,973,277.76	90.95 672.49 170.91 178.76 4	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueta luminarias solares	10/12/2025	07/02/2026	persona	695	0%	30%	\$591,983.33	-----
34 35	-----	Colonia Los Laureles	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. 5 de Mayo e/ Atenco y Oleoducto Pemex; y C. Anahuac e/ 5 de mayo y Tlanepantla, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público, y reposicion de red hidrosanitaria	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
122 123	-----	Villa de Champayan	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Capitan Perez e/ Tampico y Laguna de las Garzas, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada


RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
130 131	-----	El Pedregal	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Toluca e/ Sonora y Fresno, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$53,636,492.32	\$53,636,492.32	\$53,636,492.32	2,455.79 18,531.61 4,874.79 5,988.05 97 2,397.24 2,320.58 244 218 10	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueteta luminarias solares ml de red de agua ml de red drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	17,193	-----	-----	\$19,116,721.81	-----
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFÁLTICO																	
118 119	C-DOP-114/2025	Ejido de Vega de Esteros	Consorcio Empresarial Almasan, sa de cv	Pavimentacion de concreto asfaltico en calle Higueron entre Laguna de Champayan Poniente y Adolfo Lopez Mateos y calle Adolfo Lopez Mateos entre Higueron y Los Pinos, incluye: reposicion de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas, alumbrado publico solar autonomo y señalética vial	\$4,237,582.14	\$4,237,582.14	\$4,237,582.14	299.17 1,971.53 607.16 547.61 12 350.13 8	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banqueteta luminarias solares ml de red de agua tomas	06/11/2025	19/01/2026	persona	263	22%	35%	\$1,488,136.74	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$4,237,582.14	\$4,237,582.14	\$4,237,582.14	299.17 1,971.53 607.16 547.61 12 350.13 8	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banqueteta luminarias solares ml de red de agua tomas	-----	-----	Persona	263	-----	-----	\$1,488,136.74	-----
GUARNICIONES Y BANQUETAS																	
32	C-DOP-130/2025	Diana Laura Riojas	Arturo Razo Piarro	Construccion de guarniciones y banquetas en calle Chilapilla entre Nanchital y Altamira, incluye: red de alumbrado público solar autonomo	\$1,651,410.24	\$1,651,410.24	\$1,651,410.24	325.61 521.81 30	ml de guarnicion m2 de banqueteta luminarias solares	19/11/2025	17/01/2026	persona	293	3%	30%	\$495,423.08	-----
162	C-DOP-144/2025	Fraccionamiento Villas de Altamira	Consorcio Industrial RAPI, sa de cv	Construcción de guarniciones y banquetas en calle C-15 entre Tamaulipas y C-1 (acera lado este), incluye: alumbrado publico solar autonomo	\$1,956,323.26	\$1,956,323.26	\$1,956,323.26	455.28 769.54 23	ml de guarnicion m2 de banqueteta luminarias solares	28/11/2025	26/01/2026	persona	2,972	45%	30%	\$586,896.98	-----
181	C-DOP-178/2025	Santo Tomas	Baldomero Valdez Ponce	Construcción de Guarniciones y banquetas en calle Juarez entre Cuarta y limite de la calle, incluye: alumbrado publico solar autonomo	\$480,568.54	\$480,568.54	\$480,568.54	147.45 238.88 4	ml de guarnición m2 de banqueteta luminarias solares	19/12/2025	17/01/2026	persona	150	20%	30%	\$144,170.57	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$4,088,302.04	\$4,088,302.04	\$4,088,302.04	928.34 1,530.24 57	ml de guarnicion m2 de banqueteta luminarias solares	-----	-----	Persona	3,122	-----	-----	\$1,226,490.63	-----
ELECTRIFICACIÓN																	
22	-----	Lomas de Monte Alto	-----	Construccion de red electrica subterranea en baja tension en C. Las Flores	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
ALUMBRADO PÚBLICO																	
2	C-DOP-005/2025	Villa Cuauhtemoc	Constructora TOSDO, sa de cv	Construcción de red de alumbrado publico solar autonomo en camellon central en Carretera Tampico - Mante tramo Villa Cuauhtemoc desde calle Columbus km 51+850 hasta entrada principal de la colonia Jardin km 53+390	\$6,573,273.96	\$6,573,273.96	\$6,573,273.96	66 66 132 66	bases de concreto postes de 12 m luminarias solares barrera de proteccion	19/05/2025	14/07/2025	persona	5,756	100%	100%	\$6,573,273.96	-----
184	C-DOP-182/2025	Fraccionamiento Laguna Florida	Proyectos y Mantenimientos Castro, s de rl	Construccion alumbrado publico solar autonomo primera etapa en camino rural al repecho (Avenida Monterrey) entre Manuel Castellanos Lara (Fundo Legal) y boulevard Laguna	\$900,869.73	\$900,869.73	\$900,869.73	19 19	postes de 10 m luminarias solares	22/12/2025	20/01/2026	persona	1,840	15%	0%	\$0.00	-----
7	-----	Fraccionamiento las Haciendas	-----	Construccion de red de alumbrado publico en calle C-20 e/ Granada y Santander	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
30	-----	Fraccionamiento Monte Alto Los Arados	-----	Construccion de red de alumbrado publico solar en calle C-14 e/ calle 11 y Clavel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
76	-----	Independencia	-----	Construcción de red de alumbrado público en C. Plan de San Luis e/ Vicente Guerrero y 16 de septiembre y C. Himno Nacional e/ 16 de septiembre y Niños Héroes	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
113	-----	Rural	-----	Construcción de red de alumbrado público en carretera Tampico - Mante entre la cuarentenaria y el puente de la Esperanza	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$7,474,143.69	\$7,474,143.69	\$7,474,143.69	85 85 151 66	bases de concreto postes luminarias solares barrera de proteccion	-----	-----	Persona	7,596	-----	-----	\$6,573,273.96	-----
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
-----	-----	-----	-----	Indirectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	-----	-----	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----
TOTAL DEL PROGRAMA					\$114,872,702.96	\$114,872,702.96	\$114,872,702.96	-----	-----	-----	-----	Persona	75,489	-----	-----	\$57,379,819.30	-----

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

DR. ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

C.P. REGINO VAZQUEZ YEG

ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ

