




RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2026		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
DRENAJE SANITARIO																	
914	C-DOP-007/2026	Villas del Sol César López de Lara	Grupo Tamaulipeco de Arrendamientos y Servicios, sa de cv	Reposición de red de drenaje sanitario en calles: Villa Alegre entre Real y Francisco I. Madero; y callejón PEMEX entre Primero de Mayo y 2 de Mayo y callejón PEMEX entre Primero de Mayo y 2 de Mayo.	\$747,935.82	\$747,935.82	\$747,935.82	275.111	ml de red de drenaje pozo de visita	03/04/2026	02/05/2026	persona	2,892	53.40%	30%	\$224,380.75	-----
1213	C-DOP-008/2026	Lázaro Cárdenas	Suministros y Edificaciones Zona Conurbada, sa de cv	Reposición de red de drenaje sanitario en calles: Ignacio Zaragoza entre Moguel Hidalgo y Morelos y Vicente Guerrero entre Luis Donaldo Colosio y Las Torres 1.	\$959,346.80	\$959,346.80	\$959,346.80	312.0818	ml de red de drenaje descargas	09/04/2026	08/05/2026	persona	1,189	25%	30%	\$287,804.04	-----
67	C-DOP-010/2026	Adolfo López Mateos	ENOVASERPRO, sa de cv	Reposición de red de drenaje sanitario en calles Miguel Aleman entre carcamo Adolfo Lopez Mateos y calle Solidaridad 4.	\$6,610,424.29	\$6,610,424.29	\$6,610,424.29	850.00	ml de red de drenaje	16/04/2026	14/06/2026	persona	2,335	0%	30%	\$1,796,892.39	-----
17	C-DOP-011/2026	Monte alto Sipobladurt	Segura Rojas Construccion e Ingenieria, sa de cv	Reposicion de red de drenaje sanitario en calle C-15 entre 16 y C-11.	\$1,000,591.59	\$1,000,591.59	\$1,000,591.59	130.0051	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	20/04/2026	19/05/2026	persona	1,224	90%	30%	\$255,457.39	-----
16	C-DOP-012/2026	Ampliación Loma Alta Loma Alta	SEGURIV, sa de cv	Reposición de red hidrosanitaria en calle Del Rocío entre Golfo Pérsico y Laguna de Champayan; calle Laguna de Champayan entre Del Rocío y Diagonal; calle Diagonal entre Laguna de Champayan y Golfo Pérsico; y en calle Golfo Pérsico entre Diagonal y Otilio Montaño.	\$5,120,553.69	\$5,120,553.69	\$5,120,553.69	900.20414	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	20/04/2026	18/06/2026	persona	1,850	5%	30%	\$1,536,166.11	-----
15	C-DOP-013/2026	Lomas Campestre Monte de los Olivos	Construccion, Supervision y Servicios de Obra Civil Costa Noreste, sa de cv	Reposicion de red drenaje sanitario en calle Rio Verde entre Belgica y Abeto; calle Abeto entre Rio Verde y Fresno y en calle Palo de Rosa entre Jacarandas y El Palmar.	\$6,758,229.83	\$6,758,229.83	\$6,758,229.83	973.406312	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	27/04/2026	24/08/2026	persona	1,221	4%	30%	\$2,027,468.95	-----
92	-----	Ejido La Pedrera	-----	Construccion de carcamo de bombeo para aguas pluviales, incluye: obra civil y mecanica para una estacion de bombeo de 631 ml de linea de presion de pvc hidraulico de 14" de diametro y una caja rompedora de presion	\$4,162,808.66	\$4,162,808.66	\$4,162,808.66	1631.003	carcamo ml linea de presion de 14" bombas de diesel de 100 hp de 150 lps caja rompedroa	01/09/2026	31/12/2026	persona	4,758	0%	0%	\$0.00	
93	-----	Fraccionamiento Villas de Altamira	-----	Construccion de carcamo de bombeo para aguas pluviales, incluye: obra civil y mecanica para una estacion de bombeo de 510 ml de linea de presion de pvc hidraulico de 14" de diametro y una caja rompedora de presion	\$3,857,726.85	\$3,857,726.85	\$3,857,726.85	1510.003	carcamo ml linea de presion de 14" bombas de diesel de 100 hp de 150 lps caja rompedroa	01/09/2026	31/12/2026	persona	5,238	0%	0%	\$0.00	
TOTAL DEL RUBRO					\$29,217,617.53	\$29,217,617.53	\$29,217,617.53	3,440.791812721,141.0062	ml de red de drenaje pozo de visita descargas cárcamos ml de línea de presión bombas de diesel caías rompedoras	-----	-----	Persona	20,707	-----	-----	\$6,128,169.63	-----
AGUA Y DRENAJE																	
25	C-DOP-024/2026	Municipios Libres	Jaime Ramon Herrera Cortina	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Xicotencatl entre Municipio de Madero y Municipio de Santa Cecilia.	\$607,496.37	\$607,496.37	\$607,496.37	202.00382	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	12/06/2026	26/07/2026	persona	2,476	0%	30%	\$182,248.91	-----



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2026		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	
22	C-DOP-027/2026	Colonia Pedregal	Servicios Industriales, Comerciales y de Construcción BRALIZ, sa de cv	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Toluca entre Sonora y Encino; calles Fresno y Roble entre Toluca y Las Torres 2.	\$1,853,806.06	\$1,853,806.06	\$1,853,806.06	640.60 42	ml de red de drenaje descargas	19/06/2026	17/08/2026	persona	933	0%	30%	\$556,141.82	-----
24	C-DOP-028/2026	Col. Buenos Aires	Armando del Rio Cruz	Ampliación de red de agua potable en calles: Adolfo Lopez Mateos, Fresno, Emiliano Zapata, Benito Juarez, Lazaro Cardenas y Francisco Villa en la col. Buenos Aires en la zona Rural	\$818,223.31	\$818,223.31	\$818,223.31	1,115.73 21	ml de red de agua tomas	22/06/2026	05/08/2026	persona	1,260	0%	0%	\$0.00	-----
26	C-DOP-029/2026	Municipios Libres	PROVINSUMEX, sa de cv	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Propuesta entre Altamira y Tamaulipas	\$536,905.10	\$536,905.10	\$536,905.10	200.00 28 2	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	22/06/2026	21/07/2026	persona	2,476	0%	0%	\$0.00	-----
27	C-DOP-030/2026	Villa Cuauhtemoc	Juan Marcos Peña Hernandez	Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en calle Privada Heroes de Nacozari entre Heroes de Nacozari y cerrada en Villa Cuauhtemoc.	\$494,629.90	\$494,629.90	\$494,629.90	169.60 109.12 22 11	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	26/06/2026	25/07/2026	persona	5,756	0%	0%	\$0.00	-----
29	C-DOP-033/2026	Adolfo Lopez Mateos	Jaime Ramon Herrera Cortina	Construccion de red de drenaje sanitario en calle Pronasol entre Miguel Aleman y Medrano	\$784,440.17	\$784,440.17	\$784,440.17	274.57 23	ml de red de drenaje descargas	29/06/2026	12/08/2026	persona	2,235	0%	0%	\$0.00	-----
21	-----	Ejido Ricardo Flores Magon	-----	Construcción de red de drenaje sanitario en calles: Juan Genaro de la Portilla y Ricardo Flores Magon entre Mina y Avenida Miramar; Avenida Miramar y Tijerina entre Juan Genaro de la Portilla y Ricardo Flores Magon y Ricardo Flores Magon entre Tijerina y calle sin Nombre	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	508.95 38 4	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	02/07/2026	15/08/2026	persona	1,561	0%	0%	\$0.00	-----
23	-----	Sector Nuevo Madero	-----	Construccion de red de drenaje sanitario etapa 5	\$17,021,530.11	\$17,021,530.11	\$17,021,530.11	9,425.75 80 611	ml de colector pozos de visita descargas	13/07/2026	09/12/2026	persona	2,312	0%	0%	\$0.00	-----
28	-----	Ejido Las Prietas	-----	Construccion de Tanque elevado y pozo, incluye: caseta	\$2,842,816.35	\$2,842,816.35	\$2,842,816.35	1 50.00 1 332.82 830.00 1 1 50.00 4	tanque elevado ml de perforacion de pozo profundo caseta m2 de pintura ml de tubería escalera vertical bomba sumergible ml de tubería de acero al carbon paneles solares	01/07/2026	29/09/2026	persona	355	0%	0%	\$0.00	-----
30	-----	colonia Las Flores Norte, Ejido Esteros	-----	Construccion de red de drenaje sanitario	\$3,654,792.00	\$3,654,792.00	\$3,654,792.00	1,218.00 83 23	ml de red de drenaje descargas sanitarias pozos de visita	01/07/2026	29/09/2026	persona	2,171	0%	0%	\$0.00	-----
31	-----	Fraccionamiento Paseo Real	-----	Reposicion de red de drenaje sanitario	\$5,283,734.91	\$5,283,734.91	\$5,283,734.91	600.00	ml de red de drenaje	01/07/2026	29/09/2026	persona	3,300	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$35,798,374.28	\$35,798,374.28	\$35,798,374.28	1,285.33 3,753.24 9,425.75 109 43 874 1	ml de red de agua ml de red de drenaje ml de colector pozos tomas descargas tanque elevado	-----	-----	Persona	24,835	-----	-----	\$738,390.73	-----



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

Recibido

Secretaría de Bienestar Social

12:34 PM 10 AGO. 2026

Brady

Tamaulipas



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2026		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	
GUARNICIONES Y BANQUETAS																	
34	-----	Diversas	-----	Construccion de guarniciones y banquetas en diversas calles del municipio de Altamira	\$18,088,000.00	\$18,088,000.00	\$18,088,000.00	13,412.24 22,005.66	ml de guarniciones m2 de banquetas	01/07/2026	15/12/2026	persona	911	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$18,088,000.00	\$18,088,000.00	\$18,088,000.00	13,412.24 22,005.66	ml de guarniciones m2 de banquetas	-----	-----	Persona	911	-----	-----	\$0.00	-----
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO																	
80	C-DOP-016/2026	Alejandro Briones sector 1 (El Chocolate)	Edificaciones y Mantenimiento ELMER, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidráulico en calle Juan Genaro de la Portilla entre Francisco I Madero y Aldama, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria.	\$4,710,236.47	\$4,710,236.47	\$4,710,236.47	230.00 1,868.40 633.18 397.40 3 2 246.04 249.39 10 11	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banquetas rampas luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	02/05/2026	30/07/2026	persona	1,050	4%	30%	\$1,413,070.94	-----
47	C-DOP-018/2026	Lomas de Miralta	Grupo Tamaulipeco de Arrendamientos y Servicios, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Istafiate entre Toronjo y canal pluvial, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria.	\$3,321,884.33	\$3,321,884.33	\$3,321,884.33	135.82 1,253.43 281.94 475.10 4 5 136.41 141.56 25 25 1	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banquetas rampas luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	22/05/2026	20/07/2026	persona	1,521	13%	30%	\$996,565.30	-----
74	C-DOP-021/2026	Venustiano Carranza	GPA Servicios y Mantenimiento de Mexico, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Benito Juárez entre Independecia y camino FONDEPORT, incluye: reposición de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas y alumbrado público solar autónomo.	\$2,848,614.00	\$2,848,614.00	\$2,848,614.00	103.87 1,009.22 190.58 218.35 5 4 158.75 157.92 2 2 1	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banquetas rampas luminarias solares ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	05/06/2026	18/08/2026	persona	997	0%	30%	\$854,584.20	-----
78	C-DOP-026/2026	Fraccionamiento San Jacinto	Arrendadora y Constructora de la Huasteca, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle San Rodrigo entre San Francisco y San Agel, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria.	\$1,093,811.64	\$1,093,811.64	\$1,093,811.64	73.31 572.74 75.22 162.80 2 1	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banquetas rampas luminaria	19/06/2026	17/08/2026	persona	2,971	0%	0%	\$0.00	-----



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2026		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
45	-----	Lomas de Altamira	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Belgica entre Río Bravo y Río Verde y calle Río Verde entre Belgica y Bermudas, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria	\$8,010,400.00	\$8,010,400.00	\$8,010,400.00	296.23 2,407.52 586.97 834.48 13 338.73 341.35 41 41	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueteta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	01/07/2026	28/09/2026	persona	1,521	0%	0%	\$0.00	-----
46	-----	Nuevo Tampico	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle 5 de mayo entre Lazaro Cardenas y Miguel Hidalgo y calle Miguel Hidalgo entre 5 de mayo y 18 de marzo, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria	\$6,646,700.00	\$6,646,700.00	\$6,646,700.00	237.96 1,839.00 464.35 508.34 10 268.90 281.44 31 31	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueteta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	01/07/2026	28/09/2026	persona	2,971	0%	0%	\$0.00	-----
91	-----	Fraccionamiento Villas de Altamira	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en calle Cerrada Mango entre C16 y limite de calle; y calle Cerrada Palma entre Tamaulipas y limite de calle, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria	\$3,476,088.00	\$3,476,088.00	\$3,476,088.00	160.00 1,440.00 320.00 576.00 6 160.00 160.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueteta luminarias ml red de agua ml red de drenaje	01/07/2026	28/09/2026	persona	2,972	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$30,107,734.44	\$30,107,734.44	\$30,107,734.44	1,017.18 8,950.31 2,232.24 2,596.47 35 1,148.83 1,171.66 109 110	ml m2 ml guarniciones m2 banqueteta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	Persona	4,492	-----	-----	\$3,264,220.44	-----
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA																	
86	-----	Diversas	-----	Adquisicion de retroexcavadora	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	1.00	Retroexcavadora	16/05/2026	16/05/2026	persona	20,000	100%	100%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	1.00	Retroexcavadora	-----	-----	Persona	20,000	-----	-----	\$0.00	-----
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
-----	-----	-----	-----	Indirectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----
-----	-----	-----	-----	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----
-----	-----	-----	-----	Para programar	\$4,647,174.75	\$4,647,174.75	\$4,647,174.75	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$4,647,174.75	\$4,647,174.75	\$4,647,174.75	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----
TOTAL DEL PROGRAMA					\$119,858,901.00	\$119,858,901.00	\$119,858,901.00	-----	-----	-----	-----	Persona	70,945	-----	-----	\$10,130,780.80	-----

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALÓR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DR. ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

C.P. REGINO VAZQUEZ VEGA

M.I. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ