


No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024		CANTIDAD	METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
DRENAJE SANITARIO																	
4546	C-DOP-047/2024	Zona Centro Revolucion Verde Melchor Ocampo	Control de calidad y Servicios PROCALSA, sa de cv	Reposición de colectores y descargas sanitarias en calle Abasolo e/ Río Jordan y Diagonal Laguna de Champayan; calle Obregon e/ Altamira y Carmen Serdan; calle Guerrero e/ Allende y Local Restaurante; calle Obregon e/ 20 de noviembre y 2 de mayo y en Carretera Tampico-Mante Km 27.5 e/ 16 de septiembre y Nanchital	\$2,865,641.80	\$2,865,641.80	\$2,865,641.80	349.70 14 1	ml de reposicion de colector descargas sanitarias pozo de visita	04/03/2024	22/04/2024	persona	4,573	100%	100%	\$2,865,641.80	-----
39	C-DOP-049/2024	Boulevard Rodolfo Moctezuma Cid	Infraestructura y Desarrollo Asfaltico, sa de cv	Reposición de emisor de 1,046.00 metros de tubería de pead corrugado sanitario de 36" de diámetro en Blvd. Rodolfo Moctezuma CID e/ Tecnológico de Monterrey y Vialidad P.D.	\$7,436,785.39	\$7,436,785.39	\$7,436,785.39	932.10 9	ml de reposición de emisor descargas sanitarias	06/03/2024	24/04/2024	persona	1,500	100%	100%	\$7,436,785.39	-----
404144	C-DOP-050/2024	Las Brisas Monte de los Olivos Zona Centro Francisco Villa	SINEN76, sa de cv	Reposición de colectores y descargas sanitarias en calle Golfo de México e/ Demetrio Briones y México, calle Abeto (El Palmar) e/ Palo de Rosa y Río Cuayalejo y calle Abeto esquina con Javier Gil, calle Fundo Legal e/ Abasolo e Iturbide	\$3,891,864.69	\$3,891,864.69	\$3,891,864.69	480.66 15 3	ml de reposicion de colector descargas sanitarias pozo de visita	07/03/2024	05/05/2024	persona	4,925	100%	83%	\$3,231,968.08	-----
43	C-DOP-072/2024	San Jacinto	SINEN76, sa de cv	Reposición de colector en calle San Jacinto e/ San Diego y San Pedro	\$180,688.74	\$180,688.74	\$180,688.74	52.35	ml de reposicion de colector	25/03/2024	23/04/2024	persona	2,671	100%	100%	\$180,688.74	-----
4748	C-DOP-073/2024	Fraccionamiento Abedul Zona Centro La Florida	Consultoría en Obras, sa de cv	Reposición de colectores y descargas sanitarias en calle Abedul e/ Altamira y Avenida Monterrey, calle Iturbide e/ Hidalgo y Morelos y calle pino e/ Fundo Legal y Nogal	\$1,762,050.09	\$1,762,050.09	\$1,762,050.09	349.02 26.00	ml de reposicion de colector ml de cruce direccional	26/03/2024	24/04/2024	persona	4,638	100%	100%	\$1,762,050.09	-----
5253	C-DOP-075/2024	Revolucion Obrera Nuevo Madero	Metalizaciones Industriales y Marinas, sa de cv	Rehabilitación de equipamiento de carcamo "Revolución Obrera" en calle Cerro Prieto e/ Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero y Cárcamo "Nuevo Madero" en Av. Océano Pacifico esquina con Golfo de Honduras	\$1,752,356.11	\$1,752,356.11	\$1,752,356.11	2	rehabilitación de equipamiento de carcamo	28/03/2024	26/05/2024	persona	1,177	49%	0%	\$0.00	-----
54	C-DOP-076/2024	Ejido La Pedrera	Metalizaciones Industriales y Marinas, sa de cv	Rehabilitación de equipamiento de carcamo en calle C-17 e/ C-1 y Vialidad P.D.	\$2,734,100.29	\$2,734,100.29	\$2,734,100.29	1	rehabilitación de equipamiento de carcamo	28/03/2024	26/05/2024	persona	1,410	10%	0%	\$0.00	-----
31	C-DOP-083/2024	Nuevo Tampico Benito Juarez	Comercializadora de Productos y Servicios COPSSA, s de rl de cv	Reposición de Atarjeas y descargas sanitarias en calle 18 de marzo cuerpo norte e/ Josefa Ortiz de Dominguez y Morelos, calle 18 de marzo cuerpo norte e/ Morelos e Hidalgo, calle 18 de marzo cuerpo norte e/ Hidalgo y Juárez, calle 18 de marzo cuerpo sur e/ Hidalgo y Juárez y calle 12 de abril e/ Venustiano Carranza y Limite de la colonia	\$2,524,467.83	\$2,524,467.83	\$2,524,467.83	431.60 16	ml de reposicion de atarjeas descargas sanitarias	15/05/2024	29/06/2024	persona	1,070	97%	56%	\$1,415,306.50	-----

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA, FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
3032	C-DOP-085/2024	Serapio Venegas Miramar Tampico - Altamira Guadalupe Victoria Lázaro Cárdenas Valle Verde	Comercializadora de Productos y Servicios COPSSA, s de rl de cv	Reposición de colectores, Atarjeas y descargas sanitarias en calle Díaz Mirón e/ Madrid y París, calle 24 de febrero e/ Tercera y Cuarta, calle López Mateos esquina con Felipe Angeles, calle Guerrero e/ Monterrey y Morelos, calle Torres 2 e/ Vicente Guerrero y Victoria, calle Alamo e/ Ayuntamiento y Cedro	\$920,790.59	\$920,790.59	\$920,790.59	321.40 33	ml de reposicion de atarjeas descargas sanitarias	15/05/2024	13/07/2024	persona	6,053	98%	100%	\$920,790.59	
596061	C-DOP-087/2024	Fraccionamiento El Eden Lomas de Miralta Fracc. Arboledas	Metalizaciones Industriales y Marinas, sa de cv	Rehabilitación de equipamiento de carcamo "el Edén" en calle 1 e/ Privada B y canal Pluvial, Cárcamo "Lomas de Miralta" en calle Ceiba esquina con Canelo, Cárcamo "Arboledas" en calle Almendro esquina C-4	\$2,347,713.43	\$2,347,713.43	\$2,347,713.43	3	rehabilitación de equipamiento de carcamo	17/04/2024	15/06/2024	persona	2,480	98%	80%	\$1,870,834.56	
36	C-DOP-088/2024	Altamira sector 4 Lázaro Cardenas	C. GALG, sa de cv	Reposición de colectores, atarjeas y descargas sanitarias en calle Cerezo e/ Tulipanes y Cerezos, y calle Cerezo e/ Ornato y Los Mangos, y calle Solidaridad 6 y solidaridad 3 e/ de la Madrid y Zapata	\$2,247,826.73	\$2,247,826.73	\$2,247,826.73	645.03 76	ml de reposicion de colector y atarjeas descargas sanitarias	17/04/2024	15/06/2024	persona	2,749	100%	100%	\$2,247,826.73	
18	C-DOP-092/2024	La Potosina	Proyectos y Construcciones GYL, sa de cv	Construcción de red de drenaje con tubería de pvc sanitario, incluye: pozos de visita y descargas sanitarias	\$1,296,535.86	\$1,296,535.86	\$1,296,535.86	1 76.00 9 8 6	Cárcamo de bombeo ml de drenaje descargas pozos de visita luminarias	03/05/2024	16/06/2024	persona	80	100%	48%	\$624,322.31	
495051	C-DOP-154/2024	Unidos Avanzamos Martin A. Martinez Revolución Verde	Obras Civiles de Champayan, sa de cv	Rehabilitación de equipamiento de cárcamo "Unidos Avanzamos" en calle Camano esquina con Cuauhtémoc, Cárcamo "Martin A. Martinez" en calle Altamira entre Benito Juárez y Francisco I. Madero y Carcamo "Revolución Verde" en calle Emilio P. Gil esquina con Alvaro Obregon	\$3,454,327.46	\$3,454,327.46	\$3,454,327.46	3	rehabilitación de equipamiento de carcamo	01/08/2024	14/10/2024	persona	3,245	99%	74%	\$2,539,248.98	
28,29	C-DOP-183/2024	Nuevo Tampico Jazmin Serapio Venegas Benito Juárez Ganadera	Comercializadora de Productos y Servicios COPSSA, s de rl de cv	Reposición de atarjeas y descargas sanitarias en C. 16 de septiembre e/ Josefa Ortiz de Dominguez y 2 de Mayo, París e/ Guerrero y Avenida Monterrey, :Díaz Miron e/ Lazaro Cardenas y Benito Juarez, Guillermo Prieto e/ Cuauhtemoc y Constitucion, Alfredo V. Bonfil e/ Altamira y Madero, Alfredo V. Bonfil e/ 2 de Mayo y Morelos, Puerto Rico e/ Ayuntamiento y Benito Juarez, Vicente Guerrero e/ Hidalgo y Benito Juarez, Puerto Rico e/ San Luis y Josefa Ortiz de Dominguez	\$3,949,695.05	\$3,949,695.05	\$3,949,695.05	849.00 156	ml de reposicion de atarjeas descargas sanitarias	28/08/2024	11/10/2024	persona	2,250	98%	0%	\$0.00	
30	C-DOP-186/2024	Fraccionamiento Santa Elena	Comercializadora de Productos y Servicios COPSSA, s de rl de cv	Reposicion de atarjeas y descargas sanitarias en C. Albatros Oriente e/ Hidalgo y Faisan	\$2,316,478.96	\$2,316,478.96	\$2,316,478.96	258.00 74	ml de reposicion de atarjeas descargas sanitarias	02/09/2024	16/10/2024	persona	300	77%	0%	\$0.00	






No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
157	-----	Ej. Ricardo Flores Magon	-----	Construccion de red de drenaje sanitario (tercera etapa)	\$9,284,463.38	\$9,284,463.38	\$9,284,463.38	1	red de drenaje sanitario	-----	-----	persona	1,561	-----	-----	-----	-----
5556	-----	Zona Centro La Española	-----	Rehabilitación de equipamiento de carcamo La Española en calle Jazmin, cárcamo, zona centro en calle Río Jordan esquina con Agustín de Iturbide	\$3,618,301.86	\$3,618,301.86	\$3,618,301.86	2	rehabilitación de equipamiento de carcamo	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	-----
158	-----	Nuevo Madero sector 3 Fresnos	-----	Construccion de red de drenaje sanitario (tercera etapa)	\$11,462,995.87	\$11,462,995.87	\$11,462,995.87	1 1	carcamo línea de conducción	-----	-----	persona	2,312	-----	-----	-----	-----
303435	-----	Guadalupe Victoria Valle Verde Emilio Portes Gil Guadalupe Victoria Tampico-Altamira	-----	Reparación de colectores y atarjeas de aguas negras en calles: Constitución e/ Morelos y Monterrey, Sonora e/ Durango y Puebla, Puebla e/ Fundo Legal y Durango, Morelos e/ Francisco Villa y Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario e/ Venustiano Cerranza y Avenida Monterrey y Plutarco Elías Calles e/ Vicente Guerrero y Leona Vicario	\$2,626,223.08	\$2,626,223.08	\$2,626,223.08	623.00 51 34	ml de reposición de colector descargas sanitarias tomas domiciliarias	-----	-----	persona	1,750	-----	-----	-----	-----
241	-----	Nuevo Tampico s-2 Tamaulipas Morelos	-----	Reposición de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero e/ Nayarit y Madero; y en calle Tampico e/ Francisco I. Madero y México y en calle José Ma. Morelos e/ Acapulco y Segunda; y en calle Acapulco entre José María Morelos y 2 de mayo	\$3,927,383.20	\$3,927,383.20	\$3,927,383.20	1,190.99 69	ml de red de drenaje sanitario descargas sanitarias	-----	-----	persona	2,700	-----	-----	-----	-----
37	-----	Boulevard Rodolfo Moctezuma Cid	-----	Reposición de colectores y descargas sanitarias en Boulevard de los Ríos e/ C-11 y Tecnológico de Monterrey	\$1,788,622.15	\$1,788,622.15	\$1,788,622.15	1	accion	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	-----
38	-----	Fraccionamiento Fimex	-----	Reposición de colectores y descargas sanitarias en calle Cocotero e/ C-101 y C-3	\$1,694,937.00	\$1,694,937.00	\$1,694,937.00	1	accion	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	-----
57	-----	Fraccionamiento Santa Elena	-----	Rehabilitación de equipamiento de carcamo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
58	-----	Jose Maria Morelos	-----	Rehabilitación de equipamiento de carcamo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada




No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
33	-----	Guadalupe Victoria Lazaro Cardenas Valle Verde	-----	Reparacion de colectores y atarjeas de aguas negras en calle: Guerrero e/ Monterrey y Morelos, Torres 2 e/ Vicente Guerrero y Victoria y Alamo e/ Ayuntamiento y Cedro	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$74,084,249.56	\$74,084,249.56	\$74,084,249.56	11 4,681.16 522 12 932.10 1,266.99 1 2 1 34 2	rehabilitaciones de equipamiento de cárcamos ml reposición de colector y atarjeas descargas pozo de visita ml de reposición de emisor ml de drenaje red de drenaje cárcamo línea de conducción tomas acciones	-----	-----	Persona	42,994	-----	-----	\$25,095,463.77	-----
RED HIDROSANITARIA (REPOSICIÓN)																	
225	C-DOP-101/2024	Revolucion Verde	DABRA Construcciones y Proyectos, sa de cv	Reposición de red hidrosanitaria en C. Josefa Ortiz de Dominguez e/ Jose de Escandon y Tampico	\$927,675.47	\$927,675.47	\$927,675.47	195.00 277.50 32 34	ml red de agua ml red de drenaje tomas domiciliarias descargas sanitarias	31/05/2024	29/06/2024	persona	1,214	100%	100%	\$927,675.47	-----
178	C-DOP-124/2024	Encinos Norte	Saúl Juárez Murga	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Sauce e/ Real y Eucalipto	\$1,670,064.50	\$1,670,064.50	\$1,670,064.50	267.00 277.50 38 37	ml red de agua ml red de drenaje tomas domiciliarias descargas sanitarias	20/05/2024	03/07/2024	persona	261	100%	100%	\$1,670,064.50	-----
223	C-DOP-126/2024	Francisco I. Madero	PROTAMVER, sa de cv	Reposición de red hidrosanitaria en C. Reforma Agraria e/ Francisco Villa y Francisco I. Madero	\$766,037.93	\$766,037.93	\$766,037.93	115.40 117.00 14 14	ml red de agua ml red de drenaje tomas domiciliarias descargas sanitarias	05/07/2024	03/08/2024	persona	1,464	100%	30%	\$231,894.06	-----
151	C-DOP-142/2024	Nuevo Madero sector 2	Grupo Tamaulipeco de Arrendamientos y Servicios, sa de cv	Reposición de red hidrosanitaria en C. Rio Grande e/ Golfo de Mexico y Golfo de Tehautepec, C. Golfo de Tehautepec e/ Rio Balsas y Rio Grande y C. Rio Balsas e/ Golfo de Mexico y Golfo de Tehautepec	\$401,943.85	\$401,943.85	\$401,943.85	292.00 12 13	ml red de agua tomas domiciliarias descargas sanitarias	26/07/2024	24/08/2024	persona	2,319	100%	30%	\$120,583.16	-----
201203205	C-DOP-167/2024	Fraccionamiento Santa Elena	Diseño y Construcciones SADA, sa de cv	Reposición de red hidrosanitaria en C. Chochines, Ampelis y Gorrión e/ Mirlo y Ruiseñor	\$3,235,602.60	\$3,235,602.60	\$3,235,602.60	475.00 475.00 120 97	ml red de agua ml red de drenaje tomas domiciliarias descargas sanitarias	17/07/2024	30/08/2024	persona	2,162	100%	100%	\$3,235,602.60	-----
189	-----	Luis Donaldo Colosio	-----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Manuel Cavazos Lerma e/ Carretera Tampico-Mante y Ricardo Flores Magon	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	250.71 5	ml red de agua tomas	-----	-----	persona	687	-----	-----	-----	-----



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
209	-----	Industrial Guerrero	-----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Maclovio Herrera e/ Coronel Trillo y Canatlan	\$335,883.81	\$335,883.81	\$335,883.81	164.78 203.67 27 26	ml red de agua ml red de drenaje tomas domiciliarias descargas sanitarias	-----	-----	persona	1,405	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$9,137,208.16	\$9,137,208.16	\$9,137,208.16	1,759.89 1,350.67 248 221	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	Persona	6,573	-----	-----	\$6,185,819.79	-----
ACUA POTABLE																	
159	C-DOP-048/2024	Dunas Doradas	Suministros y Servicios CARLO, sa de cv	Construcción de red de agua potable en C. 13 de septiembre e/ Pino y Olivos; C. Olivos e/ San Francisco e Independencia y C. Pino e/ 13 de septiembre y San Francisco	\$426,337.39	\$426,337.39	\$426,337.39	345.92 34	ml de red de agua tomas domiciliarias	06/03/2024	04/04/2024	persona	63	100%	100%	\$426,337.39	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$426,337.39	\$426,337.39	\$426,337.39	345.92 34	ml de red de agua potable tomas domiciliarias	-----	-----	Persona	63	-----	-----	\$426,337.39	-----
EDIFICIOS PÚBLICOS																	
175	-----	Fraccionamiento Arrecifes	-----	Construcción de dispensario médico	\$1,814,523.54	\$1,814,523.54	\$1,814,523.54	1	dispensario médico	-----	-----	persona	1,658	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$1,814,523.54	\$1,814,523.54	\$1,814,523.54	1	dispensario médico	-----	-----	Persona	1,658	-----	-----	\$0.00	-----
INFRAESTRUCTURA URBANA																	
176	C-DOP-117/2024	Ejido Agua de Castilla	Ruben Betancourt del Ángel	Construcción de tanque elevado en C. Jose Maria Morelos esquina con C. Venustiano Carranza	\$1,994,667.59	\$1,994,667.59	\$1,994,667.59	1	tanque elevado	31/05/2024	29/07/2024	persona	409	100%	79%	\$1,578,813.78	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$1,994,667.59	\$1,994,667.59	\$1,994,667.59	1	tanque elevado	-----	-----	Persona	409	-----	-----	\$1,578,813.78	-----
DRENES PLUVIALES																	
217	C-DOP-127/2024	Fracc. Municipios Libres sector Las Negras	Comercializadora y Distribuidora REK, s de rl de cv	Construccion de dren pluvial con tubo pead corrugado de 42" de diámetro en C. Municipio de Guemez	\$1,950,814.55	\$1,950,814.55	\$1,950,814.55	288.00	ml de dren pluvial	21/05/2024	19/07/2024	persona	443	80%	72%	\$1,406,081.74	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$1,950,814.55	\$1,950,814.55	\$1,950,814.55	288.00	ml de dren	-----	-----	Persona	443	-----	-----	\$1,406,081.74	-----



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO																	
195	C-DOP-137/2024	Fraccionamiento Santa Elena	INDUMMEX, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Miguel Hidalgo e/ Quetzal y Albatros Oriente, incluye: guarniciones, banquetas y red de alumbrado público	\$3,535,132.20	\$3,535,132.20	\$3,535,132.20	274.20 1,710.69 405.41 400.00	ml m2 ml guarnición m2 banqueta	04/07/2024	01/09/2024	persona	2,162	6%	30%	\$1,060,539.66	-----
187	C-DOP-189-2024	Tampico-Altamira sector 2	Cointa Suministro y Obra, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Carrera Torres e/ Adolfo Lopez Mateos y Reforma, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$4,485,864.97	\$4,485,864.97	\$4,485,864.97	173.52 1,315.15 347.04 349.73 4 8 175.20 186.50 14 31	ml m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminarias ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	04/09/2024	17/11/2024	persona	2,262	48%	30%	\$1,345,759.49	-----
230	C-DOP-201-2024	Ganadera	Servicios Industriales y Marítimos Zeus, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Constitucion e/ Lázaro Cárdenas y Gustavo Diaz Ordaz, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$6,496,352.76	\$6,496,352.76	\$6,496,352.76	288.30 1,892.22 305.34 342.03 10 13 340.50 318.50 5 3 4	ml m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminarias ml drenaje ml agua tomas descargas pozo de visita	19/09/2024	02/12/2024	persona	2,187	100%	30%	\$1,948,905.83	-----
147	C-DOP-203/2024	Colonia Ganadera	INDUMMEX, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Felipe Carrillo Puerto e/ Divisoria (Juan de Villatoro) y Privada Carrillo Puerto, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$3,280,702.45	\$3,280,702.45	\$3,280,702.45	111.50 994.67 225.60 271.07 5 111.00 111.00 7 10	ml m2 ml de guarnición m2 de banqueta luminarias ml red de agua ml red de drenaje tomas domiciliarias descargas sanitarias	20/09/2024	03/12/2024	persona	1,229	0%	28%	\$929,746.39	-----
180	-----	Almendros II	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Laguna de Champayan e/ Pedro J. Mendez y Laguna del Chairel, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$5,556,283.84	\$5,556,283.84	\$5,556,283.84	238.26 2,131.22 10 256.81 236.42 58 33	ml m2 luminarias ml red de agua ml red de drenaje tomas domiciliarias descargas sanitarias pozos de visita	-----	-----	persona	745	0%	0%	\$0.00	-----





No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
185	-----	Villa Cuauhtémoc	-----	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Tlaxcala e/ Heroes de Nacozari y Tamaulipas, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$2,030,943.53	\$2,030,943.53	\$2,030,943.53	89.34 822.32 184.95 240.60 3 89.00 7 5	ml m2 ml de guarnición m2 de banqueteta luminarias ml red de agua tomas descargas	-----	-----	persona	4,845	0%	0%	\$0.00	-----
259	-----	Fraccionamiento Las Haciendas	-----	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Lisboa e/ Canarias y Coruñas, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$4,000,951.21	\$4,000,951.21	\$4,000,951.21	80.00 720.00 160.00 288.00 3 80.00 80.00	ml m2 ml de guarnición m2 de banqueteta luminarias ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	4,190	0%	0%	\$0.00	-----
181	-----	Guadalupe Victoria	-----	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Constitucion e/ Ayuntamiento y Emiliano Zapata, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
184	-----	Villa Cuauhtémoc	-----	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Emiliano Zapata e/ Avenida Altamira y vías de Ferrocarril, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$29,386,230.96	\$29,386,230.96	\$29,386,230.96	1,255.12 9,586.27 1,628.34 1,891.53 14 42 1,052.51 932.42 91 82 7	ml m2 ml guarniciones m2 banqueteta rampas luminarias ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	11,009	-----	-----	\$5,284,951.37	-----
ALUMBRADO PÚBLICO																	
155	C-DOP-110/2024	Fraccionamiento Las Haciendas	Servicios Tecnicos e Industriales REGA, sa de cv	Construccion de red de alumbrado publico en calle C-20 e/ Alicante y Granada	\$257,864.93	\$257,864.93	\$257,864.93	6 6	postes luminarias	07/05/2024	05/06/2024	persona	4,191	100%	100%	\$257,864.93	-----
153	-----	Independencia	-----	Construccion de red de alumbrado publico en C. Himno Nacional, Miguel Hidalgo y Nicolas Bravo	\$259,657.23	\$259,657.23	\$259,657.23	195.00	ml red de alumbrado	-----	-----	persona	527	0%	0%	\$0.00	-----



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
101	-----	Zona Rural	-----	Construcción de red de alumbrado público a base de luminarias solares en carretera Tampico - Mante desde la entrada al Chocolate hasta el Puente de la Esperanza	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$259,657.23	\$259,657.23	\$259,657.23	195.00 6 6	ml red de alumbrado postes luminarias	-----	-----	Persona	527	-----	-----	\$0.00	-----
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
-----	-----	-----	-----	Indirectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00			-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	-----	-----	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00			-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----
TOTAL DEL PROGRAMA					\$119,053,688.98	\$119,053,688.98	\$119,053,688.98	-----	-----	-----	-----	Persona	65,086	-----	-----	\$39,977,467.84	-----

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR



TESORERO MUNICIPAL

C.P. REGINO VAZQUEZ VEGA



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. CARLOS TENORIO GARCÍA

