





No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOME RE DEL CONTI ATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024			METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO			FINANC.
DRENAJE SANITARIO																		
4546	C-DOP-047/2024	Zona Centro Revolucion Verde Melchor Ocampo	Control de calidad y Servicios PROCALSA, sa de cv	Reposición de colectores y descargas sanitarias en calle Abasolo e/ Río Jordan y Diagonal Laguna de Champayan; calle Obregon e/ Altamira y Carmen Serdan; calle Guerrero e/ Allende y Local Restaurante; calle Obregon e/ 20 de noviembre y 2 de mayo y en Carretera Tampico-Mante Km 27.5 e/ 16 de septiembre y Nanchital	\$2,865,641.80	\$2,865,641.80	\$2,865,641.80	349.70	ml de reposicion de colector descargas sanitarias pozo de visita	04/03/2024	22/04/2024	persona	4,573	100%	100%	\$2,865,641.80	-----	
								14										
								1										
39	C-DOP-049/2024	Boulevard Rodolfo Moctezuma Cid	Infraestructura y Desarrollo Asfaltico, sa de cv	Reposición de emisor de 1,046.00 metros de tubería de pead corrugado sanitario de 36" de diámetro en Blvd. Rodolfo Moctezuma CID e/ Tecnológico de Monterrey y Vialidad P.D.	\$7,436,785.39	\$7,436,785.39	\$7,436,785.39	932.10 9	ml de reposición de emisor descargas sanitarias	06/03/2024	24/04/2024	persona	1,500	100%	100%	\$7,436,785.39	-----	
404144	C-DOP-050/2024	Las Brisas Monte de los Olivos Zona Centro Francisco Villa	SINEN76, sa de cv	Reposición de colectores y descargas sanitarias en calle Golfo de México e/ Demetrio Briones y México, calle Abeto (El Palmar) e/ Palo de Rosa y Río Guayalejo y calle Abeto esquina con Javier Gil, calle Fundo Legal e/ Abasolo e Iturbide	\$3,891,864.68	\$3,891,864.68	\$3,891,864.68	480.66 15 3	ml de reposicion de colector descargas sanitarias pozo de visita	07/03/2024	05/05/2024	persona	4,925	100%	100%	\$3,891,864.68	-----	
43	C-DOP-072/2024	San Jacinto	SINEN76, sa de cv	Reposición de colector en calle San Jacinto e/ San Diego y San Pedro	\$180,688.74	\$180,688.74	\$180,688.74	52.35	ml de reposicion de colector	25/03/2024	23/04/2024	persona	2,671	100%	100%	\$180,688.74	-----	
4748	C-DOP-073/2024	Fraccionamiento Abedul Zona Centro La Florida	Consultoría en Obras, sa de cv	Reposición de colectores y descargas sanitarias en calle Abedul e/ Altamira y Avenida Monterrey, calle Iturbide e/ Hidalgo y Morelos y calle pino e/ Fundo Legal y Nogal	\$1,762,050.09	\$1,762,050.09	\$1,762,050.09	349.02 26.00	ml de reposicion de colector ml de cruce direccional	26/03/2024	24/04/2024	persona	4,638	100%	100%	\$1,762,050.09	-----	
5253	C-DOP-075/2024	Revolucion Obrera Nuevo Madero	Metalizaciones Industriales y Marinas, sa de cv	Rehabilitación de equipamiento de carcamo "Revolución Obrera" en calle Cerro Prieto e/ Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero y Cárcamo "Nuevo Madero" en Av. Océano Pacifico esquina con Golfo de Honduras	\$1,583,774.39	\$1,583,774.39	\$1,583,774.39	2	rehabilitación de equipamiento de carcamo	28/03/2024	26/05/2024	persona	1,177	100%	100%	\$1,583,774.39	-----	
54	C-DOP-076/2024	Ejido La Pedrera	Metalizaciones Industriales y Marinas, sa de cv	Rehabilitación de equipamiento de carcamo en calle C-17 e/ C-1 y Vialidad P.D.	\$2,484,100.29	\$2,484,100.29	\$2,484,100.29	1	rehabilitación de equipamiento de carcamo	28/03/2024	26/05/2024	persona	1,410	75%	0%	\$0.00	-----	
31	C-DOP-083/2024	Nuevo Tampico Benito Juarez	Comercializadora de Productos y Servicios COPSSA, s de rl de cv	Reposición de Atarjeas y descargas sanitarias en calle 18 de marzo cuerpo norte e/ Josefa Ortiz de Domínguez y Morelos, calle 18 de marzo cuerpo norte e/ Morelos e Hidalgo, calle 18 de marzo cuerpo norte e/ Hidalgo y Juárez, calle 18 de marzo cuerpo sur e/ Hidalgo y Juárez y calle 12 de abril e/ Venustiano Carranza y Limite de la colonia	\$1,456,773.61	\$1,456,773.61	\$1,456,773.61	431.60 46	ml de reposicion de atarjeas descargas sanitarias	15/05/2024	29/06/2024	persona	1,070	100%	97%	\$1,415,306.50	-----	



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2024			METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
3032	C-DOP-085/2024	Serapio Venegas Miramar Tampico - Altamira Guadalupe Victoria Lázaro Cárdenas Valle Verde	Comercializadora de Productos y Servicios COPSSA, s de rl de cv	Reposición de colectores, atarjeas y descargas sanitarias en calle Díaz Mirón e/ Madrid y París, calle 24 de febrero e/ Tercera y Cuarta, calle López Mateos esquina con Felipe Angeles, calle Guerrero e/ Monterrey y Morelos, calle Torres 2 e/ Vicente Guerrero y Victoria, calle Alamo e/ Ayuntamiento y Cedro	\$933,674.12	\$933,674.12	\$933,674.12	321.40 22	ml de reposicion de atarjeas descargas sanitarias	15/05/2024	13/06/2024	persona	6,053	100%	100%	\$933,674.12	-----
596061	C-DOP-087/2024	Fraccionamiento El Eden Lomas de Miralta Fracc. Arboledas	Metalizaciones Industriales y Marinas, sa de cv	Rehabilitación de equipamiento de camcavo "el Edén" en calle 1 e/ Privada B y canal Pluvial, Cárcamo "Lomas de Miralta" en calle Ceiba esquina con Canelo, Cárcamo "Arboledas" en calle Almendro esquina C-4	\$2,270,586.07	\$2,270,586.07	\$2,270,586.07	3	rehabilitación de equipamiento de camcavo	17/04/2024	30/05/2024	persona	2,480	100%	100%	\$2,270,586.07	-----
36	C-DOP-088/2024	Altamira sector 4 Lázaro Cardenas	C. GALC, sa de cv	Reposición de colectores, atarjeas y descargas sanitarias en calle Cerezo e/ Tulipanes y Cerezos, y calle Cerezo e/ Ornato y Los Mangos, y calle Solidaridad 6 y solidaridad 3 e/ de la Madrid y Zapata	\$2,412,519.81	\$2,412,519.81	\$2,412,519.81	794.03 86	ml de reposicion de colector y atarjeas descargas sanitarias	17/04/2024	15/06/2024	persona	2,749	100%	100%	\$2,412,519.81	-----
18	C-DOP-092/2024	La Potosina	Proyectos y Construcciones CYL, sa de cv	Construcción de red de drenaje con tubería de pvc sanitario, incluye: pozos de visita y descargas sanitarias	\$722,811.63	\$722,811.63	\$722,811.63	1 76.00 9 3	Cárcamo de bombeo ml de drenaje descargas pozos de visita	03/05/2024	12/06/2024	persona	80	100%	100%	\$722,811.63	-----
495051	C-DOP-154/2024	Unidos Avanzamos Martin A. Martinez Revolución Verde	Obras Civiles de Champayan, sa de cv	Rehabilitación de equipamiento de cárcamo "Unidos Avanzamos" en calle Camano esquina con Cuauhtémoc, Cárcamo "Martin A. Martinez" en calle Altamira entre Benito Juárez y Francisco I. Madero y Cárcamo "Revolución Verde" en calle Emilio P. Gil esquina con Alvaro Obregon	\$3,435,746.20	\$3,435,746.20	\$3,435,746.20	3	rehabilitación de equipamiento de camcavo	01/08/2024	23/09/2024	persona	3,245	100%	100%	\$3,435,746.20	-----
28.29	C-DOP-183/2024	Nuevo Tampico Jazmin Serapio Venegas Benito Juárez Canadera	Comercializadora de Productos y Servicios COPSSA, s de rl de cv	Reposición de atarjeas y descargas sanitarias en C. 16 de septiembre e/ Josefa Ortiz de Dominguez y 2 de Mayo, París e/ Guerrero y Avenida Monterrey, :Díaz Miron e/ Lazaro Cardenas y Benito Juarez, Guillermo Prieto e/ Cuauhtemoc y Constitucion, Alfredo V. Bonfil e/ Altamira y Madero, Alfredo V. Bonfil e/ 2 de Mayo y Morelos, Puerto Rico e/ Ayuntamiento y Benito Juarez, Vicente Guerrero e/ Hidalgo y Benito Juarez, Puerto Rico e/ San Luis y Josefa Ortiz de Dominguez	\$2,767,451.74	\$2,767,451.74	\$2,767,451.74	891.90 32	ml de reposicion de atarjeas descargas sanitarias	28/08/2024	11/10/2024	persona	2,250	100%	38%	\$1,060,145.95	-----
30	C-DOP-186/2024	Fraccionamiento Santa Elena	Comercializadora de Productos y Servicios COPSSA, s de rl de cv	Reposicion de atarjeas y descargas sanitarias en C. Albatros Oriente e/ Hidalgo y Faisan	\$1,101,004.81	\$1,101,004.81	\$1,101,004.81	215.20	ml de reposicion de atarjeas	02/09/2024	01/10/2024	persona	300	100%	0%	\$0.00	-----



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024			METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO		
157	C-DOP-214/2024	Ej. Ricardo Flores Magon	Obras Civiles de Champayan, sa de cv	Construcción de red de drenaje sanitario (tercera etapa), incluye 5,667.00 metros de atarjea, 153 descargas domiciliarias y 60 pozos de visita	\$9,284,463.38	\$9,284,463.38	\$9,284,463.38	5,667.00 153 60	ml de drenaje descargas pozos de visita	14/10/2024	11/01/2025	persona	1,561	41%	45%	\$4,146,598.34	-----
241	C-DOP-218/2024	Nuevo Tampico s-2 Tamaulipas Morelos	Consultoria en Obra, sa de cv	Reposición de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero e/ Nayarit y Madero; y en calle Tampico e/ Francisco I. Madero y México y en calle José Ma. Morelos e/ Acapulco y Segunda; y en calle Acapulco entre José María Morelos y 2 de mayo	\$3,925,614.29	\$3,925,614.29	\$3,925,614.29	680.14 69	ml de colector descargas sanitarias	13/11/2024	26/01/2025	persona	2,700	3%	30%	\$1,177,684.29	-----
303435	C-DOP-231/2024	Tampico-Altamira Guadalupe Victoria Emilio Portes Gil	Mecanica Industrial y Marina, sa de cv	Reposición de colectores y descargas domiciliarias en C. Plutarco Elias Calles e/ Vicente Guerrero y Leona Vicario, Constitución e/ Morelos y Monterrey, Leona Vicario e/ Venustiano Carranza y Avenida Monterrey, Morelos e/ Francisco Villa y Sor Juana Ines de la Cruz, Puebla e/ Fundo Legal y Durango y Sonora e/ Durango y Puebla	\$2,599,919.53	\$2,599,919.53	\$2,599,919.53	485.00 39 28	ml de reposición de colector descargas sanitarias tomas domiciliarias	03/12/2024	15/02/2025	persona	1,750	0%	30%	\$779,975.86	-----
158	C-DOP-236/2024	Nuevo Madero sector 4	Erick Rodriguez Guerra	Construcción de red de drenaje sanitario (tercera etapa), incluye: construcción de cárcamo de bombeo, introducción de colector, atarjea, pozos de visita y descargas sanitarias	\$13,529,379.82	\$13,529,379.82	\$13,529,379.82	181.00 1,235.00 39 1 140.00 410.00 1	ml de colector ml de atarjeas y colector pozos de visita carcamo m2 de malla forrada ml linea de presion caja rompedora de presion	16/12/2024	15/03/2025	persona	2,312	1%	28%	\$3,853,932.14	-----
5556	C-DOP-237/2024	Zona Centro La Española	Consultoria en Obra, sa de cv	Rehabilitación de equipamiento de carcamo La Española en calle Jazmin, cárcamo, zona centro en calle Río Jordan esquina con Agustín de Iturbide	\$3,651,943.39	\$3,651,943.39	\$3,651,943.39	2	rehabilitación de equipamiento de carcamo	18/12/2024	17/03/2025	persona	-----	1%	30%	\$1,095,583.02	-----
37	C-DOP-238/2024	Boulevard Rodolfo Moctezuma Cid	Suministros y Servicios GARLO, sa de cv	Reposición de 264.00 metros de colector de 24" de diametro en Boulevard Rodolfo Moctezuma Cid e/ C-11 y C-30 (frente al Tecnológico de Monterrey)	\$2,460,142.42	\$2,460,142.42	\$2,460,142.42	264.00	ml de colector	18/12/2024	02/03/2025	persona	-----	30%	30%	\$738,042.73	-----
38	-----	Fraccionamiento Fimex	-----	Reposición de colectores y descargas sanitarias en calle Cocotero e/ C-101 y C-3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
57	-----	Fraccionamiento Santa Elena	-----	Rehabilitación de equipamiento de carcamo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
58	-----	Jose Maria Morelos	-----	Rehabilitación de equipamiento de carcamo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024			METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
33	-----	Guadalupe Victoria Lazaro Cardenas Valle Verde	-----	Reparación de coque y cañerías de aguas negras en calle: Guerrero e/ Monterrey y Morelos, Torres 2 e/ Vicente Guerrero y Victoria y Alamo e/ Ayuntamiento y Cedro	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$70,756,936.20	\$70,756,936.20	\$70,756,936.20	11 12,474.00 494 106 932.10 2 410.00 28 1	rehabilitaciones de equipamiento de cárcamos ml reposición de colector y atarjeas descargas pozo de visita ml de reposición de emisor cárcamo línea de presión tomas caja rompedora	-----	-----	Persona	47,444	-----	-----	\$41,763,411.75	-----
RED HIDROSANITARIA (REPOSICIÓN)																	
225	C-DOP-101/2024	Revolucion Verde	DABRA Construcciones y Proyectos, sa de cv	Reposición de red hidrosanitaria en C. Josefa Ortiz de Dominguez e/ Jose de Escandon y Tampico	\$927,675.47	\$927,675.47	\$927,675.47	194.02 167.31 32 34	ml red de agua ml red de drenaje tomas domiciliarias descargas sanitarias	31/05/2024	29/06/2024	persona	1,214	100%	100%	\$927,675.47	-----
178	C-DOP-124/2024	Encinos Norte	Saúl Juárez Murga	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Sauce e/ Real y Eucalipto	\$1,670,064.50	\$1,670,064.50	\$1,670,064.50	267.00 277.50 38 37	ml red de agua ml red de drenaje tomas domiciliarias descargas sanitarias	20/05/2024	18/06/2024	persona	261	100%	100%	\$1,670,064.50	-----
223	C-DOP-126/2024	Francisco I. Madero	PROTAMVER, sa de cv	Reposición de red hidrosanitaria en C. Reforma Agraria e/ Francisco Villa y Francisco I. Madero	\$766,037.93	\$766,037.93	\$766,037.93	115.40 117.00 14 14	ml red de agua ml red de drenaje tomas domiciliarias descargas sanitarias	05/07/2024	03/08/2024	persona	1,464	100%	100%	\$766,037.93	-----
151	C-DOP-142/2024	Nuevo Madero sector 2	Grupo Tamaulipeco de Arrendamientos y Servicios, sa de cv	Reposición de red hidrosanitaria en C. Rio Grande e/ Golfo de Mexico y Golfo de Tehautepec, C. Golfo de Tehautepec e/ Rio Balsas y Rio Grande y C. Rio Balsas e/ Golfo de Mexico y Golfo de Tehautepec	\$358,080.28	\$358,080.28	\$358,080.28	299.10 19 18	ml red de agua tomas domiciliarias descargas sanitarias	26/07/2024	24/08/2024	persona	2,319	100%	100%	\$358,080.28	-----
201203205	C-DOP-167/2024	Fraccionamiento Santa Elena	Diseño y Construcciones SADA, sa de cv	Reposición de red hidrosanitaria en C. Chochines, Ampelis y Gorrión e/ Mirlo y Ruiseñor	\$3,235,602.60	\$3,235,602.60	\$3,235,602.60	475.00 475.00 120 97	ml red de agua ml red de drenaje tomas domiciliarias descargas sanitarias	17/07/2024	30/08/2024	persona	2,162	100%	100%	\$3,235,602.60	-----
189	-----	Luis Donaldo Colosio	-----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Manuel Cavazos Lerma e/ Carretera Tampico-Mante y Ricardo Flores Magon	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	687	-----	-----	-----	Cancelada

20 FEB. 2025
Brenda Foras



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE L CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024			METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
209	-----	Industrial Guerrero	-----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Maclovio Herrera e/ Coronel Trillo y Canatlan	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	1,405	-----	-----	-----	Cancelada
TOTAL DEL RUBRO					\$6,957,460.78	\$6,957,460.78	\$6,957,460.78	1,350.52 1,036.81 223 200	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	Persona	6,573	-----	-----	\$6,957,460.78	-----
AGUA POTABLE																	
159	C-DOP-048/2024	Dunas Doradas	Suministros y Servicios CARLO, sa de cv	Construcción de red de agua potable en C. 13 de septiembre e/ Pino y Olivos; C. Olivos e/ San Francisco e Independencia y C. Pino e/ 13 de septiembre y San Francisco	\$426,337.39	\$426,337.39	\$426,337.39	345.92 34	ml de red de agua tomas domiciliarias	06/03/2024	04/04/2024	persona	63	100%	100%	\$426,337.39	
TOTAL DEL RUBRO					\$426,337.39	\$426,337.39	\$426,337.39	345.92 34	ml de red de agua potable tomas domiciliarias	-----	-----	Persona	63	-----	-----	\$426,337.39	-----
EDIFICIOS PÚBLICOS																	
175	C-DOP-225/2024	Fraccionamiento Arrecifes	Comercializadora y Distribuidora REK, s de rl de cv	Construcción de dispensario médico ubicado en C. Camarón e/ Arrecife y Jacaranda	\$1,807,435.17	\$1,807,435.17	\$1,807,435.17	1	dispensario médico	25/11/2024	23/01/2025	persona	1,658	21%	30%	\$542,230.55	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$1,807,435.17	\$1,807,435.17	\$1,807,435.17	1	dispensario médico	-----	-----	Persona	1,658	-----	-----	\$542,230.55	-----
INFRAESTRUCTURA URBANA																	
176	C-DOP-117/2024	Ejido Agua de Castilla	Ruben Betancourt del Ángel	Construcción de tanque elevado en C. Jose Maria Morelos esquina con C. Venustiano Carranza	\$1,994,767.59	\$1,994,767.59	\$1,994,767.59	1	tanque elevado	31/05/2024	29/07/2024	persona	409	100%	100%	\$1,994,767.59	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$1,994,767.59	\$1,994,767.59	\$1,994,767.59	1	tanque elevado	-----	-----	Persona	409	-----	-----	\$1,994,767.59	-----
DRENES PLUVIALES																	
217	C-DOP-127/2024	Fracc. Municipios Libres sector Las Negras	Comercializadora y Distribuidora REK, s de rl de cv	Construccion de dren pluvial con tubo pead corrugado de 42" de diámetro en C. Municipio de Guemez	\$1,950,743.14	\$1,950,743.14	\$1,950,743.14	303.10	ml de dren pluvial	21/05/2024	19/07/2024	persona	443	100%	100%	\$1,950,743.14	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$1,950,743.14	\$1,950,743.14	\$1,950,743.14	303.10	ml de dren	-----	-----	Persona	443	-----	-----	\$1,950,743.14	-----

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024			METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO			FINANC.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO																		
195	C-DOP-137/2024	Fraccionamiento Santa Elena	INDUMMEX, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Miguel Hidalgo e/ Quetzal y Albatros Oriente, incluye: guarniciones, banquetas y red de alumbrado público	\$4,411,073.42	\$4,411,073.42	\$4,411,073.42	274.20	ml	20/09/2024	18/11/2024	persona	2,162	6%	24%	\$1,060,539.66	-----	
								1,710.69	m2									
								405.41	ml guarnición									
								400.00	m2 banqueta									
187	C-DOP-189/2024	Tampico-Altamira sector 2	Cointa Suministro y Obra, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Carrera Torres e/ Adolfo Lopez Mateos y Reforma, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$4,485,588.17	\$4,485,588.17	\$4,485,588.17	172.12	ml	04/09/2024	02/11/2024	persona	2,262	100%	100%	\$4,485,588.17	-----	
								1,306.25	m2									
								338.22	ml guarnición									
								454.10	m2 banqueta									
								8	luminarias									
								175.20	ml red de agua potable									
								185.30	ml red de drenaje sanitario									
								27	tomas									
								33	descargas									
230	C-DOP-201/2024	Ganadera	Servicios Industriales y Maritimos Zeus, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Constitucion e/ Lázaro Cárdenas y Gustavo Diaz Ordaz, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$6,488,608.30	\$6,488,608.30	\$6,488,608.30	288.30	ml	19/09/2024	17/11/2024	persona	2,187	100%	100%	\$6,488,608.30	-----	
								1,887.14	m2									
								198.60	ml guarnición									
								481.40	m2 banqueta									
								4	rampas									
								13	luminarias									
								248.45	ml drenaje									
								258.50	ml agua									
								5	tomas									
								1	descarga									
147	C-DOP-203/2024	Colonia Ganadera	INDUMMEX, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Felipe Carrillo Puerto e/ Privada Carrillo Puerto y Av. Dr. Burton E. Grossman, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$3,854,455.65	\$3,854,455.65	\$3,854,455.65	111.50	ml	29/09/2024	12/12/2024	persona	1,229	30%	24%	\$929,746.39	-----	
								994.67	m2									
								225.60	ml de guarnición									
								271.07	m2 de banqueta									
								5	luminarias									
								111.00	ml red de agua									
								111.00	ml red de drenaje									
7	tomas domiciliarias																	
10	descargas sanitarias																	
180	C-DOP-222/2024	Almendros II	Grupo Tamaulipeco de Arrendamientos y Servicios, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Laguna de Champayan e/ Pedro J. Mendez y Laguna del Chairel, incluye: red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$4,822,010.41	\$4,822,010.41	\$4,822,010.41	238.26	ml	19/11/2024	16/02/2025	persona	745	0%	34%	\$1,659,172.64	-----	
								2,131.22	m2									
								10	luminarias									
								256.81	ml red de agua									
								236.42	ml red de drenaje									
								58	tomas domiciliarias									
								33	descargas sanitarias									
3	pozos de visita																	

Recibido
Secretaría de Bienestar Social
20 FEB. 2025
Brenda Rojas



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024			METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
185	C-DOP-224/2024	Villa Cuauhtémoc	C.GALG, sa de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Tlaxcala e/ Heroes de Nacozari y Tamaulipas, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$2,010,630.89	\$2,010,630.89	\$2,010,630.89	89.34 822.32 184.95 240.60 3 89.00 7 5	ml m2 ml de guarnición m2 de banqueteta luminarias ml red de agua tomas descargas	21/11/2024	19/01/2025	persona	4,845	22%	30%	\$603,189.27	-----
196	C-DOP-226/2024	Monte Alto Antiguo	IKCE Logistics & Supply, s de rl de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Rosal e/ Avenida de la Industria y Avenida Las Flores, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$1,974,890.29	\$1,974,890.29	\$1,974,890.29	80.59 579.99 169.89 200.33 4 166.00 90.00 3 5	ml m2 ml de guarnición m2 de banqueteta luminarias ml red de agua ml red de drenaje tomas domiciliarias descargas sanitarias	25/11/2024	23/01/2025	persona	620	15%	30%	\$592,467.09	-----
259	C-DOP-233/2024	Fraccionamiento Las Haciendas	Obras y Mantenimientos de Altamira, s de rl de cv	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Lisboa e/ Tenerife y Coruña, incluye: reposicion de colector sanitario, guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$4,000,275.90	\$4,000,275.90	\$4,000,275.90	116.95 1,254.14 205.92 143.57 6 5 48.43 177.69	ml m2 ml de guarnición m2 de banqueteta rampas luminarias ml de red de agua potable ml de red de drenaje sanitario	09/12/2024	08/03/2025	persona	4,190	49%	30%	\$1,200,082.77	-----
150	C-DOP-241/2024	Nuevo Madero sector 2	Construcciones y Proyectos Gones, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico C. Golfo de Tehuantepec e/ Rio Balsas y Rio Grande y C. Rio Balsas e/ Golfo de Mexico y Golfo de Tehautepec, incluye: guarniciones, banquetas y preparacion para alumbrado público	\$3,623,647.08	\$3,623,647.08	\$3,623,647.08	165.84 1,504.91 270.34 377.16 8	ml m2 ml de guarnición m2 de banqueteta luminaria	30/12/2024	14/03/2025	persona	2,319	0%	0%	\$0.00	-----
181	-----	Guadalupe Victoria	-----	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Constitucion e/ Ayuntamiento y Emiliano Zapata, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
184	-----	Villa Cuauhtémoc	-----	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Emiliano Zapata e/ Avenida Altamira y vias de Ferrocarril, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada



Recibido
Secretaría de Bienestar Social

20 FEB. 2025
Borda Foran

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE
ALTAMIRA
2024-2027



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024			METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO		
								1,537.10 12,191.33 1,998.93 2,568.23 10 56 1,094.89 947.91 107 87 3	ml m2 ml guarniciones m2 banquetas rampas luminarias ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita								
				TOTAL DEL RUBRO	\$35,671,180.11	\$35,671,180.11	\$35,671,180.11			-----	-----	Persona	13,948	-----	-----	\$17,019,394.29	-----
ALUMBRADO PÚBLICO																	
155	C-DOP-110/2024	Fraccionamiento Las Haciendas	Servicios Tecnicos e Industriales REGA, sa de cv	Construccion de red de alumbrado publico en calle C-20 e/ Alicante y Granada	\$257,864.93	\$257,864.93	\$257,864.93	6 6	postes luminarias	07/05/2024	05/06/2024	persona	4,191	100%	100%	\$257,864.93	-----
153	C-DOP-235/2024	Independencia	Servicios Tecnicos e Industriales REGA, sa de cv	Construccion de red de alumbrado publico en C. Himno Nacional, Miguel Hidalgo y Nicolas Bravo	\$276,305.96	\$276,305.96	\$276,305.96	6 6	postes luminarias	12/12/2024	10/01/2025	persona	527	0%	30%	\$82,891.79	-----
101	-----	Zona Rural	-----	Construcción de red de alumbrado público a base de luminarias solares en carretera Tampico-Mante desde la entrada al Chocolate hasta el Puente de la Esperanza	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	persona	-----	-----	-----	-----	Cancelada
				TOTAL DEL RUBRO	\$534,170.89	\$534,170.89	\$534,170.89	12 12	postes luminarias	-----	-----	Persona	527	-----	-----	\$340,756.72	-----
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
-----	-----	-----	-----	Indirectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00			-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	-----	-----	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00			-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
				TOTAL DEL RUBRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$120,099,031.27	\$120,099,031.27	\$120,099,031.27	-----	-----	-----	-----	Persona	70,475	-----	-----	\$70,995,102.21	-----

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DR. ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

C.P. REGINO VAZQUEZ VEGA

M. CARLOS TENORIO GARCÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

TESORERIA

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS