




No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	PROGRAMADAS INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
DRENAJE SANITARIO																	
36	-----	Nuevo Madero sector 3 Los Fresnos	-----	Construcción de red de drenaje sanitario (cuarta etapa)	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	1.00	sistema de drenaje sanitario	-----	-----	persona	2,312	0%	0%	\$0.00	-----
104	-----	Ampliacion Lopez Mateos Norte	-----	Ampliación de red de drenaje sanitario en C. Lopez de Santa Ana, Porfirio Diaz, Guadalupe Victoria e/ Miguel Aleman y Medrano y Juan Genaro de la Portilla e/ Guadalupe Victoria y Lopez de Santa Ana	\$1,709,283.99	\$1,709,283.99	\$1,709,283.99	702.00 54 5	ml de drenaje descargas pozos de visita	-----	-----	persona	436	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$11,709,283.99	\$11,709,283.99	\$11,709,283.99	702.00 54 5	sistema de drenaje sanitario ml de drenaje descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	2,748	-----	-----	\$0.00	-----
RED HIDROSANITARIA (REPOSICIÓN)																	
35	-----	Colonia Los Laureles	-----	Reposición de red hidrosanitaria en C. 5 de Mayo e/ Atenco y Oleoducto Pemex y C. Anahuac e/ 5 de mayo y Tlanepantla	\$1,737,500.00	\$1,737,500.00	\$1,737,500.00	325.00 325.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	712	0%	0%	\$0.00	-----
38	-----	Fraccionamiento Arboledas sección 20 y San Jacinto	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en Vialidad PD e/ San Francisco y C-101	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	370.00 370.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	11,307	0%	0%	\$0.00	-----
41	-----	Fraccionamiento Infonavit Fidel Velázquez	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Barra de San Vicente e/ Hermenegildo J. Aldana y Hermenegildo J. Aldana	\$1,045,000.00	\$1,045,000.00	\$1,045,000.00	190.00 190.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	1,826	0%	0%	\$0.00	-----
43	-----	Zona Centro	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Mariano Abasolo e/ Tamaulipas y Rio Jordan y C. Rio Jordan e/ Mariano Abasolo e Iturbide	\$990,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00	180.00 180.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	3,025	0%	0%	\$0.00	-----
46	-----	Ejido Esteros	-----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Ferrocarril (Juan Escutia) e/ Francisco I. Madero y C. Sin Nombre	\$1,210,000.00	\$1,210,000.00	\$1,210,000.00	220.00 220.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	2,180	0%	0%	\$0.00	-----

Recibido
Secretaría de Bienestar Social
29 ABR 2025

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL		METAS	FECHAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE		INVERSION EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES	
						2025			CANTIDAD	U. DE MEDIDA	PROGRAMADAS		U. DE MEDIDA	CANTIDAD			AVANCE
						TOTAL	FEDERAL					INICIO			TERMINO		
48	-----	Francisco Villa	-----	Tamaulipas Reposicion de red hidrosanitaria en C. Felipe Angeles e/ Hipolito Cepeda y Pachuca	\$770,000.00	\$770,000.00	\$770,000.00	140.00 140.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	695	0%	0%	\$0.00	-----
50	-----	Industrial Guerrero Magdaleno Aguilar Francisco Villa	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Emiliano Zapata e/ Felipe Angeles y Lerdo de Tejada; y C. Canatlan e/ Emiliano Zapata y Pachuca	\$1,682,500.00	\$1,682,500.00	\$1,682,500.00	315.00 315.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	520	0%	0%	\$0.00	-----
52	-----	Colonia Plomeros y Ampliacion Miramar sector 1	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. 16 de septiembre e/ Octava y Lazaro Cardenas	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	300.00 300.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	599	0%	0%	\$0.00	-----
58	-----	Las Adelitas	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Angelica e/ Carolina y limite de jardin de niños Ruben Ramirez Perlestein	\$1,292,500.00	\$1,292,500.00	\$1,292,500.00	235.00 235.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	1,103	0%	0%	\$0.00	-----
60	-----	Alejandro Briones (El Chocolate) sector 1	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Juan Genaro de la Portilla e/ Carretera Tampico-Mante y Francisco I. Madero	\$1,292,500.00	\$1,292,500.00	\$1,292,500.00	235.00 235.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	514	0%	0%	\$0.00	-----
63	-----	Azteca	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Tercera Avenida e/ Mitla y Chalco	\$632,500.00	\$632,500.00	\$632,500.00	115.00 115.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	835	0%	0%	\$0.00	-----
68	-----	Lomas de Valle Verde Monte Alto sector 2 y 3	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Limon e/ Gardenia y Fresno y C. Fresno e/ Limon y Piña	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	240.00 240.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	916	0%	0%	\$0.00	-----
75	-----	Independencia	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Plan de San Luis e/ Miguel Hidalgo y 16 de septiembre y C. Himno Nacional e/ 16 de septiembre y Niños Héroes,	\$506,000.00	\$506,000.00	\$506,000.00	92.00 92.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	651	0%	0%	\$0.00	-----
80	-----	Fraccionamiento Alejandro Briones sector 3	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Violeta e/ Belen y Alheli	\$1,182,500.00	\$1,182,500.00	\$1,182,500.00	215.00 215.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	720	0%	0%	\$0.00	-----



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
83	-----	Fraccionamiento Las Haciendas	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C-20 e/ Oviedo y Santander	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	40.00 40.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	4,190	0%	0%	\$0.00	-----
86	-----	Guadalupe Victoria	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Ignacio Zaragoza e/ Jose Maria Morelos y Venustiano Carranza	\$968,000.00	\$968,000.00	\$968,000.00	176.00 176.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	2,187	0%	0%	\$0.00	-----
89	-----	San Antonio Nuevo Tampico	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Madrid e/ Francisco I. Madero y Tercera	\$1,375,000.00	\$1,375,000.00	\$1,375,000.00	250.00 250.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	3,175	0%	0%	\$0.00	-----
91	-----	Colonia Jazmin y Serapio Venegas sector 2	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Salvador Diaz Miron e/ Nayarit y Madrid	\$1,705,000.00	\$1,705,000.00	\$1,705,000.00	310.00 310.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	1,542	0%	0%	\$0.00	-----
101	-----	Fraccionamiento Alejandro Briones sector 4	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Alcatraz e/ Carmin y Violeta	\$385,000.00	\$385,000.00	\$385,000.00	70.00 70.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	735	0%	0%	\$0.00	-----
103	-----	Americo Villarreal	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Orquidea e/ Armada de Mexico y Avenida Monterrey	\$2,455,000.00	\$2,455,000.00	\$2,455,000.00	450.00 450.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	617	0%	0%	\$0.00	-----
106	-----	Altamira sector 4	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. 2 de mayo e/ Palma y Cerezos y C. Cerezos e/ 2 de mayo y Tulipanes	\$1,375,000.00	\$1,375,000.00	\$1,375,000.00	250.00 250.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	1,838	0%	0%	\$0.00	-----
109	-----	Colonia Nuevo Lomas del Real y Azteca	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Voluntad y Trabajo e/ Mitla y Segunda Avenida	\$1,237,500.00	\$1,237,500.00	\$1,237,500.00	225.00 225.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	1,850	0%	0%	\$0.00	-----
115	-----	Lazaro Cardenas	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Miguel Hidalgo e/ Luis Donald Colosio y Torres 1	\$660,000.00	\$660,000.00	\$660,000.00	120.00 120.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	476	0%	0%	\$0.00	-----
117	-----	Villerias	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Plan de San Luis e/ Villa Alegre y Villa Isabel y C. Villa Isabel e/ Plan de San Luis e Ignacio Zaragoza	\$2,681,415.00	\$2,681,415.00	\$2,681,415.00	487.53 487.53	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	297	0%	0%	\$0.00	-----

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
119	-----	Ejido de Vega de Esteros	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Higueron e/ Laguna de Champayan Poniente y Rivera de Champayan	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	300.00 300.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	263	0%	0%	\$0.00	-----
121	-----	Fraccionamiento Las Grullas y Almedros II	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Laguna de Champayan e/ Rio Tamesi y Rio Guayalejo y Laguna de Champayan e/ Pedro J. Mendez y Laguna de Champayan	\$1,127,500.00	\$1,127,500.00	\$1,127,500.00	205.00 205.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	1,913	0%	0%	\$0.00	-----
123	-----	Villa de Champayan	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Privada Capitan Perez e/ Tampico y Laguna de las Garzas	\$825,000.00	\$825,000.00	\$825,000.00	150.00 150.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	1,150	0%	0%	\$0.00	-----
125	-----	Tampico-Altamira Sector 4	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Abasolo e/ Revolucion Humanista y Avenida Cuauhtemoc	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	330.00 330.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	1,992	0%	0%	\$0.00	-----
129	-----	Ejido Maclovio Herrera	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Maclovio Herrera e/ Fraternidad y Adolfo Lopez Mateo	\$935,000.00	\$935,000.00	\$935,000.00	170.00 170.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	1,447	0%	0%	\$0.00	-----
131	-----	El Pedregal	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. C. Toluca e/ Sonora y Fresno	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	240.00 240.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	350	0%	0%	\$0.00	-----
142	-----	Fraccionamiento Villas de Altamira	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. 16 e/ Arboledas y Magdaleno Aguilar	\$962,500.00	\$962,500.00	\$962,500.00	175.00 175.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	2,972	0%	0%	\$0.00	-----
144	-----	Colonia Primavera	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Madrid e/ 24 de febrero y 18 de marzo	\$577,500.00	\$577,500.00	\$577,500.00	105.00 105.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	1,839	0%	0%	\$0.00	-----
146	-----	Estacion Colonias	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Fray Andres de Olmos e/ Monterrey y 5 de Mayo	\$907,500.00	\$907,500.00	\$907,500.00	165.00 165.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	1,253	0%	0%	\$0.00	-----

Recibido

Secretaria de Bienestar Social

29 ABR. 2025



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL		METAS		FECHAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE		INVERSION	OBSERVACIONES	
						2025				PROGRAMADAS				AVANCE	EJERCIDA.			
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.		
TOTAL DEL RUBRO					\$41,327,915.00	\$41,327,915.00	\$41,327,915.00	7,225.53 7,225.53	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	Persona	55,689	-----	-----		\$0.00	-----
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																		
54	-----	Ejido el Repecho	-----	Construccion de cubierta metalica (6.00 x 8.00) en jardin de niños Ignacio Manuel Altamirano, incluye: plaza cívica	\$222,864.00	\$222,864.00	\$222,864.00	48.00	m2 de cubierta metálica	-----	-----	persona	22	0%	0%	\$0.00	-----	
								48.00	m2 de plaza cívica									
55	-----	Fraccionamiento Paseo Real	-----	Construccion de cubierta metalica (18.45 x 20.00) en Telesecundaria de nueva creacion, incluye: plaza cívica	\$1,663,267.00	\$1,663,267.00	\$1,663,267.00	369.00	m2 de cubierta metálica	-----	-----	persona	90	0%	0%	\$0.00	-----	
								369.00	m2 de plaza cívica									
61	-----	Nuevo Madero sector 2	-----	Ampliacion y rehabilitacion de cubierta metalica en jardin de niños Juan Escutia, incluye: plaza cívica	\$1,160,750.00	\$1,160,750.00	\$1,160,750.00	78.00	m2 de cubierta metálica	-----	-----	persona	188	0%	0%	\$0.00	-----	
								78.00	m2 de plaza cívica									
								130.00	m2 de rehabilitación de cubierta metálica									
TOTAL DEL RUBRO					\$3,046,881.00	\$3,046,881.00	\$3,046,881.00	495.00 495.00 130.00	m2 de cubierta metálica m2 de plaza cívica m2 de rehabilitación de cubierta metálica	-----	-----	Persona	300	-----	-----	\$0.00	-----	
ELECTRIFICACIÓN																		
22	-----	Lomas de Monte Alto	-----	Construccion de red electrica subterranea en baja tension en C. Las Flores	\$1,002,888.00	\$1,002,888.00	\$1,002,888.00	1 1 448.00	poste de 12 metros transformador ml de cable	-----	-----	persona	300	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$1,002,888.00	\$1,002,888.00	\$1,002,888.00	1 1 448.00	poste de 12 metros transformador ml de cable	-----	-----	Persona	300	-----	-----	\$0.00	-----	

Recibido
Secretaría de Bienestar Social

29 ABR. 2025

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL		CANTIDAD	METAS U. DE MEDIDA	FECHAS		BENEFICIARIOS	PORC. DE		INVERSION	OBSERVACIONES	
						2025 TOTAL	FEDERAL			PROGRAMADAS INICIO	TERMINO		U. DE MEDIDA	CANTIDAD			AVANCE FISICO
DRENES PLUVIALES																	
21	-----	Fraccionamiento Altamira II	-----	Construcción de dren pluvial en C. Miguel Hidalgo e/ Abasolo y Laguna	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	100.00	ml de dren pluvial	-----	-----	persona	447	0%	0%	\$0.00	-----
31	-----	Emilio Portes Gil	-----	Construcción de dren pluvial a base de tubo pead en calle Sinaloa e/ Zacatecas y Fundo Legal, incluye: rejilla pluvial	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	393.85	ml de dren	-----	-----	persona	3,120	0%	0%	\$0.00	-----
44	-----	Colonia Tampico- Altamira sector 3	-----	Revestimiento de dren pluvial en C. Venustiano Carranza e/ Leona Vicario y Libramiento Poniente, hasta dren pluvial existente	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	320.00	ml de dren	-----	-----	persona	2,292	0%	0%	\$0.00	-----
84	-----	Fraccionamiento Arboledas secc. 20	-----	Construccion de dren pluvial en C. Acacia e/ Tejas y Araucaria, incluye: tapas de concreto	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	120.00	ml de dren pluvial	-----	-----	persona	8,636	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	933.85	ml de dren pluvial	-----	-----	Persona	447	-----	-----	\$0.00	-----
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO																	
34	-----	Colonia Los Laureles	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. 5 de Mayo e/ Atenco y Oleoducto Pemex; y C. Anahuac e/ 5 de mayo y Tlanepantla, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público	\$6,302,600.00	\$6,302,600.00	\$6,302,600.00	325.00 2,925.00 650.00 1,170.00 13	ml m2 ml guarnición m2 banqueta luminarias	-----	-----	persona	712	0%	0%	\$0.00	-----
64	-----	Nuevo Madero sector 2	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Rio Grande e/ Golfo de Mexico y Golfo de Tehauntepec, incluye: guarniciones, banquetas y red de alumbrado publico	\$2,127,800.00	\$2,127,800.00	\$2,127,800.00	110.00 990.00 220.00 396.00 4	ml m2 ml guarnición m2 banqueta luminarias	-----	-----	persona	2,319	0%	0%	\$0.00	-----
67	-----	Lomas de Valle Verde Monte Alto sector 2 y 3	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Limon e/ Gardenia y Fresno y C. Fresno e/ Limon y Piña, incluye: guarniciones, banquetas y red de alumbrado público	\$4,705,000.00	\$4,705,000.00	\$4,705,000.00	240.00 2,160.00 480.00 864.00 10	ml m2 ml guarnición m2 banqueta luminarias	-----	-----	persona	916	0%	0%	\$0.00	-----

Recibido
Lomas de Valle
Verde
Secretaría de Bienestar Social
29 ABR. 2025
Tamaulipas
Gobierno del Estado

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
79	-----	Fraccionamiento Alejandro Briones sector 3	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Violeta e/ Belen y Alheli, incluye: guarniciones, banquetas y red de alumbrado público	\$4,204,800.00	\$4,204,800.00	\$4,204,800.00	215.00 1,935.00 430.00 774.00 9	ml m2 ml guarnición m2 banqueteta luminarias	-----	-----	persona	720	0%	0%	\$0.00	-----
105	-----	Altamira sector 4	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. 2 de mayo e/ Palma y Cerezos y C. Cerezos e/ 2 de mayo y Tulipanes, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público	\$4,882,000.00	\$4,882,000.00	\$4,882,000.00	250.00 2,250.00 500.00 900.00 10	ml m2 ml guarnición m2 banqueteta luminarias	-----	-----	persona	1,838	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$22,222,200.00	\$22,222,200.00	\$22,222,200.00	1,140.00 10,260.00 2,280.00 4,104.00 46	ml m2 ml guarniciones m2 banqueteta luminarias	-----	-----	Persona	6,505	-----	-----	\$0.00	-----
ALUMBRADO PÚBLICO																	
2	-----	Villa Cuauhtemoc	-----	Construcción de red de alumbrado público a base de luminarias solares en carretera Tampico - Mante a la altura de la Villa	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	66 132	postes luminarias de 120 W	-----	-----	persona	5,756	0%	0%	\$0.00	-----
30	-----	Fraccionamiento Monte Alto Los Arados	-----	Construccion de red de alumbrado publico solar en calle C-14 e/ calle 11 y Clavel	\$2,139,368.78	\$2,139,368.78	\$2,139,368.78	22 44	postes luminarias de 120 W	-----	-----	persona	995	0%	0%	\$0.00	-----
76	-----	Independencia	-----	Construcción de red de alumbrado público en C. Plan de San Luis e/ Vicente Guerrero y 16 de septiembre y C. Himno Nacional e/ 16 de septiembre y Niños Héroes.	\$397,394.85	\$397,394.85	\$397,394.85	6 6	postes luminarias de 70 W	-----	-----	persona	651	0%	0%	\$0.00	-----
7	-----	Fraccionamiento las Haciendas	-----	Construccion de red de alumbrado publico en calle C-20 e/ Granada y Santander	\$210,727.17	\$210,727.17	\$210,727.17	9 9	postes luminarias de 70 W	-----	-----	persona	4,191	0%	0%	\$0.00	-----
113	-----	Zona Rural	-----	Construcción de red de alumbrado público en carretera Tampico - Mante entre la cuarentenaria y el puente de la Esperanza	\$16,050,729.30	\$16,050,729.30	\$16,050,729.30	145 290	postes luminarias de 120 W	-----	-----	persona	150,000	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$26,298,220.10	\$26,298,220.10	\$26,298,220.10	248 481	postes luminarias	-----	-----	Persona	161,593	-----	-----	\$0.00	-----



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA		OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.		
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
-----	-----	-----	-----	Indirectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
-----	-----	-----	-----	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----	
TOTAL DEL PROGRAMA					\$112,607,388.09	\$112,607,388.09	\$112,607,388.09	-----	-----	-----	-----	Persona	65,689	-----	-----	\$0.00	-----	

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DR. ARMANDO MARTINEZ MANRIQUE

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

C.P. REGINO VÁZQUEZ VEGA

M.I. CARLOS TENORIO GARCÍA

CONTRALORIA

TESORERIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

