

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2023			METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS	PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		U. DE MEDIDA	INICIO		TERMINO	J. DE MEDID/ CANTIDAD			FISICO
DRENAJE SANITARIO																	
62	----	Las Brisas	----	Construcción de red de drenaje sanitario en C. Oceano Atlantico e/ México y Demetrio Briones	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	100.00	ml red de drenaje	----	----	persona	100	0%	0%	\$0.00	----
112	----	Ej. Ricardo Flores Magón	----	Construcción de red de drenaje sanitario (segunda etapa)	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	1	sistema de drenaje sanitario	----	----	persona	1,561	0%	0%	\$0.00	----
113	----	Nuevo Madero sector 2 y 3	----	Construcción de red de drenaje sanitario (segunda etapa)	\$15,419,031.63	\$15,419,031.63	\$15,419,031.63	1	sistema de drenaje sanitario	----	----	persona	2,300	0%	0%	\$0.00	----
114	----	Los Fresnos y Nuevo Madero sector 3	----	Construcción de red de drenaje sanitario	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
TOTAL DEL RUBRO					\$25,759,031.63	\$25,759,031.63	\$25,759,031.63	3 100.00	sistemas de drenaje sanitario ml drenaje	-----	-----	Persona	3,961	-----	-----	\$0.00	-----
RED HIDROSANITARIA (REPOSICIÓN)																	
39	C-DOP-028/2023	Primavera	David González Martínez	Reposición de red hidrosanitaria en C. San Luis e/ Francisco I. Madero y Primero de Mayo	\$1,077,852.40	\$1,077,852.40	\$1,077,852.40	78.00 254.00 1 1	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	05-05-23	18-06-23	persona	1,421	99%	30%	\$323,355.72	----
107	C-DOP-043/2023	Fraccionamiento Las Haciendas I	Industream, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Tamaulipas e/ Municipio de Madero y Real del Prado Poniente y calle C-20 e/ Burgos y Alicante	\$1,352,170.84	\$1,352,170.84	\$1,352,170.84	596.00	ml red de agua	12-06-23	26-07-23	persona	18,768	0%	0%	\$0.00	----
37	C-DOP-045/2023	Pescadores	Construcciones y Arrendamientos ALFA, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Río Tamesí e/ José de Escandón y Río Nilo	\$1,902,113.55	\$1,902,113.55	\$1,902,113.55	307.00 284.00 43 36 3	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	13-06-23	27-07-23	persona	300	0%	0%	\$0.00	----
49	C-DOP-049/2023	León F. Gual sector 1	Tres Garcias Construcciones S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Sinaloa e/ San luis y Ornato y C. Ornato e/ Sinaloa y Monterrey	\$839,851.36	\$839,851.36	\$839,851.36	174.00 70.00 7 7	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	16-06-23	30-07-23	persona	734	15%	30%	\$251,955.41	----
85	C-DOP-050/2023	Nuevo México	Reginaldo Barrios Casanova	Reposición de red hidrosanitaria en C. Tamaulipas e/ Sonora y Perimetral Madero	\$638,330.86	\$638,330.86	\$638,330.86	131.00 107.00 14 14	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	16-06-23	30-07-23	persona	583	10%	0%	\$0.00	----
82	C-DOP-051/2023	colonia Jardín Villa Cuauhtémoc	Minerva Mejia Flores	Reposición de red hidrosanitaria en C. Armando Martínez Saucedo e/ Clavel y límite de la colonia	\$646,868.00	\$646,868.00	\$646,868.00	139.00 149.29 .11 11 1	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	19-06-23	02-08-23	persona	159	0%	30%	\$194,060.40	----
131	C-DOP-052/2023	Serapio Venegas sector 2	Control de Calidad y Servicios PROCALSA, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. 5 de febrero e/ Madrid y Nayarit	\$1,897,545.64	\$1,897,545.64	\$1,897,545.64	306.27 321.68 53 53	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	19-06-23	02-08-23	persona	1,962	0%	30%	\$569,263.69	----
111	C-DOP-059/2023	Zona Centro	Consorcio Industrial RAPI, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Privada Capitán Perez e/ Guadalupe Victoria y Honorato Tavera	\$615,888.17	\$615,888.17	\$615,888.17	106.00 101.00 11 20	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	03-07-23	01-08-23	persona	95	0%	0%	\$0.00	----
51	----	Ej. Santa Amalia	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Miguel Hidalgo e/ carretera Tampico-Mante e Ignacio Allende y C. Ignacio Allende e/ Miguel Hidalgo y límite de primaria	\$1,900,300.00	\$1,900,300.00	\$1,900,300.00	310.00 310.00	ml red de agua ml red de drenaje	----	----	persona	215	0%	0%	\$0.00	----



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023			MET/ S	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	J. DE MEDID/	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
53	----	Col. Río Tamiahua Ej. El 40	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Río Panuco e/ Carretera Tampico-Mante y Río Purón	\$4,045,800.00	\$4,045,800.00	\$4,045,800.00	660.00 660.00	ml red de agua ml red de drenaje	----	----	persona	1,726	0%	0%	\$0.00	----
56	----	Fraccionamiento Arboledas sección 20 y San Jacinto	----	Reposición de red hidrosanitaria en Vialidad PD entre C-2 y San Francisco	\$3,085,850.52	\$3,085,850.52	\$3,085,850.52	536.00 548.00 20 20	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	----	----	persona	11,307	0%	0%	\$0.00	----
58	----	Fraccionamiento Alejandro Briones, sector 5	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Paseo Noche Buena e/ Flor de Liz y Paseo de los Encinos	\$13,978,000.00	\$13,978,000.00	\$13,978,000.00	1,000.00 1,000.00 35 35	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	----	----	persona	26,351	0%	0%	\$0.00	----
60	----	Fraccionamiento Arecas II	----	Reposición de red hidrosanitaria en calle C-2 e/ C-7 poniente y Pino	\$1,226,000.00	\$1,226,000.00	\$1,226,000.00	200.00 200.00	ml red de agua ml red de drenaje	----	----	persona	2,096	0%	0%	\$0.00	----
104	----	Pescadores	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Río Tamesí e/ Privada Río Tamesí y Río Pánuco	\$1,078,070.71	\$1,078,070.71	\$1,078,070.71	187.28 182.41 17 17	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	----	----	persona	1,135	0%	0%	\$0.00	----
109	----	Zona Centro	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Privada Guadalupe Victoria e/ Mariano Abasolo y Agustín de Iturbide	\$725,560.00	\$725,560.00	\$725,560.00	132.00 132.00 10 10	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	----	----	persona	110	0%	0%	\$0.00	----
117	----	Ampliación Miramar sector 1 y 2	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Séptima e/ Primero de Mayo y Puerto Rico	\$943,112.23	\$943,112.23	\$943,112.23	137.40 147.40 15 15	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	----	----	persona	1,850	0%	0%	\$0.00	----
119	----	Revolución Verde	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Emiliano Zapata e/ Laguna de Champayan y Altamira	\$708,760.00	\$708,760.00	\$708,760.00	117.00 130.00 24 24	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	----	----	persona	1,214	0%	0%	\$0.00	----
122	----	Emilio Portes Gil	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Zacatecas e/ Chihuahua y Ramiro Peña	\$1,643,401.93	\$1,643,401.93	\$1,643,401.93	277.87 281.16 28 29	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	----	----	persona	566	0%	0%	\$0.00	----
125	----	Ej. La Pedrera	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Almaguer e/ Vertical Sur 1 y Armenta	\$686,797.60	\$686,797.60	\$686,797.60	110.00 110.00	ml red de agua ml red de drenaje	----	----	persona	1,410	0%	0%	\$0.00	----
127	----	Nuevo Lomas del Real	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. 16 de Septiembre e/ Cuauhtémoc y Emiliano Zapata	\$1,684,564.76	\$1,684,564.76	\$1,684,564.76	281.70 301.70 1	ml red de agua ml red de drenaje Pozo de visita	----	----	persona	1,850	0%	0%	\$0.00	----
133	----	Altamira sector 3	----	Reposición de red hidrosanitaria en Avenida 2 de mayo (lado norte) e/ Nuevo León y Libramiento Altamira	\$1,747,050.00	\$1,747,050.00	\$1,747,050.00	285.00 285.00	ml red de agua ml red de drenaje	----	----	persona	1,257	0%	0%	\$0.00	----
135	----	Emilio Portes Gil	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Nayarit e/ Zacatecas y Omato	\$1,181,087.64	\$1,181,087.64	\$1,181,087.64	199.95 214.60	ml red de agua ml red de drenaje	----	----	persona	3,120	0%	0%	\$0.00	----
87	----	Fraccionamiento Las Marismas	----	Reposición de red hidrosanitaria en C. Dunas e/ Arenas y Caic Cri-Cri	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL DEL RUBRO					\$43,604,976.21	\$43,604,976.21	\$43,604,976.21	6,271.41 5,789.44 289 292 5	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	-----	-----	Persona	78,229	-----	-----	\$1,338,635.22	-----

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2023			METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FÍSICO	FINANC.	FINANCIERA	
41	C-DOP-044/2023	Huatulquito	Tu mejor empresa Constructora, S.A de C.V.	Construcción de dispensario médico	\$973,722.63	\$973,722.63	\$973,722.63	1	dispensario médico	13-06-23	27-07-23	persona	427	0%	0%	\$0.00	----
TOTAL DEL RUBRO					\$973,722.63	\$973,722.63	\$973,722.63	1	dispensario médico	-----	-----	Persona	427	-----	-----	\$0.00	-----
INFRAESTRUCTURA URBANA																	
22	C-DOP-002/2023	Ej. Santa Juana	Rubén Darío Montiel Amor	Construcción de tanque elevado para almacenar agua	\$1,137,901.84	\$1,137,901.84	\$1,137,901.84	1	tanque elevado	17-03-23	30-05-23	persona	257	100%	100%	\$1,137,901.84	----
TOTAL DEL RUBRO					\$1,137,901.84	\$1,137,901.84	\$1,137,901.84	1	tanque elevado	-----	-----	Persona	257	-----	-----	\$1,137,901.84	-----
DRENE PLUVIALES																	
99	C-DOP-032/2023	Zona Laguna de la Puerta	PROVINSUMEX, S.A. de C.V.	Construcción de dren pluvial en Avenida de la Industria (acceso a negro de humo)	\$289,906.23	\$289,906.23	\$289,906.23	40.85	ml de dren pluvial	08-05-23	06-06-23	persona	250	0%	0%	\$0.00	----
46	----	Los Laureles	----	Construcción de dren pluvial e/ Oleoducto Pemex y 20 de Noviembre	\$1,435,200.00	\$1,435,200.00	\$1,435,200.00	230	ml de dren	----	----	persona	493	0%	0%	\$0.00	----
100	----	El Nogal	----	Construcción de dren pluvial en C. Veracruz e/ México y San Luis	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	120.00	ml de dren	----	----	persona	148	0%	0%	\$0.00	----
101	----	Independencia	----	Construcción de dren pluvial e/ Libramiento de Tráfico pesado e Himno Nacional	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00	400.00	ml de dren	----	----	persona	4,500	0%	0%	\$0.00	----
102	----	Fraccionamiento Laguna Florida	----	Construcción de dren pluvial e/ Camino al Repecho y boulevard de la Laguna	\$494,000.00	\$494,000.00	\$494,000.00	190.00	ml de dren	----	----	persona	4,630	0%	0%	\$0.00	----
TOTAL DEL RUBRO					\$5,699,106.23	\$5,699,106.23	\$5,699,106.23	980.85	ml de dren	-----	-----	Persona	9,771	-----	-----	\$0.00	-----
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																	
93	C-DOP-035/2023	Ej. Cervantes	THAF Comercializadora y Arrendadora, S.A. de C.V.	Construcción de cubierta metálica en jardín de niños Ignacio Aldama	\$441,070.66	\$441,070.66	\$441,070.66	1	cubierta metálica	30-05-23	13-07-23	persona	12	23%	30%	\$132,321.20	----
92	C-DOP-036/2023	Ej. El Fuerte	Tu mejor empresa Constructora, S.A de C.V.	Construcción de cubierta metálica en primaria Josefa Ortiz de Domínguez	\$864,773.94	\$864,773.94	\$864,773.94	1	cubierta metálica	07-06-23	21-07-23	persona	84	0%	0%	\$0.00	----
91	C-DOP-037/2023	Tampico - Altamira sector 3	Consorcio Industrial RAPI, S.A de C.V.	Construcción de cubierta metálica (20x30) en secundaria técnica 53 General Francisco J. Múgica	\$2,116,756.81	\$2,116,756.81	\$2,116,756.81	1	cubierta metálica	07-06-23	21-07-23	persona	1,000	0%	30%	\$635,027.05	----
89	C-DOP-040/2023	Ej. Cuéz de Palmas Altas	C.V.L. Edificaciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Construcción de cubierta metálica en primaria Narcizo Mendoza	\$935,563.42	\$935,563.42	\$935,563.42	1	cubierta metálica	09-06-23	23-07-23	persona	33	0%	30%	\$280,669.03	----

08 AGO. 2023



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023			METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	J. DE MEDID/	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	
90	C-DOP-041/2023	Ej. Cuéz de Palmas Altas	José Luis Castillo Villalón	Construcción de cubierta metálica en telesecundaria Lauro Aguirre	\$834,335.38	\$834,335.38	\$834,335.38	1	cubierta metálica	09-06-23	23-07-23	persona	23	0%	30%	\$250,300.61	-----
42	C-DOP-042/2023	Congregación El Repecho	ERCA MEX Servicios y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Desmantelamiento y construcción de cubierta metálica (11x16) en primaria José María Morelos	\$738,759.50	\$738,759.50	\$738,759.50	1	cubierta metálica	12-06-23	26-07-23	persona	51	5%	0%	\$0.00	-----
88	C-DOP-048/2023	Nuevo Tampico sector 1	Maquinados Industriales de Altamira, S.A. de C.V.	Construcción de cubierta metálica en Preparatoria Tecnológica Municipal Altamira	\$661,224.79	\$661,224.79	\$661,224.79	1	cubierta metálica	15-06-23	29-07-23	persona	281	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$6,592,484.50	\$6,592,484.50	\$6,592,484.50	7.00	cubierta metálica	-----	-----	Persona	332	-----	-----	\$1,298,317.89	-----
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO																	
35	C-DOP-056/2023	2 de Mayo San Arnoldo	Consortio y Arrendadora MAT, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico C. Privada Tamaulipas (circuito interior de la colonia 2 de Mayo) accediendo por avenida Chihuahua, incluye: guarniciones, banquetas, rampas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,517,770.60	\$5,517,770.60	\$5,517,770.60	257.95 1,577.55 514.17 418.40 5 11 278.00 268.00 44 44	ml m2 ml guarnición m2 banqueteta rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	22-06-23	04-09-23	persona	190	0%	0%	\$0.00	-----
33	-----	Fraccionamiento Monte Alto Sipobladurt	-----	Pavimentación de concreto hidráulico en C. 10 e/ calle 11 y 17 y calle 17 e/ calle 10 y estacionamiento de la clínica IMSS, incluye: guarniciones, banquetas, rampas, red de alumbrado público y red hidrosanitaria	\$6,289,729.47	\$6,289,729.47	\$6,289,729.47	256.00 2,216.25 517.68 746.59 16 256.00 256.00 24 24	ml m2 ml guarnición m2 banqueteta luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	-----	-----	persona	715	0%	0%	\$0.00	-----
54	-----	Valle Verde	-----	Pavimentación de concreto hidráulico C. Palma e/ Cedro y Manantial, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$2,714,500.00	\$2,714,500.00	\$2,714,500.00	100.00 900.00 200.00 300.00 4 100.00 100.00	ml m2 ml guarnición m2 banqueteta luminaria ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	677	0%	0%	\$0.00	-----
98	-----	Emilio Portes Gil	-----	Pavimentación de concreto hidráulico C. Jalisco e/ Zacatecas y Queretaro, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,800,000.00	\$5,800,000.00	\$5,800,000.00	200.00 1,800.00 400.00 720.00 8 200.00 200.00	ml m2 ml guarnición m2 banqueteta luminaria ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	3,120	0%	0%	\$0.00	-----
128	-----	León F. Gual sector 1 y 2	-----	Pavimentación de concreto hidráulico C. Monterrey e/ Tampico y Ormató, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,133,737.80	\$5,133,737.80	\$5,133,737.80	190.00 1,710.00 380.00 684.00 8 190.00 190.00	ml m2 ml guarnición m2 banqueteta luminaria ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	1,120	0%	0%	\$0.00	-----



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		CANTIDAD	METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL			INICIO	TERMINO	J. DE MEDID/	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
129	----	Petrolera	----	Pavimentación de concreto hidráulico C. Ebano e/ Constituciones y Benito Juárez y C. Benito Juárez e/ Ebano y Altamira, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$6,786,250.00	\$6,786,250.00	\$6,786,250.00	250.00 2,250.00 500.00 750.00 10 250.00 250.00	ml m2 ml guarnición m2 banqueteta luminaria ml red de agua ml red de drenaje	----	----	persona	2831	0%	0%	\$0.00	----	
TOTAL DEL RUBRO									1,253.95 10,453.80 2,511.85 3,618.99 5 57 1,274.00 1,264.00 68 68	ml m2 ml guarniciones m2 banqueteta rampas luminarias ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	-----	-----	Persona	8,463	-----	-----	\$0.00	-----
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.																		
----	----	----	----	Indirectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	----	----	----	----	----	----	0%	0%	\$0.00	----	
----	----	----	----	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	----	----	----	----	----	----	0%	0%	\$0.00	----	
TOTAL DEL RUBRO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----	
----	----	----	----	Recurso a reprogramar	\$5,496,071.09	\$5,496,071.09	\$5,496,071.09	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
TOTAL DEL PROGRAMA					\$121,505,282.00	\$121,505,282.00	\$121,505,282.00	-----	-----	-----	-----	Persona	101,440	-----	-----	\$3,774,854.95	----	

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. ARMANDO MARTÍNEZ MARRICQUEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR



CONTRALORIA

TESORERO MUNICIPAL

OP REGINO VAZQUEZ VEGA



TESORERIA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. CARLOS TENORIO GARCÍA



Recibido
Secretaría de Bienestar Social

08 AGO. 2023
Javier Sánchez
12:41pm
Tamaulipas
Gobierno del Estado