

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIA RIOS	PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES		
						TOTAL	FEDERAL		CANTIDAD	U. DE MEDIDA		INICIO	TERMINO			DE MEDIDA	CANTIDAD
DRENAJE SANITARIO																	
113	C-DOP-085/2023	Nuevo Madero sector 2 y 3	Urbanización y Construcciones de Altamira, S.A. de C.V.	Construcción de red de drenaje sanitario (segunda etapa)	\$9,679,079.66	\$9,679,079.66	\$9,679,079.66	2,685.80 342 39	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	16-08-23	29-10-23	persona	2,500	0%	0%	\$2,903,723.90	—
112	C-DOP-096/2023	Ej. Ricardo Flores Magón	KSA Constructora, S.A. de C.V.	Construcción de red de drenaje sanitario (segunda etapa)	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	4,935.00 153 71 178.16	ml de red de drenaje descargas pozos de visita ml de subcolector	28-08-23	10-11-23	persona	1,500	0%	0%	\$2,162,584.24	—
62	C-DOP-107/2023	Las Brisas	Control de Calidad y Servicios PROCALSA, S.A. de C.V.	Construcción de red de drenaje sanitario en C. Oceano Atlantico e/ México y Demetrio Briones	\$631,586.60	\$631,586.60	\$631,586.60	264.00 31 3	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	19-09-23	18-10-23	persona	100	0%	0%	\$0.00	—
254	C-DOP-112/2023	Villa Cuauhtémoc	Urbanizadora Industrial del Golfo, S.A. de C.V.	Reposición de colector en de 14" en camino al cementerio e/ Guadalupe Victoria y Francisco I. Madero	\$1,817,488.87	\$1,817,488.87	\$1,817,488.87	361.33 4	ml colector pozos de visita	22-09-23	21-10-23	persona	4,845	2%	0%	\$0.00	—
114	—	Los Fresnos y Nuevo Madero sector 3	—	Construcción de red de drenaje sanitario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL DEL RUBRO								7,884.8 526 117 178.16 361.33	ml de red de drenaje descargas pozos de visita ml subcolector ml colector	-----	-----	Persona	8,806	-----	-----	\$5,386,258.14	-----
RED HIDROSANITARIA (REPOSICIÓN)																	
39	C-DOP-028/2023	Primavera	David González Martínez	Reposición de red hidrosanitaria en C. San Luis e/ Francisco I. Madero y Primero de Mayo	\$1,077,532.25	\$1,077,532.25	\$1,077,532.25	104.00 254.00 4 6 1	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	07-06-23	01-07-23	persona	1,421	100%	100%	\$1,077,532.25	—
107	C-DOP-043/2023	Fraccionamiento Las Haciendas I	Industream, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Tamaulipas e/ Municipio de Madero y Real del Prado Poniente y calle C-20 e/ Burgos y Alicante	\$1,472,591.77	\$1,472,591.77	\$1,472,591.77	596.00	ml red de agua	12-06-23	26-07-23	persona	18,768	100%	75%	\$1,103,925.43	—
37	C-DOP-045/2023	Pescadores	Construcciones y Arrendamientos ALFA, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Río Tamesí e/ José de Escandón y Río Nilo	\$1,902,113.55	\$1,902,113.55	\$1,902,113.55	307.00 284.00 43 36 3	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	13-06-23	27-07-23	persona	300	98%	30%	\$570,634.07	—
49	C-DOP-049/2023	León F. Gual sector 1	Tres Garcias Construcciones S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Sinaloa e/ San Luis y Ornato y C. Ornato e/ Sinaloa y Monterrey	\$967,048.26	\$967,048.26	\$967,048.26	174.00 70.00 7 7	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	16-06-23	30-07-23	persona	734	100%	80%	\$772,863.76	—
85	C-DOP-050/2023	Nuevo México	Reginaldo Barrios Casanova	Reposición de red hidrosanitaria en C. Tamaulipas e/ Sonora y Perimetral Madero	\$638,330.86	\$638,330.86	\$638,330.86	131.00 107.00 14 14	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	16-06-23	30-07-23	persona	583	100%	87%	\$555,273.24	—
82	C-DOP-051/2023	colonia Jardín Villa Cuauhtémoc	Mirerva Mejía Flores	Reposición de red hidrosanitaria en C. Armando Martínez Saucedo e/ Clavel y límite de la colonia	\$646,868.00	\$646,868.00	\$646,868.00	139.00 149.29 11 11 1	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	19-06-23	02-08-23	persona	159	100%	54%	\$346,728.30	—
131	C-DOP-052/2023	Serapio Venegas sector 2	Control de Calidad y Servicios PROCALSA, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. 5 de febrero e/ Madrid y Nayarit	\$1,897,366.66	\$1,897,366.66	\$1,897,366.66	307.00 322.00 61 62 2	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	27-06-23	10-08-23	persona	1,962	100%	100%	\$1,897,366.66	—
111	C-DOP-059/2023	Zona Centro	Consortio Industrial RAPI, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Privada Capitán Pérez e/ Guadalupe Victoria y Honorato Tavera	\$681,370.89	\$681,370.89	\$681,370.89	106.00 101.00 11 20	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	03-07-23	01-08-23	persona	95	100%	90%	\$611,455.86	—

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS	PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO		DE MEDIDA	CANTIDAD			TRUO F.N.D.
60	C-DOP-061/2023	Fraccionamiento Arecas II	Servicios Integrados Allende JMV, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en calle C-2 e/ C-7 poniente y Pino	\$299,587.15	\$299,587.15	\$299,587.15	204.50	ml red de agua	10-07-23	08-08-23	persona	2,096	100%	95%	\$285,615.55	---
117	C-DOP-062/2023	Ampliación Miramar sector 1 y 2	Proyectando y Construyendo S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Septima e/ Primero de Mayo y Puerto Rico	\$812,790.95	\$812,790.95	\$812,790.95	258.03 133.69 6 2	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	10-07-23	08-08-23	persona	1,077	100%	83%	\$672,659.39	---
127	C-DOP-068-2023	Nuevo Lomas del Real	Humberto Alain Ortega Rivera	Reposición de red hidrosanitaria en C. 16 de Septiembre e/ Cuauhtémoc y Emiliano Zapata	\$1,583,267.83	\$1,583,267.83	\$1,583,267.83	274.00 313.00 35 37 2	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	15-07-23	28-08-23	persona	1,850	90%	30%	\$474,980.35	---
58	C-DOP-072/2023	Fraccionamiento Alejandro Briones, sector 5	Infraestructura y Desarrollo Asfáltico, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Paseo Noche Buena e/ Flor de Liz y Paseo de los Encinos	\$5,110,334.02	\$5,110,334.02	\$5,110,334.02	905.52 1,029.00 36 37 15	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	24-07-23	06-10-23	persona	26,351	57%	30%	\$1,533,100.21	---
109	C-DOP-082/2023	Zona Centro	SPIKA Ingeniería Industrial, S.A de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Privada Guadalupe Victoria e/ Mariano Abasolo y Agustín de Iturbide	\$547,025.75	\$547,025.75	\$547,025.75	121.00 125.00 12 7 2	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	09-08-23	08-09-23	persona	110	100%	0%	\$0.00	---
133	C-DOP-083/2023	Altamira sector 3	Grandes Obras Diversas, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en Avenida 2 de mayo (lado norte) e/ Nuevo León y Libramiento Altamira	\$1,498,429.27	\$1,498,429.27	\$1,498,429.27	309.00 292.00 12 12 2	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	09-08-23	22-09-23	persona	1,257	89%	30%	\$449,528.78	---
51	C-DOP-086-2023	Ej. Santa Amalia	Saúl Juárez Murga	Reposición de red hidrosanitaria en C. Miguel Hidalgo e/ carretera Tampico-Mante e Ignacio Allende y C. Ignacio Allende e/ Miguel Hidalgo y limite de primaria	\$1,499,869.11	\$1,499,869.11	\$1,499,869.11	355.85 296.90 8 6 3	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	17-08-23	15-09-23	persona	215	25%	30%	\$449,960.73	---
104	C-DOP-087/2023	Pescadores	Tecnoservicios y Desarrollo, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Río Tamesí e/ Privada Río Tamesí y Río Pánuco	\$1,029,202.78	\$1,029,202.78	\$1,029,202.78	171.38 141.48 13 7	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	17-08-23	15-09-23	persona	1,135	68%	30%	\$308,760.83	---
119	C-DOP-088/2023	Revolución Verde	Suministros Industriales y Comerciales de Mantenimiento, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Emiliano Zapata e/ Laguna de Champayan y Altamira	\$504,351.49	\$504,351.49	\$504,351.49	126.00 139.00 7 8	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	18-08-23	16-09-23	persona	1,214	7%	30%	\$151,305.45	---
125	C-DOP-090/2023	Ej. La Pedrera	Grupo Constructor NAVALDEZ, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Almáguera e/ Vertical Sur 1 y Armenta	\$811,459.44	\$811,459.44	\$811,459.44	171.82 155.48 4 4 4	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	21-08-23	19-09-23	persona	1,410	61%	30%	\$243,437.83	---
122	C-DOP-092/2023	Emilio Portes Gil	ZA-DU Constructora y Urbanizadora, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Zacatecas e/ Chihuahua y Ramiro Peña	\$1,372,967.02	\$1,372,967.02	\$1,372,967.02	269.32 293.98 16 16 1	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	23-08-23	21-09-23	persona	566	92%	30%	\$411,890.11	---
135	C-DOP-098/2023	Emilio Portes Gil	Grupo EDYCONSA, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Nayarit e/ Zacatecas y Ormató	\$1,180,586.21	\$1,180,586.21	\$1,180,586.21	215.21 214.17 32 32	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	30-08-23	28-09-23	persona	3,120	0%	30%	\$354,175.86	---
56	C-DOP-102/2023	Fraccionamiento Arboledas sección 20 y San Jacinto	Arrendadora y Distribuidora del Puerto, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en Vialidad PD entre C-2 y San Francisco	\$3,082,036.12	\$3,082,036.12	\$3,082,036.12	357.00 330.00 2 330.00 5	ml red de agua ml red de drenaje descargas ml de colector pozo de visita	07-09-23	26-10-23	persona	11,307	0%	30%	\$924,610.84	---



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		CANTIDAD	METAS U. DE MEDIDA	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE INVERSIÓN		OBSERVACIONES			
						TOTAL	FEDERAL			INICIO	TERMINO	DE MEDIDA	CANTIDAD	ES (C) EN (N)	FINANCIERA				
53	C-DOP-113/2023	Col. Río Tamiahua Ej. El 40	Consorcio PROCAZA, S.A. de C.V.	Reposición de red hidrosanitaria en C. Río Panuco e/ Carretera Tampico-Mante y Río Purón	\$2,833,965.32	\$2,833,965.32	\$2,833,965.32	733.62 715.44 13 7	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	22-09-23	05-11-23	persona	1,726	22%	0%	\$0.00	---		
87	---	Fraccionamiento Las Marismas	---	Reposición de red hidrosanitaria en C. Dunas e/ Arenas y Caic Cri-Cri	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL DEL RUBRO								\$31,449,094.70	\$31,449,094.70	\$31,449,094.70	6,336.25 5,466.43 345 296 41 330.00	ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita ml colector	-----	-----	Persona	78,229	-----	\$13,103,800.50	-----
EDIFICIOS PÚBLICOS																			
41	C-DOP-044/2023	Huatulquito	Tu mejor empresa Constructora, S.A de C.V.	Construcción de dispensario médico	\$973,722.63	\$973,722.63	\$973,722.63	1	dispensario médico	13-06-23	27-07-23	persona	427	100%	52%	\$502,023.00	---		
TOTAL DEL RUBRO								\$973,722.63	\$973,722.63	\$973,722.63	1	dispensario médico	-----	-----	Persona	427	-----	\$502,023.00	-----
INFRAESTRUCTURA URBANA																			
22	C-DOP-002/2023	Ej. Santa Juana	Rubén Darío Montiel Amor	Construcción de tanque elevado para almacenar agua	\$1,137,901.83	\$1,137,901.83	\$1,137,901.83	1	tanque elevado	17-03-23	30-05-23	persona	257	100%	100%	\$1,137,901.84	---		
TOTAL DEL RUBRO								\$1,137,901.83	\$1,137,901.83	\$1,137,901.83	1	tanque elevado	-----	-----	Persona	257	-----	\$1,137,901.84	-----
DRENES PLUVIALES																			
99	C-DOP-032/2023	Zona Laguna de la Puerta	PROVINSUMEX, S.A. de C.V.	Construcción de dren pluvial en Avenida de la Industria (acceso a negro de humo)	\$289,906.53	\$289,906.53	\$289,906.53	40.85	ml de dren pluvial	08-05-23	06-06-23	persona	250	92%	0%	\$0.00	---		
101	C-DOP-071/2023	Independencia	Arquitectura y Construcciones CAREL, S.A. de C.V.	Construcción de dren pluvial e/ Libramiento de Tráfico pesado e Himno Nacional	\$2,487,890.42	\$2,487,890.42	\$2,487,890.42	457.65	ml de dren	21-07-23	18-09-23	persona	4,500	0%	30%	\$746,367.13	---		
46	C-DOP-093/2023	Los Laureles	Pintura vial y Señalización, S.A. de C.V.	Construcción de dren pluvial e/ Oleoducto Pemex y 20 de Noviembre	\$1,307,539.80	\$1,307,539.80	\$1,307,539.80	230.00	ml de dren	23-08-23	21-09-23	persona	493	15%	30%	\$392,261.93	---		
100	---	El Nogal	---	Construcción de dren pluvial en C. Veracruz e/ México y San Luis	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	120.00	ml de dren	---	---	persona	148	0%	0%	\$0.00	---		
102	---	Fraccionamiento Laguna Florida	---	Construcción de dren pluvial e/ Camino al Repecho y boulevard de la Laguna	---	---	---	---	---	---	---	persona	---	---	---	---	---		
TOTAL DEL RUBRO								\$4,445,336.75	\$4,445,336.75	\$4,445,336.75	848.50	ml de dren	-----	-----	Persona	641	-----	\$1,138,629.06	-----
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																			
93	C-DOP-035/2023	Ej. Cervantes	THAF Comercializadora y Arrendadora, S.A. de C.V.	Construcción de cubierta metálica en jardín de niños Ignacio Aldama	\$422,825.79	\$422,825.79	\$422,825.79	1	cubierta metálica	21-06-23	04-08-23	persona	12	100%	100%	\$422,825.79	---		

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	DE MEDIDA	CANTIDAD	DE AVANCE	DE AVANCE		
92	C-DOP-036/2023	Ej. El Fuerte	Tu mejor empresa Constructora, S.A de C.V.	Construcción de cubierta metálica en primaria Josefa Ortiz de Dominguez	\$864,773.94	\$864,773.94	\$864,773.94	1	cubierta metálica	07-06-23	21-07-23	persona	84	100%	96%	\$827,116.66	---
91	C-DOP-037/2023	Tampico - Altamira sector 3	Consorcio Industrial RAPI, S.A de C.V.	Construcción de cubierta metálica (20x30) en secundaria técnica 53 General Francisco J. Múgica	\$2,115,421.32	\$2,115,421.32	\$2,115,421.32	1	cubierta metálica	21-06-23	04-08-23	persona	1,000	100%	100%	\$2,115,421.32	---
89	C-DOP-040/2023	Ej. Cuéz de Palmas Altas	C.V.L. Edificaciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Construcción de cubierta metálica en primaria Narcizo Mendoza	\$935,563.42	\$935,563.42	\$935,563.42	1	cubierta metálica	09-06-23	23-07-23	persona	33	95%	45%	\$419,917.30	---
90	C-DOP-041/2023	Ej. Cuéz de Palmas Altas	José Luis Castillo Villalón	Construcción de cubierta metálica en telesecundaria Lauro Aguirre	\$834,335.38	\$834,335.38	\$834,335.38	1	cubierta metálica	09-06-23	23-07-23	persona	23	90%	57%	\$473,706.92	---
42	C-DOP-042/2023	Congregación El Repecho	ERCA MEX Servicios y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Desmantelamiento y construcción de cubierta metálica (11x16) en primaria José Maria Morelos	\$738,759.50	\$738,759.50	\$738,759.50	1	cubierta metálica	12-06-23	26-07-23	persona	51	100%	90%	\$666,136.70	---
88	C-DOP-048/2023	Nuevo Tampico sector 1	Maquinados Industriales de Altamira, S.A. de C.V.	Construcción de cubierta metálica en Preparatoria Tecnologica Municipal Altamira	\$661,244.79	\$661,244.79	\$661,244.79	1	cubierta metálica	15-06-23	29-07-23	persona	281	90%	0%	\$0.00	---
TOTAL DEL RUBRO					\$6,572,924.14	\$6,572,924.14	\$6,572,924.14	7.00	cubierta metálica	-----	-----	Persona	332	-----	-----	\$4,925,124.69	-----
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO																	
35	C-DOP-056/2023	2 de Mayo San Arnoldo	Consorcio y Arrendadora MAT, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico del circuito. Privada Tamaulipas, incluye: guarniciones, banquetas, rampas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$5,517,770.60	\$5,517,770.60	\$5,517,770.60	257.95 1,577.55 514.17 418.40 5 11 278.00 268.00 44 44	ml m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	22-06-23	04-09-23	persona	190	65%	48%	\$2,624,774.09	---
98	C-DOP-063-2023	Emilio Portes Gil	Servicios Industriales y Marítimos ZEUS, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico C. Jalisco e/ Zacatecas y Queretaro, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,613,425.92	\$5,613,425.92	\$5,613,425.92	185.03 1,946.26 364.64 469.03 8 8 210.42 228.12 23 23	ml m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	11-07-23	08-09-23	persona	3,120	38%	30%	\$1,684,027.77	---
33	C-DOP-079/2023	Fraccionamiento Monte Alto Sipobladurt	Construcciones y Servicios de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico en C. 10 e/ calle 11 y 17 y calle 17 e/ calle 10 y estacionamiento de la clínica IMSS, incluye: guarniciones, banquetas, rampas, red de alumbrado público y red hidrosanitaria	\$5,542,458.46	\$5,542,458.46	\$5,542,458.46	265.64 2,216.25 517.68 746.59 8 12 264.00 256.00 25 24	ml m2 ml guarnición m2 banqueta rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	07-08-23	20-10-23	persona	715	32%	30%	\$1,662,737.54	---



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		CANTIDAD	METAS U. DE MEDIDA	FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS	PORC. DE A ANGE	INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES		
						TOTAL	FEDERAL			INICIO	TERMINO					J. DE MEDID/ CANTIDAD	
54	C-DOP-099/2023	Valle Verde	Proyectos y Construcciones GYL, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico C. Palma e/ Cedro y Manantial, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$2,702,058.12	\$2,702,058.12	\$2,702,058.12	87.53 623.27 179.17 289.96 4 4 87.00 89.00 12 12	ml m2 ml guarnición m2 banquetas rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	01-09-23	30-09-23	persona	677	0%	\$17.44	---	
128	C-DOP-115-2023	León F. Gual sector 1 y 2	Rinza Suministros y Servicios Industriales, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico C. Monterrey e/ Tampico y Ornato, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$3,793,770.38	\$3,793,770.38	\$3,793,770.38	178.19 1,083.22 357.92 366.69 8 8 194.00 200.00 13 13	ml m2 ml guarnición m2 banquetas rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas	29-09-23	17-11-23	persona	1,120	0%	0%	\$0.00	---
129	C-DOP-097/2023	Petrolera	Construcciones y Edificaciones ROMEVI, S.A. de C.V.	Pavimentación de concreto hidráulico C. Ebano e/ Constituciones y Benito Juárez y C. Benito Juárez e/ Ebano y Altamira, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,939,407.79	\$5,939,407.79	\$5,939,407.79	254.24 2,157.59 415.07 582.79 3 11 280.00 279.00 17 17 1	ml m2 ml guarnición m2 banquetas rampas luminaria ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozo de visita	30-08-23	28-10-23	persona	2831	15%	30%	\$1,781,822.34	---
TOTAL DEL RUBRO								1,228.58 9,604.14 2,348.65 2,873.46 36 54 1,313.42 1,320.12 134 133 2	ml m2 ml guarniciones m2 banquetas rampas luminarias ml red de agua ml red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	5,343	-----	-----	\$8,563,979.18	-----
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.																	
----	----	----	----	Indirectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	----	----	----	----	----	----	0%	0%	\$0.00	----
----	----	----	----	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	----	----	----	----	----	----	0%	0%	\$0.00	----
TOTAL DEL RUBRO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----
----	----	----	----	Recurso a reprogramar	\$25,689,255.55	\$25,689,255.55	\$25,689,255.55	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL PROGRAMA					\$121,505,282.00	\$121,505,282.00	\$121,505,282.00	-----	-----	-----	-----	Persona	94,035	-----	-----	\$34,849,721.41	-----

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DR. ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

C.P. REGINO VAZQUEZ VEGA

M.I. CARLOS TENORIO GARCÍA

PRESIDENCIA

CONTRALORIA

TESORERIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS