

MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS																		
No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
DRENAJE SANITARIO																		
36	-----	Nuevo Madero sector 3 Los Fresnos	-----	Construccion de red de drenaje sanitario (cuarta etapa)	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	1	sistema de drenaje sanitario	-----	-----	persona	2,312	0%	0%	\$0.00	-----	
104	C-DOP-016/2025	Ampliacion Lopez Mateos Norte	Servicios y Proveeduría ROLO del Golfo, sa de cv	Ampliación de red de drenaje sanitario en C. Lopez de Santa Ana, Porfirio Díaz, Guadalupe Victoria e/ Miguel Aleman y Medrano y Juan Genaro de la Portilla e/ Guadalupe Victoria y Lopez de Santa Ana	\$1,660,258.86	\$1,660,258.86	\$1,660,258.86	702.00 54 5	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	10/06/2025	08/08/2025	persona	436	0%	30%	\$498,077.66	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$15,660,258.86	\$15,660,258.86	\$15,660,258.86	1 702.00 54 5	sistema de drenaje sanitario ml de red de drenaje descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	2,748	-----	-----	\$498,077.66	-----	
RED HIDROSANITARIA (REPOSICION)																		
129	C-DOP-014/2025	Ejido Maclovio Herrera	Arquitectura y Construcciones CAREL, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Maclovio Herrera e/ Fraternidad y Adolfo Lopez Mateo	\$884,128.88	\$884,128.88	\$884,128.88	183.76 188.55 12 11 1	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	06/06/2025	04/08/2025	persona	1,447	10%	30%	\$265,238.66	-----	
50	C-DOP-015/2025	Industrial Guerrero Magdaleno Aguilar Francisco Villa Ampliación Francisco Villa	Comercialiozadora Proveeduría y Construcciones el Peñon, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Emiliano Zapata e/ Felipe Angeles y Lerdo de Tejada; y C. Canatlan e/ Emiliano Zapata y Pachuca	\$1,648,487.33	\$1,648,487.33	\$1,648,487.33	251.86 285.37 27 26	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	06/06/2025	19/08/2025	persona	520	2%	30%	\$494,546.20	-----	
41	C-DOP-017/2025	Fraccionamiento Infonavit Fidel Velázquez	Grupo Tamaulipeco de Arrendamientos y Servicios, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Barra de San Vicente e/ Hermenegildo J. Aldana y Hermenegildo J. Aldana	\$953,185.72	\$953,185.72	\$953,185.72	178.51 183.90 12 12 5	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	10/06/2025	24/07/2025	persona	1,826	22%	30%	\$285,955.72	-----	
38	C-DOP-018/2025	Fraccionamiento Arboledas sección 20 y San Jacinto	ENOVASERPRO, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en Vialidad PD e/ San Francisco y C-101	\$2,965,790.68	\$2,965,790.68	\$2,965,790.68	351.80 694.85 1 1 5	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	-----	-----	persona	11,307	0%	30%	\$889,737.20	-----	
48	C-DOP-020/2025	Francisco Villa	Distribuidora Electrica RODE, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Felipe Angeles e/ Hipolito Cepeda y Pachuca	\$757,313.34	\$757,313.34	\$757,313.34	151.92 152.12 20 23	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	13/06/2025	12/07/2025	persona	695	0%	30%	\$227,194.00	-----	
142	C-DOP-025/2025	Fraccionamiento Villas de Altamira	Distribuidora eléctrica RODE, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. 16 e/ Arboledas y Magdaleno Aguilar	\$697,558.92	\$697,558.92	\$697,558.92	215.06 1	ml de red de agua toma	17/06/2025	31/07/2025	persona	2,972	0%	30%	\$209,267.68	-----	
43	C-DOP-026/2025	Zona Centro	JACE Desarrollos de Ingenieria, sa de cv	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Mariano Abasolo e/ Tamaulipas y Rio Jordan y C. Rio Jordan e/ Mariano Abasolo e Iturbide	\$504,207.60	\$504,207.60	\$504,207.60	197.48 36.32 13 5	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	18/06/2025	01/08/2025	persona	3,025	0%	0%	\$0.00	-----	

48
142
43
12-06-2025
MOR/HS

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
52	-----	Colonia Plomeros y Ampliacion Miramar sector 1	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. 16 de septiembre e/ Octava y Lazaro Cardenas	\$1,450,888.73	\$1,450,888.73	\$1,450,888.73	307.68 323.28 35 31	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	persona	599	0%	0%	\$0.00	-----
58	-----	Las Adelitas	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Angelica e/ Carolina y limite de jardin de niños Ruben Ramirez Perlestein	\$1,194,882.93	\$1,194,882.93	\$1,194,882.93	254.78 251.53 36 11	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	persona	1,103	0%	0%	\$0.00	-----
60	-----	Alejandro Briones (El Chocolate) sector 1	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Juan Genaro de la Portilla e/ Carretera Tampico-Mante y Francisco I. Madero	\$981,837.95	\$981,837.95	\$981,837.95	244.99 208.19 11 11 3	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	-----	-----	persona	514	0%	0%	\$0.00	-----
63	-----	Azteca	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Tercera Avenida e/ Mitla y Chalco	\$607,917.26	\$607,917.26	\$607,917.26	115.07 117.18 18 18	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	persona	835	0%	0%	\$0.00	-----
75	-----	Independencia	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Plan de San Luis e/ Miguel Hidalgo y 16 de septiembre y C. Himno Nacional e/ 16 de septiembre y Niños Héroes,	\$1,258,214.53	\$1,258,214.53	\$1,258,214.53	148.17 118.53 6 6	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	persona	651	0%	0%	\$0.00	-----
89	-----	San Antonio Nuevo Tampico	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Madrid e/ Francisco I. Madero y Tercera	\$1,375,000.00	\$1,375,000.00	\$1,375,000.00	99.21 248.02 2 1	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	persona	3,175	0%	0%	\$0.00	-----
103	-----	Americo Villarreal	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Orquidea e/ Armada de Mexico y Avenida Monterrey	\$2,312,246.53	\$2,312,246.53	\$2,312,246.53	465.53 455.71 48 48	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	persona	617	0%	0%	\$0.00	-----
115	-----	Lazaro Cardenas	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Miguel Hidalgo e/ Luis Donaldo Colosio y Torres 1	\$659,014.54	\$659,014.54	\$659,014.54	180.93 160.68 5 5 2	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	-----	-----	persona	476	0%	0%	\$0.00	-----
117	-----	Villeras	-----	Reposicion de red hidrosanitaria en C. Plan de San Luis e/ Villa Alegre y Villa Isabel y C. Villa Isabel e/ Plan de San Luis e Ignacio Zaragoza	\$2,715,164.99	\$2,715,164.99	\$2,715,164.99	666.05 504.61 35 27 2	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozo de visita	-----	-----	persona	297	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$20,965,839.93	\$20,965,839.93	\$20,965,839.93	4,012.00 3,928.84 280 237 19	ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	30,059	-----	-----	\$2,371,939.46	-----

17.06
Alb675

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD FISICO	FINANC.			
ACUA POTABLE																	
150	-----	Zona Laguna de la Puerta	-----	Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en calle C27 entre Camino Vecinal y C2; y calle C2 entre C27 y Alamo	\$5,820,010.25	\$5,820,010.25	\$5,820,010.25	900.00 900.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	persona	2,312	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$5,820,010.25	\$5,820,010.25	\$5,820,010.25	900.00 900.00	ml red de agua ml red de drenaje	-----	-----	Persona	2,312	-----	-----	\$0.00	-----
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																	
54	C-DOP-027/2025	Ejido el Repecho	CONSERSI, sa de cv	Construccion de cubierta metalica en jardin de niños Ignacio Manuel Altamirano, incluye: plaza civica	\$228,099.38	\$228,099.38	\$228,099.38	54.54 47.60 3	m2 de cubierta metalica m2 de plaza civica reflectores	18/06/2025	01/08/2025	persona	22	0%	0%	\$0.00	-----
55	-----	Fraccionamiento Paseo Real	-----	Construccion de cubierta metalica en Telesecundaria de nueva creacion, incluye: plaza civica	\$1,631,103.60	\$1,631,103.60	\$1,631,103.60	402.80 445.76 4	m2 de cubierta metalica m2 de plaza civica reflectores	-----	-----	persona	90	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$1,859,202.98	\$1,859,202.98	\$1,859,202.98	457.34 493.36 7	m2 de cubierta metálica m2 de plaza civica reflectores	-----	-----	Persona	112	-----	-----	\$0.00	-----
DREÑES PLUVIALES																	
149	-----	Fraccionamiento Municipios Libres Unidad Satelite	-----	Construcción de dren pluvial a base de tubo pead en calles: Tamaulipas, Municipio de Matamoros, Municipio de San Fernando y Laguna del Conejo	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	210.00	ml de dren pluvial	-----	-----	persona	4,023	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	210.00	ml de dren pluvial	-----	-----	Persona	4,023	-----	-----	\$0.00	-----
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO																	
64	C-DOP-024/2025	Nuevo Madero sector 2	Constructora y Arrendadora Industrial Mexicana, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Rio Grande e/ Golfo de Mexico y Golfo de Tehauntepec, incluye: guarniciones, banquetas y red de alumbrado publico	\$2,056,439.24	\$2,056,439.24	\$2,056,439.24	101.70 915.11 205.79 236.52 1 5 5	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnicion m2 de banqueta rampas postes de 9 m luminarias solares	17/06/2025	30/08/2025	persona	2,319	0%	0%	\$0.00	-----
67 68	-----	Lomas de Valle Verde Monte Alto sector 2 y 3	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Limon e/ Gardenia y Fresno y C. Fresno e/ Limon y Piña, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$6,025,000.00	\$6,025,000.00	\$6,025,000.00	240.00 2,160.00 480.00 864.00 10 240.00 240.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje	-----	-----	persona	916	0%	0%	\$0.00	-----

Handwritten signature and date:
24/07/25

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
79 80	-----	Fraccionamiento Alejandro Briones sector 3	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Violeta e/ Belen y Alheli, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,387,300.00	\$5,387,300.00	\$5,387,300.00	215.00 1,935.00 430.00 774.00 9 215.00 215.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueteta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje	-----	-----	persona	720	0%	0%	\$0.00	-----
85 86	-----	Guadalupe Victoria	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Ignacio Zaragoza e/ Jose Maria Morelos y Venustiano Carranza, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,244,579.41	\$5,244,579.41	\$5,244,579.41	176.00 1,584.00 352.00 633.60 7 364.01 190.76 5 5 4	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueteta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	persona	2,187	0%	0%	\$0.00	-----
90 91	-----	Colonia Jazmin y Serapio Venegas sector 2	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Salvador Diaz Miron e/ Nayarit y Madrid, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$7,704,134.93	\$7,704,134.93	\$7,704,134.93	310.00 2,790.00 620.00 1,116.00 12 287.78 308.65 34 35 2	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueteta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	persona	1,542	0%	0%	\$0.00	-----
105 106	-----	Altamira sector 4	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. 2 de mayo e/ Palma y Cerezos y C. Cerezos e/ 2 de mayo y Tulipanes, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$6,257,000.00	\$6,257,000.00	\$6,257,000.00	250.00 2,250.00 500.00 900.00 10 250.00 250.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueteta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje	-----	-----	persona	1,838	0%	0%	\$0.00	-----
108 109	-----	Colonia Nuevo Lomas del Real y Azteca	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Voluntad y Trabajo e/ Mitla y Segunda Avenida, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$6,295,300.00	\$6,295,300.00	\$6,295,300.00	225.00 2,025.00 450.00 810.00 9 249.52 262.86 19 19 1	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueteta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	persona	1,850	0%	0%	\$0.00	-----
120 121	-----	Fraccionamiento Las Grullas y Almedros II	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Laguna de Champayan e/ Rio Tamesi y Rio Guayalejo y Laguna de Champayan e/ Pedro J. Mendez y Laguna de Champayan, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$3,768,590.10	\$3,768,590.10	\$3,768,590.10	205.00 1,845.00 290.00 522.00 6 235.71 53.90 46 29	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueteta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	persona	1,913	0%	0%	\$0.00	-----

Recibo 24/07/25

No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FÍSICO	FINANC.		
122 123	-----	Villa de Champayan	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Privada Capitan Perez e/ Tampico y Laguna de las Garzas, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$3,826,200.00	\$3,826,200.00	\$3,826,200.00	150.00 1,350.00 300.00 540.00 6 150.00 150.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banquetas luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje	-----	-----	persona	1,150	0%	0%	\$0.00	-----
124 125	-----	Tampico-Altamira Sector 4	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Abasolo e/ Revolucion Humanista y Avenida Cuauhtemoc, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$8,390,816.47	\$8,390,816.47	\$8,390,816.47	330.00 2,970.00 660.00 1,188.00 13 295.73 329.81 46 46 2	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banquetas luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	persona	1,992	0%	0%	\$0.00	-----
130 131	-----	El Pedregal	-----	Pavimentación de concreto hidraulico en C. Toluca e/ Sonora y Fresno, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$6,071,899.35	\$6,071,899.35	\$6,071,899.35	240.00 2,160.00 480.00 864.00 10 325.43 287.43 9 9	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banquetas luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	persona	350	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$61,027,259.50	\$61,027,259.50	\$61,027,259.50	2,442.70 21,984.11 4,767.79 8,448.12 97 2,613.18 2,288.41 159 143 9	ml m2 ml guarniciones m2 banquetas luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas pozos de visita	-----	-----	Persona	16,777	-----	-----	\$0.00	-----
ALUMBRADO PÚBLICO																	
2	C-DOP-005/2025	Villa Cuauhtemoc	Constructora TOSDO, sa de cv	Construcción de red de alumbrado publico solar autonomo en camellon central en Carretera Tampico - Mante tramo Villa Cuauhtemoc desde calle Columbus km 51+850 hasta entrada principal de la colonia Jardin km 53+390	\$6,374,816.57	\$6,374,816.57	\$6,374,816.57	66 66 132 66	bases de concreto postes de 12 m luminarias de 120 w barrera de proteccion	19/05/2025	14/07/2025	persona	5,756	70%	67%	\$4,276,740.15	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$6,374,816.57	\$6,374,816.57	\$6,374,816.57	66 66 132 66	bases de concreto postes de 12 m luminarias de 120 w barrera de proteccion	-----	-----	Persona	5,756	-----	-----	\$4,276,740.15	-----

Handwritten signature and date:
22/07/25

MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS																	
No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD FISICO	FINANC.			
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
-----	-----	-----	-----	Indirectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
-----	-----	-----	-----	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----
TOTAL DEL PROGRAMA					\$112,607,388.09	\$112,607,388.09	\$112,607,388.09	-----	-----	-----	-----	Persona	61,787	-----	-----	\$7,146,757.27	-----

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

TESORERO MUNICIPAL

C.P. REGINO VÁZQUEZ VEGA

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

TESORERIA

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Recibido
28/07/25