

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
					\$89,970,449.64					406,467	\$44,909,231.73		
1	CS-DOP-002/2025	Diversas	Efren Cruz Hernandez	Servicio de laboratorio en el control de calidad en terracerías, carpeta asfáltica, concreto hidráulico en pavimentos, aulas y diversas obras en varios sitios del programa de obra anual	\$1,426,800.00	1	servicio	21/05/2025	31/12/2025	---	\$1,426,800.00	100%	100%
2	C-DOP-002/2025	Zona Centro	Construcciones y Proyectos GONES, sa de cv	Reconfiguracion de la Zona Centro: Reencarpetado asfaltico en C. Tamaulipas e/ Allende y Quintero; C. Matamoros e/ Allende y Juarez; C. Matamoros e/ Ocampo y Allende; C. Mina e/ Allende y Juarez; C. Mina e/ Ocampo y Allende; C. Capitan Perez e/ Morelos y boulevard Cuco Sanchez; C. Juarez e/ Mina e Hidalgo y C. Juarez e/ Morelos y boulevard Cuco Sanchez, incluye: bacheo profundo y señalamiento vial en la Zona Centro	\$2,551,593.17	2,664.00 18,299.70 123.00	ml de reencarpetado asfáltico m2 de reencarpetado asfáltico m2 de bacheo hidráulico	13/05/2025	11/07/2025	3,025	\$2,534,107.73	50%	46%
3	C-DOP-003/2025	Zona Centro	Comercializadora y Distribuidora REK, s de rl	Reconfiguracion de la Zona Centro: Reecarpetado asfaltico en calles: C. Real e/ boulevard Allende y Avenida Monterrey; Avenida Monterrey e/ boulevard Allende y Matamoros; C. Hidalgo e/ boulevard Allende y Avenida Monterrey; C. Fundo Legal e/ Prolongación boulevard Allende y privada Evelia Garfias; C. Zaragoza e/ Hidalgo y Morelos, incluye: bacheo profundo y señalamiento horizontal en la Zona Centro	\$3,161,622.25	1,306.27 15,460.00 232.37 103.18	ml de reencarpetado asfáltico m2 de reencarpetado asfáltico m2 de bacheo hidráulico m2 de bacheo asfáltico	13/05/2025	11/07/2025	3,025	\$3,151,852.83	78%	66%
4	C-DOP-008/2025	Zona Centro	QUIHAMA, sa de cv	Reencarpetado asfaltico y reconfiguracion de guarniciones, banquetas y alumbrado publico en calle Miguel Hidalgo entre calle quintero y Boulevard Cuco Sanchez en la Zona Centro del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$6,452,613.41	793.57 473.80 2,887.48 97.04 1,393.85 4 79 79	ml de guarnición m2 de banqueteta m2 de carpeta asfáltica m2 de bacheo hidráulico m2 de recinto negro rampas postes de 3.50 m luminarias de 70 w	30/05/2025	28/07/2025	3,025	\$4,545,682.80	100%	70%
5	C-DOP-010/2025	Alameda II	Rosa Guadalupe Barragan del Angel	Construccion de la nueva estacion del heroico cuerpo de bomberos de la ciudad y puerto de Altamira, ubicada en Libramiento de Trafico Pesado de Altamira entre C. Naranjo y limite de la colonia en la colonia Alameda de la Zona Centro del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$13,975,956.54	457.44 239.32 44.04 263.40 95.07 579.72 34.60 1,614.46 1 2 354.81 23.66 4 1 8 26 7 4 12 12	m2 de estación de bomberos m2 de cubierta metálica letrero m2 de piso en acceso m2 de piso en bajada m2 de estacionamiento m2 de muro de block pesado ml de barda m2 de pintura modulo de baños (h/m) tinacos (2,500 litros c/u) m2 de piso cerámico m2 piso de caucho (gym) postes de acero 3.5 m. poste metálico de 12 m. lamparas de 4.5 watts luminarias led 36 watts lamparas de emergencia 700 w reflectores de 200 watts luminarias de 56 watts	04/06/2025	18/07/2025	269,790	\$7,716,882.65	77%	55%

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
6	C-DOP-013/2025	Col. La Esperanza Villa Cuauhtémoc	TURBORED Industrial, sapi de cv	Construcción de area de juegos, ubicada en calle Heroes de Nacozari esquina con calle Tlaxcala en la colonia la Esperanza en Villa Cuauhtemoc en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$578,291.27	33.00 39.60 2 101.64 4 2 54.20 2	ml de guarnición m2 de banqueta rampas m2 de piso estampado juegos infantiles bancas ml de cercado luminarias de 90w	17/06/2025	30/08/2025	5,756	\$578,291.27	100%	98%
7	C-DOP-023/2025	Lomas de Miralta	Infraestructura y Desarrollo Asfálico, sa de cv	Construcción de puente vehicular a base de cajón de concreto reforzado en calle Tabachín e/ Palo de Rosa y Ficus Religioso, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado solar en Lomas de Miralta en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$2,199,755.43	1 9 118.93 79.27 30.20 126.81 8 54.38 10 10	puente vehicular cajones monolíticos de concreto m2 de pavimento m2 de piso ml de guarnición m2 de banqueta postes protectores 1.40m ml de rejacero postes de 3.50 m luminarias de 30 w	02/06/2025	26/02/2026	938	\$2,199,755.43	100%	97%
8	C-DOP-044/2025	Alejandro Briones (El Chocolate) sector 1	Servicios Tecnicos e Industriales REGA, sa de cv	Construccion de red de alumbrado en cancha de usos multiples ubicada en calle Aldama entre Americo Villarreal y Benito Juarez en la colonia Alejandro Briones (El Chocolate) en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$399,786.14	4 8 209.00	postes de 9 metros reflectores de 400W ml de cable	06/08/2026	19/09/2025	536	\$399,786.14	100%	100%
9	C-DOP-047/2025	Ejido Tres de Mayo	CONTRAFUERTE, Ingenieria y Construccion, s de rl de cv	Rehabilitacion de cancha de usos multiples ubicada en calle Laguna Madre esquina con Laguna San Cruz, en el Ejido 3 de Mayo, Zona Rural en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$1,642,481.77	1	rehabilitación de cancha de usos múltiples	08/08/2025	06/10/2025	400	\$1,471,426.20	100%	89%
10	C-DOP-048/2025	Colonia Primavera	Consultoria en obra, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Madrid entre 24 de febrero y avenida 18 de marzo, incluye: reposicion de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas y alumbrado público solar autonomo en la colonia Primavera en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$2,420,690.37	105.00 945.00 210.00 378.00 4 18.40 122.41 3	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje descargas	12/08/2025	25/10/2025	1,839	\$1,585,961.46	100%	66%
11	C-DOP-049/2025	Fraccionamiento Corredor Industrial El Roble	CONSERSI, sa de cv	Construcción de guarniciones, banquetas y alumbrado público solar autónomo en Avenida de la Industria entre C-7 y paradero de C-11, Fraccionamiento La Retama en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$1,588,354.49	448.24 636.12 7 30	ml de guarnición m2 de banqueta rampas luminarias	12/08/2025	10/10/2025	457	\$1,588,354.49	100%	99%
12	C-DOP-063/2025	Fraccionamiento El Edén	Construcciones y Proyectos GONES, sa de cv	Encarpetado asfáltico en calle 4 entre calle 20 y Josefa Ortiz de Domínguez en el Fraccionamiento el Eden; y calle Canatlan entre Josefa Ortiz de Domínguez y Pachuca en la colonia Magdaleno Aguilar, Ampliación Magdaleno Aguilar y Ampliacion Francisco Villa	\$2,730,635.26	426.81 1,561.25 2,877.52	ml de encarpetado asfáltico m2 de bacheo superficial asfáltico m2 de encarpetado asfáltico	19/09/2025	02/11/2025	2,068	\$819,200.56	35%	30%
13	C-DOP-064/2025	Fraccionamiento Villas de Altamira	Servicios Industriales, Comerciales y de Construcción BRALIZ, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle C-16 entre Arboledas y Magdaleno Aguilar, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado público solar autonomo y señalamiento vial en Fraccionamiento Villas de Altamira	\$4,545,849.42	175.00 1,575.00 350.00 630.00 7	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias	23/09/2025	06/12/2025	2,972	\$1,382,737.90	35%	30%

Periodo de corte acumulado: 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
14	C-DOP-069/2025	Zona Centro	Abastecedora y Servicios de Mexico, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Mariano Abasolo entre Tamaulipas y Rio Jordan y calle Rio Jordan entre Mariano Abasolo y Agustin de Iturbide, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado publico solar autonomo y señalizacion vial en la Zona Centro del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$2,598,141.52	180.00 1,440.00 360.00 648.00 7	ml m2 ml guarnición m2 banqueta luminarias	25/09/2025	23/11/2025	3,025	\$779,443.82	35%	30%
15	C-DOP-074/2025	Unidad Satélite Morelos	Rosa Guadalupe Barragan del Angel	Rehabilitacion de parque deportivo-recreativo ubicado en Avenida del Sol entre Estrella y Constelacion en la colonia Unidad Satelite Morelos en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$4,711,089.68	1 1 1	rehabilitación de campo de futbol rehabilitación de cancha de usos múltiples rehabilitación de cancha de futbol rápido	30/09/2025	23/12/2025	1,547	\$1,413,327.77	35%	30%
16	C-DOP-075/2025	Alejandro Briones (El Chocolate) sector 2	SEGURIV Edificaciones, sa de cv	Rehabilitacion de campo deportivo-recreativo ubicado en calle Venustiano Carranza entre Altamira y Francisco I. Madero, incluye: alumbrado publico en la colonia Alejandro Briones sector 2 (El Chocolate) en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$2,620,823.14	1 6 12 498.00	parque deportivo-recreativo postes de 12 metros reflectores de 400 W ml de cable	30/09/2025	23/12/2025	536	\$787,379.19	36%	30%
17	C-DOP-077/2025	Zona Centro	Construcciones y Proyectos GONES, sa de cv	Reencarpetado asfaltico en boulevard Allende entre calles C-20 y calle Hidalgo, incluye: fresado, bacheo profundo, colocacion de carpeta asfaltica y señalizacion vial horizontal en la Zona Centro del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$3,218,907.30	21,318.18 105.80	m2 de reencarpetado m2 de bacheo profundo	01/10/2025	14/12/2025	43,555	\$2,975,217.27	100%	92%
18	C-DOP-090/2025	Estación Colonias	Abastecedora de Maquinaria y Equipos de Tamaulipas, sa de cv	Pavimentación de concreto hidraulico en calle Fray Andres de Olmos entre Avenida Monterrey y calle Jose Maria Pino Suarez, incluye: reposicion de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas, alumbrado público solar autonomo y señalamiento vial en Estacion Colonias del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$5,274,590.74	165.00 1,485.00 330.00 495.00 7 215.49 222.63 28 28	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	16/10/2025	13/01/2026	1,253	\$1,603,090.47	35%	30%
19	C-DOP-116/2025	Fracc. Jardines de Altamira	Grupo Tamaulipeco de Arrendamientos y Servicios, sa de cv	Rehabilitación de parque deportivo-recreativo ubicado en C. Ignacio Zaragoza e/ Boulevard Allende y Manuel Castellanos Lara (Fundo Legal)	\$2,361,132.85	1	rehabilitación de parque deportivo-recreativo	07/11/2025	30/01/2026	538	\$708,386.04	35%	30%
20	C-DOP-120/2025	Fracc. Altamira II	Jorge Abraham Aguirre Ponce	Rehabilitación de parque deportivo-recreativo en calle Ignacio Allende entre Abasolo y Vicente Guerrero (segunda etapa), incluye: revestimiento de talud con adopasto en el Fraccionamiento Altamira II	\$2,119,092.90	1	rehabilitación de parque deportivo-recreativo	12/11/2025	09/02/2026	447	\$635,730.09	37%	30%
21	C-DOP-122/2025	Alejandro Briones (El Chocolate) sector 1	Construcciones VIHUOLSA, sa de cv	Construccion de paradero urbano en carretera Tampico - Gonzalez km 25+067.00 entre Juan Genaro de la Portilla y Reynosa en colonia Alejandro Briones sector 1 (El Chocolate)	\$319,549.81	1 24.00 1 192.15 5	paradero urbano m2 de paradero rampa m2 de pavimento asfáltico luminárias	13/11/2025	12/12/2025	514	\$95,865.10	35%	30%
22	C-DOP-143/2025	Fracc. Los Olivos	Construcciones y Mantenimiento CYMAJIMTO, sa de cv	Construcción de parque deportivo-recreativo entre las calles Paseo de los Olivos y Calzada de los Olivos (primera etapa) en Fraccionamiento Los Olivos en el sector Arboledas	\$2,998,308.09	1	parque deportivo-recreativo	27/11/2025	24/02/2026	7,678	\$1,024,277.25	35%	34%

Periodo de corte acumulado: 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiarios	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
23	C-DOP-147/2025	Fracc. Paseo Real	Proveedora de Insumos y Servicios SADE, sa de cv	Rehabilitación de parque recreativo, ubicado en calle Valle del Parque en el Fraccionamiento Paseo Real en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$1,051,664.84	1	rehabilitación de parque deportivo-recreativo	01/12/2025	14/01/2026	3,300	\$315,499.73	35%	30%
24	C-DOP-156/2025	Villas de Champayan	Infraestructura y Desarrollo Asfáltico, sa de cv	Encarpetado asfáltico en calle Capitan Perez entre Tampico y Laguna de las Garzas del Fraccionamiento Villas de Champayan en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$839,776.54	157.62 1,263.11 227.13 3	ml de encarpetado asfáltico m2 de encarpetado asfáltico ml de pintura en guarnición reductores de velocidad	09/12/2025	22/01/2026	1,150	\$0.00	5%	0%
25	C-DOP-158/2025	Zona Miramar	VELA Proveedora y Servicios, sa de cv	Bacheo con concreto hidraulico y asfáltico en calles: Faisan, Quetzal, Miguel Hidalgo, Ayuntamiento, 20 de Noviembre, Venustiano Carranza, 18 de Marzo, Josefa Ortiz, Cuarta, Octava, Acapulquito, Primero de Mayo, 2 de Mayo, Alfredo V. Bonfil y Boulevard Aceano Pacifico en colonias diversas de la Zona Miramar	\$5,615,444.42	2,181.68 946.75	m2 de bacheo hidráulico m2 de bacheo asfáltico	09/12/2025	08/03/2026	2,500	\$1,684,638.15	65%	30%
26	C-DOP-164/2025	Adolfo Lopez Mateos	Construcciones VIHUALSA, sa de cv	Bacheo con concreto hidraulico en calle Solidaridad 1 entre Emiliano Zapata y Lazaro Cardenas; y calle Benito Juarez esauina con Solidaridad 1 en la colonia Adolfo Lopez Mateos	\$949,763.67	516.26	m2 de bacheo hidráulico	11/12/2025	24/01/2026	2,500	\$284,929.64	100%	30%
27	C-DOP-168/2025	Lazaro Cardenas	Sergio Fernando Fernandez Soto	Construcción de guarniciones, banquetas y alumbrado público solar autónomo en acera lado sur de la calle Benito Juárez entre calle Diana Laura Riojas y las Torres 1 en la colonia Lazaro Cardenas en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$681,469.23	116.60 180.67 4 5 5 5	ml de guarnición m2 de banqueta (1.70 promedio) rampas bases de 0.40x0.40x1.00 m Postes metálicos de 9 metros luminarias solares de 120 watts	12/12/2025	25/01/2026	476	\$204,448.46	35%	30%
28	C-DOP-172/2025	Zona Centro	Aire Total Controlado, sa de cv	Sistema de climatizacion de 70 toneladas en edificio dela Presidencia Municipal, ubicada en calle Quintero No. 100, incluye: suministro e instalación de transformador con capacidad de 300 kva y componentes necesarios para su cofrrecto funcionamiento en la Zona Centro	\$4,586,934.04	2 2 1	aire acondicionado de 20 ton. aire acondicionado de 15 ton. transformador de 500 kva	15/12/2025	27/02/2026	43,000	\$1,091,359.61	58%	24%
29	C-DOP-174/2025	Américo Villarreal	GPA Servicios y Mantenimiento de México, sa de cv	Pavimentación de concreto hidraulico en calle Orquidea entre Avenida Armada de Mexico y Avenida Monterrey, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado publico solar autonomo y señalamiento vial en la colonia Americo Villarreal	\$6,349,331.35	450.00 4,050.00 900.00 1,620.00 18	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias	16/12/2025	15/03/2026	617	\$1,904,799.68	35%	30%

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. REGINO VÁZQUEZ VEGA

CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR