

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
					\$88,547,375.33					487,957	\$12,180,086.53		
1	CS-DOP-001/2026	Diversas	Efren Cruz Hernández	Servicio de laboratorio en el control de calidad de terracerías, carpeta asfáltica, concretos hidráulicos y diseño de pavimentos, además de la calidad de obras para escuelas, parques, drenajes pluviales, aulas, así como otras obras diversas efectuados en varios sitios; incluye: personal en campo, muestreos, trabajos de oficina, laboratorio y sus equipos correspondientes y entrega de reportes e informes finales en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$1,670,399.95	1	servicio	16/02/2026	31/12/2026	----	\$552,541.48	50%	33%
2	CS-DOP-002/2026	Zona Centro Norte	Santos Del Angel Calles	Servicio para la revisión y validación externa de la construcción de la segunda etapa del complejo integral multidisciplinario de Altamira (CIMA), incluye: revisión de ingeniería en adecuaciones, Director Responsable de Obra y actualización de proyecto ejecutivo en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$678,640.60	1	servicio	16/02/2026	31/03/2026	----	\$213,818.26	100%	32%
3	C-DOP-004/2026	Fraccionamiento Altamira II	Jaime Ramón Herrera Cortina	Construcción de campo de fútbol 7 y 8 de pasto sintético de 35x65 m, incluye: trazo y nivelación, corte con equipo mecánico, base de material champayan, riego de liga y colocación de pasto sintético	\$1,934,782.11	1	campo de futbol (2,275.00 m2)	23/03/2026	21/05/2026	2,303	\$1,291,371.40	70%	67%
4	C-DOP-005/2026	Fraccionamiento Alejandro Briones sector 2	Gonzalo Ramos Rodríguez	Construcción de campo de fútbol (los panchos) de pasto sintético de 35x65 m, incluye: trazo y nivelación, corte con equipo mecánico, base de material champayan, riego de liga y colocación de pasto sintético	\$1,939,379.38	1	campo de futbol (2,275.00 m2)	23/03/2026	21/05/2026	1,334	\$1,423,499.15	96%	73%
5	C-DOP-006/2026	Zona Centro	Consultoría en obra, sa de cv	Construcción de campo de pasto sintético de 60x90 m. en la Unidad Deportiva de Altamira, incluye: trazo y nivelación, corte con equipo mecánico, base de material champayan, riego de liga y colocación de pasto sintético, sistema de dren pluvial perimetral e iluminación.	\$5,441,552.90	5,400.00 300.00	m2 de pasto sintético ml de rejilla pluvial	26/03/2026	23/06/2026	3,025	\$1,917,396.96	73%	35%
6	C-DOP-014/2026	Congregación El Repecho	Servicios y Proveduría ROLO del Golfo, sa de cv	Construcción de red de alumbrado público solar autónomo en camino al Repecho entre Boulevard Laguna (primer acceso) y Ignacio López Rayón (2,275 metros lineales)	\$3,691,521.20	80 80 80	bases postes metálicos de 10 m. luminarias solares de 120 w	02/05/2026	30/06/2026	7,785	\$1,107,456.36	35%	30%
7	C-DOP-015/2026	Zona Rural	SEINAB Abastecimientos y Servicios del Puerto, s de rl de cv	Construcción de red de alumbrado público solar autónomo en Carretera Tampico-Mante acceso a comunidades rurales: Ejido San Antonio-Ejido Mariano Matamoros (km 58+800.00 al km 58+920.00); Ejido Los Esteros (km 48+090.00 al km 48+580.60); Ejido Maclovio Herrera (km 42+775.00 al km 43+160.00 y 43+126.60 al km 43+433.00); col. Santa Inés, Río Tamiahua y Perseverancia (km 40+187.50 al km 40+237.50 y km 40+330.00 al km 40+397.00); Ejido Benito Juárez (km 36+890.00 al km 37+500.00); Corpus Christi al Satélite (km 35+855.00 al km 35+935.00); Estación Colonias-Congregación Miguel Hidalgo-Tres Marias-Ejido Buenos Aires (km 34+857.00 al km 34+907.00); Congregación Miguel Hidalgo (km 33+863.00 al km 33+888.00)	\$4,479,641.15	47 47 80 44	bases postes de 12 m. luminarias solares de 120 w barrera de protección	02/05/2026	30/07/2026	149,909	\$1,343,892.34	35%	30%

No.			No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
								Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
8			C-DOP-017/2026	Fraccionamiento Los Sabalos	Obras y Mantenimiento de Altamira, s de rl de cv	Construccion de cubierta metalica (13x20 m) en primaria Eusebia Banda Sevilla	\$1,459,398.03	583.52 6 28.86	m2 de cubierta metalica reflectores de 300 w m2 de piso	18/05/2026	01/07/2026	518	\$437,819.41	35%	30%
9			C-DOP-019/2026	Fraccionamiento Alejandro Briones sector 1	Servicios Tecnicos e Industriales REGA, sa de cv	Construccion de 3 aulas didacticas adosadas de 6.00 x 8.00 mts en el Instituto Tamaulipeco de capacitacion para el empleo "ITACE"	\$3,174,582.89	3 192.00 188.40 849.17 364.06 43 6 12 3	aulas didacticas m2 de aulas didacticas m2 de piso m2 de pintura m2 de impermeabilizante luminarias de 36 w ventiladores ventanas con proteccion puertas con proteccion	29/05/2026	27/07/2026	1,863	\$952,374.87	35%	30%
10			C-DOP-020/2026	Zona Centro	Proyectos y Mantenimiento Castro, s de rl de cv	Construcción de cubierta metálica de Mercado de mariscos Champayan, ubicado en calle José María Morelos esquina Boulevard Cuco Sánchez	\$979,364.17	324.02 12	m2 de cubierta metalica reflectores de 100 w	29/05/2026	27/07/2026	3,025	\$293,809.25	35%	30%
11			C-DOP-022/2026	Educacion	COYMAP, sa de cv	Rehabilitacion de cubierta metalica (20x30 m) en CBTIS 105 Armando Martinez Saucedo	\$894,228.19	564.22 12	m2 de cubierta metalica reflectores de 100 w	05/06/2026	04/07/2026	1,520	\$268,268.46	35%	30%
12			C-DOP-023/2026	Zona Centro	Servicios COPOSO,sa de cv	Construccion de guarniciones y banquetas en calle Iturbide y Abasolo entre Morelos y Mina y calle Mina entre boulevard Allende y Quintero	\$7,962,128.61	2,358.87 2,465.38 3,567.68 43 237 237	ml de guarnición m2 de banquetta (ancho promedio 2.00 m.) m2 de recinto negro rampas postes metalicos de 3.50 m. luminarias solares de 30 w	12/06/2026	09/09/2026	3,025	\$2,377,838.59	35%	30%
13			C-DOP-025/2026	Zona Arboledas	Servicios Tecnicos e Industriales REGA, sa de cv	Construccion de subestacion electrica y linea de media tension subterranea en el Estadio de Todos	\$2,569,622.99	1 245.00 1,080.00 1	subestacion electrica 300 kva ml de banco de ductos ml de cable transformador tipo pedestal trifasico de 300 kva	17/06/2026	14/09/2026	244,315	\$0.00	60%	0%
14			C-DOP-031/2026	Felipe Carrillo Puerto sector 3	Obras y Mantenimiento de Altamira, s rl de cv	Rehabilitacion de cubierta metalica (13x20 m) en telesecundaria Juan de Villatoro	\$424,892.53	1	rehabilitacion de cubierta metalica	26/06/2026	09/08/2026	152	\$0.00	0%	0%
15			---	Tampiquito	---	Construccion de cubierta autosoportante metalica en TAMUL, ubicado en calle Benito Juarez esquina con Enrique Cardenas Gonzalez	\$2,200,000.00	1	cubierta metalica autosoportante	---	---	1,263	\$0.00	0%	0%
16			---	Ejido Mata del Abra	---	Rehabilitación de campo beisbol ubicado en Avenida Miramar	\$1,450,400.00	1	rehabilitacion de campo de beisbol	---	---	1,561	\$0.00	0%	0%
17			---	Ejido el Fuerte	---	Rehabilitacion de parque deportivo-recreativo (segunda etapa), incluye: baños y ejercitadores	\$500,000.00	1 3	modulo de baños ejeritadores	---	---	701	\$0.00	0%	0%
18			---	Españita	---	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Nogal entre José María Morelos y limite de la colonia, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria	\$4,045,900.00	160.00 1,440.00 320.00 576.00 7 160.00 160.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banquetta luminarias ml red de agua ml red de drenaje	---	---	2,946	\$0.00	0%	0%

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
19	---	Fraccionamiento Marismas II	---	Construccion de area recreativa en calle Dunas	\$300,000.00	1	area recreativa	---	---	527	\$0.00	0%	0%
20	---	Educacion	---	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Naranjo entre Cerro Azul y Perimetral Madero, incluye: reposición de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas y alumbrado público solar autónomo.	\$2,263,800.00	90.00 810.00 180.00 324.00 4 90.00 90.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueteta luminarias ml red de agua ml red de drenaje	---	---	472	\$0.00	0%	0%
21	---	Fraccionamiento Los Olivos	---	Construccion de modulo de baños y gradas en parque deportivo-recreativo ubicado en calle Paseo Los Olivos	\$600,000.00	1 1	modulo de baños modulo de gradas	---	---	2,303	\$0.00	0%	0%
22	---	Alameda	---	Construccion de las oficinas de Proteccion Civil ubicada en calle Pirul	\$1,800,000.00	146.66 81.69 19.92	oficinas de Proteccion Civil m2 de piso estampado m2 area de taller y almacen	---	---	40,469	\$0.00	0%	0%
23	---	Fraccionamiento Canarios	---	Adecuacion de area de entrenamiento de boxeo en parque deportico ubicado en calle Gaviota esquina Puerto de Acapulco, incluye: cubierta metalica, firme de concreto y suministro e instalacion de costales de box	\$800,000.00	1	rehabilitacion de cancha de usos multiples	---	---	2,060	\$0.00	0%	0%
24	---	Ejido Benito Juarez	---	Rehabilitacion de campo de beisbol ubicado en calle Benito Juarez entre Constitucion y Reforma	\$800,000.00	1	rehabilitacion de campo de beisbol	---	---	754	\$0.00	0%	0%
25	---	Adolfo Lopez Mateos	---	Construccion de modulo de baños y gradas en parque deportivo-recreativo ubicado en calle Emiliano Zapata	\$500,000.00	1	modulo de baños	---	---	2,335	\$0.00	0%	0%
26	---	Altamira sector 4	---	Construcción de casa del adulto mayor ubicado en calle Laurel entre Ornato y Fresnos	\$1,300,000.00	1	casa del adulto mayor	---	---	1,838	\$0.00	0%	0%
27	---	Ejido Vega de Esteros	---	Pavimentacion de concreto asfaltico en calle Adolfo López Mateos entre Los Pinos y Río Tamesí; calle Río Tamesí entre López Mateos y Limite de jardin de niños, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria	\$3,231,900.00	160.00 1,440.00 320.00 576.00 7 160.00 160.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueteta luminarias ml red de agua ml red de drenaje	---	---	1,219	\$0.00	0%	0%
28	---	Centro	---	Sistema fotovoltaico para interconexion a la red de CFE para disminuir consumo de energía eléctrica en la Presidencia Municipal	\$4,379,522.00	147 1 147	paneles solares de 620 watts inversor Livoitek 75kw estructuras de aluminio	---	---	1,540	\$0.00	0%	0%
29	---	Congregación el Repecho	---	Construcción de campo beisbol ubicado en calle 20 de noviembre y Sor Juana Ines de la Cruz	\$2,200,000.00	1	rehabilitacion de campo de beisbol	---	---	400	\$0.00	0%	0%
30	---	Ejido el Fuerte	---	Construcción de campo beisbol ubicado en camino vecinal	\$2,200,000.00	1	rehabilitacion de campo de beisbol	---	---	701	\$0.00	0%	0%
31	---	Congregacion Lomas del Real	---	Rehabilitacion de campo de beisbol	\$1,300,000.00	1	rehabilitacion de campo de beisbol	---	---	1,207	\$0.00	0%	0%
32	---	Los Laureles	---	Construccion de parque deportivo-recreativo ubicado en calle Oleoducto PEMEX y Laureles	\$1,000,000.00	1	parque deportivo-recreativo	---	---	1,205	\$0.00	0%	0%

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
33	---	Fraccionamiento De los Rios	---	Pavimentacion de concreto asfaltica en calle Tajo entre Tamaulipas y Danubio, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria	\$7,643,200.00	400.00 3,600.00 800.00 1,440.00 16 400.00 400.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueteta luminarias ml red de agua ml red de drenaje	---	---	1,540	\$0.00	0%	0%
34	---	Laguna de la Puerta	---	Construcción de par vial con la pavimentación de concreto hidráulico de la Avenida Monterrey entre calle privada Tampico (kilómetro 20) y calle Francisco I. Madero (Planta Maseca); incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público solar autónomo y reposición de red hidrosanitaria	\$12,732,518.63	527.12 3,689.00 827.00 608.40 26 527.00 527.00 30	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueteta luminarias 120 watts ml red de agua ml red de drenaje tomas	---	---	4,142	\$0.00	0%	0%

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. REGINO VAZQUEZ VEGA

CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR