

Periodo de corte acumulado: 01 de julio al 30 de septiembre 2025

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiarios	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
					\$89,863,681.10					400,197	\$17,539,065.30		
1	CS-DOP-002/2025	Diversas	Efren Cruz Hernandez	Servicio de laboratorio en el control de calidad en terracerías, carpeta asfáltica, concreto hidráulico en pavimentos, aulas y diversas obras en varios sitios del programa de obra anual	\$1,426,800.00	1	servicio	21/05/2025	31/12/2025	---	\$665,840.00	69%	47%
2	C-DOP-002/2025	Zona Centro	Construcciones y Proyectos GONES, sa de cv	Reconfiguración de la Zona Centro: Reencarpetado asfáltico en C. Tamaulipas e/ Allende y Quintero; C. Matamoros e/ Allende y Juárez; C. Matamoros e/ Ocampo y Allende; C. Mina e/ Allende y Juárez; C. Mina e/ Ocampo y Allende; C. Capitan Perez e/ Morelos y boulevard Cuco Sanchez; C. Juárez e/ Mina e Hidalgo y C. Juárez e/ Morelos y boulevard Cuco Sanchez, incluye: bacheo profundo y señalamiento vial en la Zona Centro	\$2,551,593.17	2,664.00 18,299.70 123.00	ml de reencarpetado asfáltico m2 de reencarpetado asfáltico m2 de bacheo hidráulico	13/05/2025	11/07/2025	3,025	\$2,534,107.73	50%	46%
3	C-DOP-003/2025	Zona Centro	Comercializadora y Distribuidora REK, s de rl	Reconfiguración de la Zona Centro: Reecarpetado asfáltico en calles: C. Real e/ boulevard Allende y Avenida Monterrey; Avenida Monterrey e/ boulevard Allende y Matamoros; C. Hidalgo e/ boulevard Allende y Avenida Monterrey; C. Fundo Legal e/ Prolongación boulevard Allende y privada Evelia Garfias; C. Zaragoza e/ Hidalgo y Morelos, incluye: bacheo profundo y señalamiento horizontal en la Zona Centro	\$3,161,622.25	1,306.27 15,460.00 232.37 103.18	ml de reencarpetado asfáltico m2 de reencarpetado asfáltico m2 de bacheo hidráulico m2 de bacheo asfáltico	13/05/2025	11/07/2025	3,025	\$3,151,852.83	68%	66%
4	C-DOP-008/2025	Zona Centro	QUIHAMA, sa de cv	Reencarpetado asfáltico y reconfiguración de guarniciones, banquetas y alumbrado publico en calle Miguel Hidalgo entre calle quintero y Boulevard Cuco Sanchez en la Zona Centro del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$6,452,613.41	793.57 473.80 2,887.48 97.04 1,393.85 4 79 79	ml de guarnición m2 de banqueta m2 de carpeta asfáltica m2 de bacheo hidráulico m2 de recinto negro rampas postes de 3.50 m luminarias de 70 w	30/05/2025	28/07/2025	3,025	\$2,698,841.46	76%	50%
5	C-DOP-010/2025	Alameda II	Rosa Guadalupe Barragan del Angel	Construcción de la nueva estación del heroico cuerpo de bomberos de la ciudad y puerto de Altamira, ubicada en Libramiento de Trafico Pesado de Altamira entre C. Naranja y limite de la colonia en la colonia Alameda de la Zona Centro del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$13,975,956.54	457.44 239.32 44.04 263.40 95.07 579.72 34.60 1,614.46 1 2 354.81 23.66 4 1 8 26 7 4 12 12	m2 de estación de bomberos m2 de cubierta metálica letrero m2 de piso en acceso m2 de piso en bajada m2 de estacionamiento m2 de muro de block pesado ml de barda m2 de pintura modulo de baños (h/m) tinacos (2,500 litros c/u) m2 de piso cerámico m2 piso de caucho (gym) postes de acero 3.5 m. poste metálico de 12 m. lamparas de 4.5 watts luminarias led 36 watts lamparas de emergencia 700 w reflectores de 200 watts luminarias de 56 watts	04/06/2025	18/07/2025	269,790	\$5,300,282.57	45%	40%

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
6	C-DOP-013/2025	Col. La Esperanza Villa Cuauhtémoc	TURBORED Industrial, sapi de cv	Construcción de area de juegos, ubicada en calle Heroes de Nacozari esquina con calle Tlaxcala en la colonia la Esperanza en Villa Cuauhtemoc en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$578,291.27	33.00 39.60 2 101.64 4 2 54.20 2	ml de guarnición m2 de banqueta rampas m2 de piso estampado juegos infantiles bancas ml de cercado luminarias de 90w	17/06/2025	30/08/2025	5,756	\$493,426.66	100%	84%
7	C-DOP-023/2025	Lomas de Miralta	Infraestructura y Desarrollo Asfálico, sa de cv	Construcción de puente vehicular a base de cajón de concreto reforzado en calle Tabachín e/ Palo de Rosa y Ficus Religioso, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado solar en Lomas de Miralta en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$2,199,755.43	1 9 118.93 79.27 30.20 126.81 8 54.38 10 10	puente vehicular cajones monolíticos de concreto m2 de pavimento m2 de piso ml de guarnición m2 de banqueta postes protectores 1.40m ml de rejacero postes de 3.50 m luminarias de 30 w	02/06/2025	26/02/2026	938	\$679,548.40	90%	30%
8	C-DOP-044/2025	Alejandro Briones (El Chocolate) sector 1	Servicios Tecnicos e Industriales REGA, sa de cv	Construccion de red de alumbrado en cancha de usos multiples ubicada en calle Aldama entre Americo Villarreal y Benito Juarez en la colonia Alejandro Briones (El Chcolate) en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$399,786.14	4 8 209.00	postes de 9 metros reflectores de 400W ml de cable	06/08/2026	19/09/2025	536	\$365,751.62	100%	91%
9	C-DOP-047/2025	Ejido Tres de Mayo	CONTRAFUERTE, Ingenieria y Construccion, s de rl de cv	Rehabilitacion de cancha de usos multiples ubicada en calle Laguna Madre esquina con Laguna San Cruz, en el Ejido 3 de Mayo, Zona Rural en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$1,642,481.77	1	rehabilitación de cancha de usos múltiples	08/08/2025	06/10/2025	400	\$443,204.69	35%	30%
10	C-DOP-048/2025	Colonia Primavera	Consultoria en obra, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Madrid entre 24 de febrero y avenida 18 de marzo, incluye: reposicion de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas y alumbrado público solar autonomo en la colonia Primavera en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$2,420,690.37	105.00 945.00 210.00 378.00 4 18.40 122.41 3	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje descargas	12/08/2025	25/10/2025	1,839	\$726,347.69	35%	30%
11	C-DOP-049/2025	Fraccionamiento Corredor Industrial Bracc. El Roble	CONSERSI, sa de cv	Construcción de guarniciones, banquetas y alumbrado público solar autónomo en Avenida de la Industria entre C-7 y paradero de C-11, Fraccionamiento La Retama en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$1,588,354.49	448.24 636.12 7 30	ml de guarnición m2 de banqueta rampas luminarias	12/08/2025	10/10/2025	457	\$479,861.65	57%	30%
12	C-DOP-063/2025	Fraccionamiento El Edén	Construcciones y Proyectos GONES, sa de cv	Encarpetado asfáltico en calle 4 entre calle 20 y Josefa Ortiz de Domínguez en el Fraccionamiento el Eden; y calle Canatlan entre Josefa Ortiz de Domínguez y Pachuca en la colonia Magdaleno Aguilar, Ampliación Magdaleno Aguilar y Ampliación Francisco Villa	\$2,730,635.26	426.81 1,561.25 2,877.52	ml de encarpetado asfáltico m2 de bacheo superficial asfáltico m2 de encarpetado asfáltico	19/09/2025	02/11/2025	2,068	\$0.00	0%	0%
13	C-DOP-064/2025	Fraccionamiento Villas de Altamira	Servicios Industriales, Comerciales y de Construcción BRALIZ, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle C-16 entre Arboledas y Magdaleno Aguilar, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado público solar autonomo y señalamiento vial en Fraccionamiento Villas de Altamira	\$4,545,849.42	175.00 1,575.00 350.00 630.00 7	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias	23/09/2025	06/12/2025	2,972	\$0.00	0%	0%

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
14	C-DOP-069/2025	Zona Centro	Abastecedora y Servicios de Mexico, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Mariano Abasolo entre Tamaulipas y Rio Jordan y calle Rio Jordan entre Mariano Abasolo y Agustin de Iturbide, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado publico solar autonomo y señalizacion vial en la Zona Centro del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$2,598,141.52	180.00 1,440.00 360.00 648.00 7	ml m2 ml guarnición m2 banqueta luminarias	25/09/2025	23/11/2025	3,025	\$0.00	0%	0%
15	C-DOP-074/2025	Unidad Satélite Morelos	Rosa Guadalupe Barragan del Angel	Rehabilitacion de parque deportivo-recreativo ubicado en Avenida del Sol entre Estrella y Constelacion en la colonia Unidad Satelite Morelos en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$4,711,089.68	1 1 1	rehabilitación de campo de futbol rehabilitación de cancha de usos múltiples rehabilitación de cancha de futbol rápido	30/09/2025	23/12/2025	1,547	\$0.00	0%	0%
16	C-DOP-075/2025	Alejandro Briones (El Chocolate) sector 2	SEGURIV Edificaciones, sa de cv	Rehabilitacion de campo deportivo-recreativo ubicado en calle Venustiano Carranza entre Altamira y Francisco I. Madero, incluye: alumbrado publico en la colonia Alejandro Briones sector 2 (El Chocolate)	\$2,620,823.14	1 6 12 498.00	parque deportivo-recreativo postes de 12 metros reflectores de 400 W ml de cable	30/09/2025	23/12/2025	536	\$0.00	0%	0%
17	C-DOP-077/2025	Zona Centro	Construcciones y Proyectos GONES, sa de cv	Reencarpetado asfaltico en boulevard Allende entre calles C-20 y calle Hidalgo, incluye: fresado, bacheo profundo, colocacion de carpeta asfaltica y señalizacion vial horizontal en la Zona Centro del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$3,218,907.30	21,318.18 105.80	m2 de reencarpetado m2 de bacheo profundo	01/10/2025	14/12/2025	43,555	\$0.00	0%	0%
18	---	Américo Villarreal	---	Pavimentación de concreto asfáltico en C. Orquídea e/ Armada de México y Avenida Monterrey, incluye: guarniciones, banquetas y red de alumbrado público	\$5,563,600.00	450.00 4,050.00 900.00 1,620.00 18	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias	---	---	617	\$0.00	0%	0%
19	---	Ejido de Vega de Esteros	---	Pavimentación de concreto asfáltico en C. Higuera e/ Laguna de Champayan Poniente y Rivera de Champayan, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,492,400.00	300.00 2,700.00 600.00 1,080.00 12 300.00 300.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje	---	---	63	\$0.00	0%	0%
20	---	Estación Colonias	---	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Fray Andrés de Olmos e/ Monterrey y 5 de Mayo, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$4,763,443.54	165.00 1,485.00 330.00 495.00 7 215.49 222.63 28 28	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	---	---	1,253	\$0.00	0%	0%
21	---	Alejandro Briones (El Chocolate) sector 1	---	Construcción de paradero en carretera Tampico - Mante y calle Juan Genaro de la Portilla Narváez	\$320,000.00	1 24.00 1 192.15 5	paradero urbano m2 de paradero rampa m2 de pavimento asfáltico luminarias	---	---	514	\$0.00	0%	0%

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
22	---	Fracc. Altamira II	---	Rehabilitación de parque deportivo-recreativo en C. Ignacio Allende y Abasolo (segunda etapa), incluye: revestimiento de talud con adopasto	\$3,500,000.00	1	rehabilitación de parque deportivo-recreativo	---	---	447	\$0.00	0%	0%
23	---	Fracc. Jardines de Altamira	---	Rehabilitación de parque deportivo-recreativo ubicado en C. Ignacio Zaragoza e/ Boulevard Allende y Manuel Castellanos Lara (Fundo Legal)	\$2,500,000.00	1	rehabilitación de parque deportivo-recreativo	---	---	538	\$0.00	0%	0%
24	---	Fracc. Los Olivos	---	Construcción de parque deportivo-recreativo entre Calzada de los Olivos y Cerrada Oriente de los Olivos (primera etapa)	\$3,000,000.00	1	parque deportivo-recreativo	---	---	7,678	\$0.00	0%	0%
25	---	Fracc. Paseo Real	---	Rehabilitación de parque recreativo en C. Valle del Parque y Valle Escondido	\$1,500,000.00	1	rehabilitación de parque deportivo-recreativo	---	---	3,300	\$0.00	0%	0%
26	---	Diana Laura Riojas	---	Construcción de guarniciones, banquetas y alumbrado publico en C. Chilapilla e/ Nanchital y Altamira, incluye: alumbrado publico	\$1,813,000.00	480.00 864.00 19	ml de guarnición m2 de banqueta luminarias	---	---	293	\$0.00	0%	0%
27	---	Zona Centro	---	Suministro e instalación de sistema de climatización en Presidencia Municipal de 35 toneladas, incluye: cambio de transformador con capacidad de 500 kva y componentes necesarios para su operación	\$4,587,846.40	2 2 1	aire acondicionado de 20 ton. aire acondicionado de 15 ton. transformador de 500 kva	---	---	43,000	\$0.00	0%	0%

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

C.P. REGINO VAZQUEZ VEGA

TESORERÍA

CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

CONTRALORÍA